



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 701 DEL 14/09/2018

PROGETTO "PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA" - OPERE E SERVIZI DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO 2 E RENDICONTAZIONE FINALE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio area P.O. settore 2, n. 126 del 02/03/2016 in atti, è stato approvato il progetto definitivo di lordi € 119.847,80 redatto dal geom. Fabio Rossini, del U.T. Comunale, denominato **“PROGETTO PRO.DE PROTEZIONE UTENZE DEBOLI – RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA - SERVIZI E OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE 4 LINEE DI INTERVENTO” - CUP: G67H14000460006;**

- con successiva Determinazione del predetto Responsabile n. 405 del 13/06/2016 pure in atti, a seguito dell'espletata procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con affidamento mediante offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del citato “Codice”, l'appalto misto di progettazione esecutiva e servizi (analisi di sicurezza stradale, servizi di ingegneria ed esecuzione lavori, formazione tecnica e sensibilizzazione) relativi alla realizzazione del sopracitato stralcio di completamento con base d'appalto pari ad € 101.034,03 (oneri sicurezza di € 2.972,73 esclusi) oltre IVA di legge, veniva affidato all'ATI costituita tra la ditta **“SI.SE Sistemi Segnaletici” S.p.A.** di Castiglione delle Stiviere (MN) – Via dell'Industria n. 41 (P.IVA: 01210380208) e ditta **“Esseotto” s.r.l.** di Mantova – Via della Conciliazione n. 90 (P.IVA: 02445000207), con un ribasso unico offerto del **3,27%**, quindi per un importo pari ad Euro 97.730,22 più oneri per la sicurezza di Euro 2.972,73 = Euro 100.702,95 + IVA di legge (10 e 22%) = **€ 116.006,65 (C.I.G.: 66394263A9)**, giusta contratto a Reg. int. n. 160 del 22/09/2016 pure in atti;

Verificato e preso atto che, relativamente ai lavori di completamento della linea 2 (servizi di ingegneria e interventi diffusi sul territorio previsti in detto progetto), risulta che gli stessi sono stati regolarmente consegnati in data 27/02/2017 ed ultimati il 25.05.2017, come da rispettivi verbali in atti, nel pieno rispetto del proprio termine utile contrattuale fissato al 27/05/2017;

Visto, altresì, che il sopracitato tecnico comunale quale Direttore Lavori, in relazione a detto intervento della linea 2, in data 13.11.2017 ha predisposto il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 13.11.2019, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato inoltre che l'ammontare complessivo del conto finale desunto dal sopracitato certificato ammonta ad Euro 52.723,39 (oneri per la sicurezza inclusi) e risulta debitamente liquidato all'appaltatore, giusta mandato di pagamento n. 5017 del 28/06/2017 in atti, a seguito dell'emissione del I° ed ultimo SAL del 25/05/2017 in merito al quale, peraltro, per mero errore materiale non è stato calcolato il ribasso d'asta

offerto del 3,27% liquidando quindi un importo al netto dell'IVA di € 54.100,00 invece di netti € 52.723,39 come sopra indicato;

Ritenuto peraltro di precisare, in merito a quanto sopra, che l'errore anzidetto (maggior pagamento del SAL per netti € 1.376,61) è stato successivamente sanato in sede di liquidazione all'appaltatore del conto finale d'appalto;

Dato altresì atto che oltre alla citata linea di intervento 2, anche le restanti linee del completamento in questione e precisamente: Linea di Intervento 1 (Dossier dei fattori di rischio) - Linea di Intervento 3 (Divulgazione – Sensibilizzazione) e Linea d'intervento 4 (Formazione Tecnica), sono state portate a termine dall'appaltatore in conformità al sopracitato contratto d'appalto;

Ritenuto quindi **di procedere alla rendicontazione finale del progetto di completamento di cui trattasi** dando atto che le spese complessivamente sostenute sono:

- a)- **Linea di Intervento 1** (Dossier dei fattori di rischio) **pari ad € 28.627,24** (IVA inclusa);
 - b)- **Linea di intervento 2** (Realizzazione di interventi prioritari diffusi inclusa segnaletica stradale e servizi di ingegneria) **pari ad € 64.298,14** (IVA inclusa);
 - c)- **Linea di Intervento 3** (Divulgazione – Sensibilizzazione) **pari ad € 12.537,21** (IVA inclusa);
 - d)- **Linea d'intervento 4** (Formazione Tecnica) **pari ad € 10.544,06** (IVA inclusa);
 - e)- **Quota ANAC** sulla gara d'appalto **di € 30,00;**
- Totale importo di progetto pari a lordi € 116.036,65;**

RITENUTO di procedere in merito;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO inoltre :

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **di prendere atto ed approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al “PROGETTO PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE**

DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA – **OPERE DI COMPLETAMENTO Linea d'intervento 2**” - (CUP: G67H14000460006), **eseguiti dall'ATI costituita tra la ditta “SI.SE Sistemi Segnaletici” S.p.A.** di Castiglione delle Stiviere (MN) – (P.IVA: 01210380208) e ditta **“Esseotto” s.r.l.** di Mantova – (P.IVA: 02445000207) - **(C.I.G.: 66394263A9)**, giusta affidamento citato in premessa, **per l'importo definitivo di € 52.723,39** (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 10%;

- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 13.11.2017** dal Geom. Fabio Rossini, quale D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta esecutrice e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 13.11.2019**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

- di dare atto che l'appaltatore risulta già essere stato debitamente liquidato per l'importo determinato dall'anzidetto conto finale lavori, giusta mandato di pagamento n. 5017 del 28/06/2017 a seguito dell'emissione del I° ed ultimo SAL del 25/05/2017 ove, peraltro per mero errore materiale, non è stato calcolato il ribasso d'asta offerto del 3,27% liquidando quindi un importo al netto dell'IVA di € 54.100,00 invece di netti € 52.723,39 come quantificato dal sopracitato certificato di regolare esecuzione;

- di ribadire e precisare, in merito a quanto sopra, che l'errore anzidetto (maggior pagamento del SAL per netti € 1.376,61) è stato successivamente sanato in sede di liquidazione all'appaltatore del conto finale d'appalto;

- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 5.036,00** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza n. 918604 della “Elba Assicurazioni” S.p.A. agenzia di Genova del 01/07/2016, nonché della polizza RCT n. 918931 emessa sempre dalla citata Assicurazione ed agenzia in data 04/07/2016**, in merito alla copertura assicurativa ex comma 7 del citato art. 103;

- di dare altresì atto che **oltre alla citata linea di intervento 2, anche le restanti linee del progetto di completamento in questione sono state portate a termine dall'appaltatore** in conformità al sopracitato contratto d'appalto, **approvando quindi la rendicontazione finale del progetto di cui trattasi**, dando atto che le spese complessivamente sostenute sono:

- a)- **Linea di Intervento 1** (Dossier dei fattori di rischio) **pari ad € 28.627,24** (IVA inclusa);
- b)- **Linea di intervento 2** (Realizzazione di interventi prioritari diffusi inclusa segnaletica stradale e servizi di ingegneria) **pari ad € 64.298,14** (IVA inclusa);
- c)- **Linea di Intervento 3** (Divulgazione – Sensibilizzazione) **pari ad € 12.537,21** (IVA inclusa);
- d)- **Linea d'intervento 4** (Formazione Tecnica) **pari ad € 10.544,06** (IVA inclusa);
- e)- **Quota ANAC** sulla gara d'appalto **di € 30,00**;

Totale importo di progetto pari a lordi € 116.036,65;

- di individuare nel D.L. geom. Fabio Rossini, tecnico del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione, mentre il dr. Ruggero Ruggiero della P.M. è il responsabile del procedimento per il progetto generale di cui trattasi.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione LL.pp.

Settore 02

Direzione Amministrativa Lavori Pubblici In Staff

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 14/09/2018

Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)