



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 268 DEL 24/04/2020

RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA EMILIA ROMAGNA E PASSEGGIATA SPIAGGIA DI PONENTE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/04/2020 con la quale è stata approvata la VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2020 con la quale è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019;

PREMESSO:

- che con propria Determinazione n. 36 del 05/03/2019 in atti ed alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'importo di **€ 131.000,00** di cui € 104.100,00 (oneri sicurezza inclusi € 4.380,00) a base d'appalto, redatto dal Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 2, relativo ai lavori di **“RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA EMILIA ROMAGNA E PASSEGGIATA SPIAGGIA DI PONENTE” (CUP: G67H17000710004)**;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 208 del 21/03/2019, alla quale interamente si rimanda, si approvava la determinazione a contrarre ai sensi art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e si **aggiudicavano in via definitiva i lavori in parola alla ditta DAVANI GIUSEPPE E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900 RIMINI - P.IVA 02211620402, con un ribasso del 34.76%** offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 99.720,00), **quindi per un importo pari ad Euro 65.057,33 più oneri per la sicurezza di Euro 4.380,00 = Euro 69.437,33 oltre IVA 22% = € 84.713,54 - (C.I.G.: 7821639CAE)**, giusta Lettera Commerciale del 09/04/2019 in atti;

- che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'assestamento del quadro economico progettuale come segue:

Quota per lavori VIA EMILIA ROMAGNA	€.	40.807,62
Quota per lavori PASSEGGIATA DI PONENTE	€.	24.249,71

Sommano lavori	€.	65.057,33
Oneri per la sicurezza	€.	4.380,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€.	69.437,33

B)-SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% su €.69.437,33	€.	15.276,21
- Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	2.082,00
- Quota per coordinatore esecuzione sicurezza	€.	1.537,20
- Quota ANAC	€.	32,00
- Arrotondamento/nuove opere	€.	42.635,26

SOMME A DISPOSIZIONE	€.	61.562,67

TOTALE PROGETTO	€.	131.000,00

- che i lavori sono stati consegnati il giorno 17 Aprile 2019 (come da verbale agli atti depositato) e , con i 60 giorni previsti, veniva stabilito il termine per l'esecuzione entro il **15 Giugno 2019;**

- che in corso di realizzazione i lavori sono stati sospesi in data 20/05/2019 e ripresi in data 12/11/2019, portando il termine ultimo per il completamento dei lavori al giorno 04/12/2019;

- che con successiva **perizia di variante e suppletiva** configuratasi ai sensi dell'art. **art. 106, comma 1, lett. C, e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi, approvata con propria Determina n. 935 del 27/11/2019**, trattandosi di modifiche ritenute opportune dovute a circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, **veniva modificato l'importo contrattuale della ditta appaltatrice**, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016), **che da € 69.437,33 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 73.208,20 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 3.770,87 oltre IVA 22%, (pari a il 5,15%),** trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziata per il progetto in questione, **proceduto anche al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 131.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:**

Quota per lavori VIA EMILIA ROMAGNA	€.	44.578,49
Quota per lavori PASSEGGIATA DI PONENTE	€.	24.249,71

Sommano lavori	€.	68.828,20
Oneri per la sicurezza	€.	4.380,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€.	73.208,20

B)-SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% su €. 73.208,20	€.	15.276,21
- Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	2.082,00
- Quota per coordinatore esecuzione sicurezza	€.	1.537,20
- Quota ANAC	€.	32,00
- Arrotondamento/nuove opere	€.	38.034,80

SOMME A DISPOSIZIONE	€.	57.791,80

TOTALE PROGETTO	€.	131.000,00

Dato atto che i lavori sono stati regolarmente ultimati il **29/11/2019**, nel rispetto del termine utile contrattuale, come da verbale in atti e che il sopraccitato tecnico comunale, quale Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, dai quali risulta che **l'ammontare complessivo del conto finale ammonta a netti Euro 72.717,60** (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;

Visto, altresì, che **in data 02.03.2020 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 02.03.2022**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta sono stati contabilizzati n. 2 SAL e liquidati i rispettivi Certificati di Pagamento per un ammontare complessivo di netti **€ 64.800,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 7.917,60 + IVA 22%= € 9.659,47** che si ritiene di poter liquidare a saldo, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Considerato che la suddetta ditta appaltatrice esecutrice dei lavori in questione, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

Ritenuto inoltre **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 17.192,68** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 1702.00.27.2799758823 emessa il 26.03.2019 da "SACE BT" agenzia di Roma**;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- 1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei “RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA EMILIA ROMAGNA E PASSEGGIATA SPIAGGIA DI PONENTE” (CUP: G67H17000710004), eseguiti DAVANI GIUSEPPE E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900 RIMINI - P.IVA 02211620402, per l'importo definitivo di € 72.717,60 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;**

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 02/03/2020 dal Per. Ind. Luca Castellani quale D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 02/03/2022, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;**

4)- **di liquidare e pagare a favore della sopracitata ditta la residua rata a saldo dei lavori eseguiti pari ad Euro 7.917,60 + IVA 22% = € 9.659,47 dando atto che tale somma trova adeguata imputazione di spesa sul cap. 9937003 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE CITTADINE (FIN. contributi statali - E. CAP. 950/2 - 950/4)” bilancio 2020 impegno 595-1 - codice Siope/piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012 – (CIG: 7821639CAE);**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti;

6)- **di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 17.192,68 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, giusta polizza fidejussoria n. 1702.00.27.2799758823 emessa il 26.03.2019 da “SACE BT” agenzia di Roma;**

7)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente del Settore 5, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 24/04/2020

Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)