



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 796 DEL 08/10/2021

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE DARSENA PESCIERECCIA DEL LOCALE PORTO REGIONALE - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- **che con deliberazione della** Giunta Comunale n. 82 del 22/07/2020 i.e., in atti, è stato approvato il **progetto definitivo-esecutivo**, redatto dal Per. Ind. Luca Castelani, Istr. Tecnico del Settore 5, relativo al ai **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DARSENA PESCHERECCIA DEL LOCALE PORTO REGIONALE”**, incluso nel programma finanziario regionale delle "Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 (programma interventi 2019-21, di cui alla deliberazione di G.R. n. 1664 del 14/10/2019) dell'importo complessivo di **€ 90.000,00 (CUP G67G19000010002)** con un importo per lavori a base d'appalto di **€ 87.200,00 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.500,00), giusta accertamento n. 170/2021 cap. E. 900001;**

- che con successiva propria Determinazione Dirigenziale n. 693 del 28/09/2020 in atti ed alla quale pure si rimanda, si è proceduto alla richiesta ed esame di preventivi offerta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione), convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, **aggiudicando in via definitiva i lavori in parola alla ditta “Antonlioli” s.r.l. – Via del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) – (P.IVA: 03913800409), per un importo di € 61.101,84 + € 3.500,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) = € 64.601,84 (IVA esente); (CIG: 841383002B);**

- che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'assestamento del quadro economico progettuale come segue:

A) - <u>LAVORI A MISURA IN APPALTO:</u>	€ 61.101,84
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.500,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 64.601,84
B)- <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</u>	
- quota incentivi di progettazione 2% (sui lavori)	€ 1.744,00
- quota per imprevisti	€ 23.654,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 25.398,16

VISTO, altresì, lo schema di lettera commerciale prot. n. 30596 del 06. 10.2020, in atti;

DATO QUINDI ATTO che **i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 22 marzo 2021** come da rispettivo verbale, e, che, come indicato all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in giorni 90 naturali e consecutivi, con ultimazione degli stessi, entro e non oltre il giorno 19.06.2021;

- che con Prot. n. 21470 del 09.06.2021 veniva concessa all'impresa una proroga di 30 giorni per "oggettive difficoltà riscontrate nell'esecuzione delle opere di perforazione necessarie per la posa dei sostegni delle torri faro", per cui l'ultimazione dei lavori stessi è slittata entro e non oltre il giorno 19.07.2021.

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 19 luglio 2021**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (Ing. Giulia Magnani);

VISTO che il sopracitato Direttore Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 64.601,84** (oneri per la sicurezza inclusi), **IVA esente**;

VISTO, altresì, che **in data 29.09.2021 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 29.09.2023**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta ditta è stato corrisposto un CERTIFICATO DI PAGAMENTO relativo al S.A.L. n. 1 emesso, per un ammontare complessivo di **Euro 64.200,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 401,84 (IVA esente), che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che la predetta ditta in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti;

Ritenuto inoltre **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 6.460,18** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 110812011 emessa il 01/10/2020 da "Groupama Assicurazioni" S.p.A.** agenzia di Pesaro, **nonché della polizza assicurativa n. 110813459 emessa dalla medesima compagnia assicuratrice il 28/09/2020** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 103 comma 7 Dlgs. n. 50/2016);

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DARSENA PESCHERECCIA DEL LOCALE PORTO REGIONALE” (CUP G67G19000010002)**, affidati alla ditta “Antonioli” s.r.l. – Via del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) – (P.IVA: 03913800409), per un importo di € 61.101,84 + € 3.500,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) = € 64.601,84 (IVA esente); (CIG: 841383002B)

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, redatto e firmato in data 29/09/2021 dall'Ing. Giulia Magnani quale D.L., nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata ditta esecutrice dei lavori e vistato dal RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 29/09/2023**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare quindi al sopracitata ditta “Antonioli” s.r.l. – Via del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) – (P.IVA: 03913800409) , la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 401,84 (IVA esente) con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 9971005 OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CTR. REG.LE - E. CAP. 900001) del bilancio di previsione 2021 – impegno 565 – p.c.f. 2.02.01.09.000;**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti corrente dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 6.460,18** prestata a garanzia degli obblighi

contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 110812011 emessa il 01/10/2020 da “Groupama Assicurazioni” S.p.A.** agenzia di Pesaro, **nonché della polizza assicurativa n. 110813459 emessa dalla medesima compagnia assicuratrice il 28/09/2020** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 103 comma 7 Dlgs. n. 50/2016);

7)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Per. Ind. Marco Vescovelli P.O. del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 08/10/2021

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)