



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 827 DEL 25/10/2022

LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

-che **che con deliberazione della** Giunta Comunale n. **N. 89 DEL 03/06/2021** i.e., in atti ed alla quale si rimanda, è stato approvato il **progetto esecutivo** redatto dal Per. Ind. Mariotti Francesco, in qualità di tecnico incaricato, relativo ai lavori di **“ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO SITA IN VIA DEL PARTIGIANO DENOMINATA SCUOLA MEDIA E.FILIPPINI”** per un importo complessivo di **€ € 103.000,00** di cui € 76.915,71 per lavori (compresi oneri per la sicurezza € 1.508,15) ed € 26.084,29 per somme a disposizione (**CUP G67H21001220005**);

- che con successiva propria Determinazione Dirigenziale n. n° 466 del 24/06/2021, in atti ed alla quale pure si rimanda, si è proceduto ad **aggiudicare i lavori in parola** alla ditta **F.lli Franchini con Sede in via Covignano 201/A Rimini P.IVA n. 03765450402 per un importo di € 48.180,91 oltre IVA 10% per un totale € 52.999,00 - CIG: 8801451322;**

VISTO, altresì, lo schema di lettera commerciale prot. n. 23585 del 25.06.2021, in atti;

DATO ATTO che **i lavori in questione sono stati consegnati il giorno 13/07/2021** (come da verbale agli atti depositato), e, che, a termine di contratto i lavori dovevano compiersi in giorni 70 dalla data del verbale di consegna, e quindi, entro e non oltre il giorno **21/09/2021;**

- che la conclusione dei lavori, tenuto conto della sospensione degli stessi con verbale di data 22/08/2021 per una durata di giorni 60, è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 20/11/2022**, come da relativo verbale agli atti depositato presso l'ufficio del D.L. (geom. Thomas Angelini);

Visto ora, che il sopracitato tecnico comunale quale Direttore Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale redatto** in data 27/01/2022, **ammonta ad Euro 47.995,06** (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che **in data 14.03.2022 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 14.03.2024**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità

ed i vizi dell'opera;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice è stato corrisposto n. 1 SAL, per un ammontare complessivo **di Euro 47.995,06 (iva esclusa)** e che pertanto, non risulta alcun residuo credito a suo favore;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare le premesse quale parte integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento di **“ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO SITA IN VIA DEL PARTIGIANO DENOMINATA SCUOLA MEDIA E.FILIPPINI” - (CUP G67H21001220005)**, eseguiti dalla ditta esecutrice **F.lli Franchini con Sede in via Covignano 201/A Rimini P.IVA n. 03765450402** per un importo di € 47.995,06 oltre IVA 10% per un totale € 52.794,57 - CIG: 8801451322;

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 14/03/2022** dal geom. Maurizio Medei, Istruttore Tecnico del Settore 5, quale D.L., nonché vistato sia dalla ditta appaltatrice sia dal sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 14/03/2024**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- di dare atto che l'ammontare complessivo del conto finale redatto in data 27/01/2022, ammonta ad Euro 47.995,06 (oneri per la sicurezza inclusi), e che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice è stato corrisposto n. 1 SAL, per un ammontare complessivo **di Euro 47.995,06 (iva esclusa)** e quindi, non risulta alcun residuo credito a favore della medesima;

5)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

6)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per

l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della residua anzidetta spesa d'appalto.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 25/10/2022

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)