



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.**

N. 126 DEL 09/03/2015

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA
- CONCESSIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE LAVORI IN APPALTO**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2**

**SERVIZIO
UNITA' OPERATIVA AMMINISTRATIVA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che **con determinazione** del Responsabile del Servizio LL.PP. **n. 654 del 03.08.2012**, in atti, **veniva approvato il progetto esecutivo** relativo ai lavori di “Recupero ex asilo nido e conversione in scuola materna di Via Irma Bandiera” **per un importo complessivo di € 1.311.734,29** di cui in appalto € 998.000,00 (I.V.A. Esclusa), inclusi € 8.237,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e che **il CUP del progetto è: G62J10000070004;**
- **che, tale appalto**, attuato mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, con affidamento dei lavori mediante offerta a prezzi unitari con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, 3° comma, del “Codice dei contratti” e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 **è stato aggiudicato alla ditta “AGB COSTRUZIONI” s.r.l.** con sede in Via Romana n. 17 – **84016 PAGANI (SA), per il ribasso offerto del 12,58%, quindi per un importo pari ad Euro 865.250,81 più oneri per la sicurezza di Euro 8.237,00 = € 873.487,81 oltre ad IVA 10% = € 960.836,59 - (GIC 45113102C8)**, giusta contratto Rep. n. 20.422 del 09/10/2013, **con consegna lavori il 10/10/2013**, come da verbale in pari data;
- che, con successiva propria Determinazione n. 56 del 09.02.2015, in atti ed alla quale si rimanda, **è stata approvata una perizia di variante suppletiva** redatta dalla D.L. (Geom. Fabio Rossini dell'U.T. Comunale) **che oltre ad aumentare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice quantificato in € 916.749,33 + IVA 10% = € 1.008.424,26 ha determinato la nuova scadenza del termine di ultimazione lavori fissata al 02 marzo 2015;**

Preso atto che con nota ricevuta il 26/02/2015 (Prot. n. 6351) in atti, **l'anzidetta ditta esecutrice richiede una proroga del sopracitato termine di “fine lavori”** in quanto le avverse condizioni atmosferiche dei mesi di gennaio e febbraio, specialmente sotto forma di copiose precipitazioni piovose, hanno determinato un imprevedibile, ma forzato rallentamento dei lavori esterni (es.: pavimentazione, basamenti, recinzioni, ecc.);

Vista la successiva nota della D.L. del 03.03.2015, in atti depositata, con la quale si accolgono e sottoscrivono le predette motivazioni dell'appaltatore ex art. 159, 8° comma, del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice contratti pubblici”) ed in esecuzione all'avanzata richiesta di proroga **viene fissata la nuova scadenza di ultimazione lavori al 04 aprile 2015;**

Ritenuto di uniformarsi al sopracitato parere motivato della D.L.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione

2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 222 del 30/12/2014 i.e., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017 ed assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli settori;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare l'art. 159, VIII comma;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di prendere atto della nota ricevuta il 26/02/2015 (Prot. n. 6351) in atti depositata, **con la quale la ditta appaltatrice “A.G.B. COSTRUZIONI” s.r.l. di PAGANI (SA) richiede una proroga del termine di “fine lavori” già fissato al 02 marzo 2015**, in quanto le avverse condizioni atmosferiche dei mesi di gennaio e febbraio (copiose precipitazioni piovose), hanno determinato un imprevedibile, ma forzato rallentamento dei lavori esterni (es.: pavimentazione, basamenti, recinzioni, ecc.), nell'ambito dei lavori di “Ristrutturazione scuola materna di Via Irma Bandiera” - (CUP: G62J10000070004);

2)- di prendere altresì atto **della nota della D.L. del 03.03.2015**, in atti depositata, **con la quale si accolgono e sottoscrivono le predette motivazioni dell'appaltatore ex art. 159, 8° comma, del D.P.R. 207/2010** (Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice contratti pubblici”), **concedendo la proroga richiesta con nuova scadenza di ultimazione lavori fissata al 04 aprile 2015**;

3)- **di uniformarsi al precitato parere del direttore lavori** in riferimento alla concessa proroga del “fine lavori” nei termini anzidetti (4 aprile 2015), dando peraltro atto che **detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale di complessivi € 916.749,33 + IVA 10% = € 1.008.424,26** come già determinato dalla perizia di variante/suppletiva citata in premessa;

4)- di dare altresì atto che il cronoprogramma determinato dalla sopracitata proroga risulta ora determinato come segue:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO		
capitolo	6505010 – annualità 2015	
descrizione capitolo	Realizzazione scuola per infanzia Via I. Bandiera (FINANZ. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	
descrizione intervento	Realizzazione scuola per l'infanzia di Via I. Bandiera – Perizia di variante e suppletiva.	
tempistica		
aggiudicazione appalto	Giugno 2013	
Inizio lavori	Ottobre 2013	
Conclusione	Aprile 2015	
descrizione SAL o fasi intervento	importo	esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione	80.684,26	Aprile 2015

5)- di ribadire infine che il sottoscritto dr. Mario Sala, P. O. del settore 2, è il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI
SERVIZI FINANZIARI

AREA P.O. SETTORE 2

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 09/03/2015

Firmato
SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)