



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 495 DEL 27/06/2017

PROGETTO "PRO.DE" : PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA - LINEA DI INTERVENTO 2 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E RISULTANZE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29/05/2013 in atti, è strato approvato il progetto denominato **“PRODE – PROtezione utenti Deboli”** redatto dall'Ufficio Tecnico comunale nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza stradale e per il cofinanziamento del quale è stata presentata istanza di partecipazione al bando approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 18/02/2013;

- che, a seguito del buon esito della partecipazione al suddetto bando, **con assegnazione di un cofinanziamento regionale di Euro 300'000,00** su un totale di Euro 600'000,00 avvenuto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 02/12/2013, con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 04/06/2014 i.e., in atti, **si approvava il progetto definitivo** relativo a tale intervento, dell'importo complessivo di **€ 600.000,00 (CUP G67H14000460006)** costituito, nello specifico da 4 Linee di intervento che riguardavano :

Linea di Intervento 1 Dossier dei fattori di rischio
Linea di Intervento 2 Pista ciclabile in zona mare e interventi prioritari diffusi
Linea di Intervento 3 Divulgazione e sensibilizzazione
Linea di Intervento 4 Formazione Tecnica

- che, con Determinazione del Responsabile area P.O. - settore 2 - n. 109 del 24/02/2015, in atti, **veniva approvato, nell'ambito della sopracitata Linea di Intervento n. 2**, il **“PROGETTO PRO.DE PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA”** **per un importo totale di € 492.800,00** di cui €. 434.000,00 per lavori in appalto;

- che, successivamente a seguito di espletamento di gara d'appalto, con Determinazione del Responsabile area P.O. - settore 2, n. 335 del 20.05.2015, in atti, **si aggiudicava in via definitiva il suddetto appalto alla ditta “C.B.R. Soc. Cooperativa Braccianti Riminese”** - Via Emilia 113 - 47921 Rimini (RN), **per l'importo di Euro 340.165,50 più oneri per la sicurezza di Euro 8.200,00 = Euro 348.365,50 + IVA 10% = € 383.202,05** e con inizio lavori in data 25/05/2015, come da verbale di consegna in pari data e Contratto Rep. n. 20433 del 08/09/2015 pure in atti - **(CIG: : 614178594F)**;

- che, con ulteriore Determinazione del Responsabile area P.O. - settore 2, n. 188 del 21.03.2016, in atti, **è stata approvata una specifica perizia di variante e suppletiva**, redatta dal Direttore Lavori, geom. Fabio Rossini, del U.T. Comunale, che sostanzialmente non apportava variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione in ambito al quale non si determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette “variazioni/modificazioni” trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso;

- che peraltro, con detta variante, **si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da € 348.365,50** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 367.150,00** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 18.784,50 oltre IVA 10%**, contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ex art. 106 del citato Nuovo Codice dei Contratti, trovando il relativo finanziamento nelle "somme a

disposizione” del progetto;

- che, inoltre, a seguito di quanto sopra, **la citata D.L. ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui iniziale importo di € 492.800,00** per effetto dell'approvato, ulteriore progetto definitivo di complessivi € 119.847,80 (vedasi determinazione del Responsabile area P.O. - settore 2, n. 126/2016 in atti) inerente il completamento della linea di intervento 2 in questione **è stato assestato a definitivi € 432.487,20;**

Dato altresì atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 154 del 03/11/2016 in atti ed alla quale integralmente si rimanda, ha ritenuto di modificare le opere finali della Linea d'Intervento 2 del progetto in parola, proponendo di realizzare, in alternativa alla via Fiume, la pista ciclabile di collegamento fra la via Del Prete ed il lungomare (via Rasi Spinelli) lungo le vie Matteotti e Corridoni, senza oneri aggiuntivi rispetto all'indicato importo progettuale assestato di € 432.487,20;

- che, detta variante, presenta le medesime caratteristiche tecniche della soluzione originaria (stessa direzione di marcia) ed è stata sottoposta alla Regione Emilia - Romagna, secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico approvato dalla G.R. n. 162 del 18/02/2013, ottenendo il necessario nulla osta, giusta comunicazione ricevuta il 6 ottobre 2016 a prot. n. 36872 in atti;

Verificato e preso atto, quindi, che **i lavori in questione sono stati regolarmente ultimati il 21.04.2017, come da verbale in pari data**, nel pieno rispetto del termine utile contrattuale regolarmente prorogato come da verbali in atti;

Visto che **il sopraccitato tecnico comunale**, quale Direttore Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 367.149,35** (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che **in data 04.05.2017 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 03.05.2019**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n. 3 SAL, per un ammontare complessivo di Euro 356.800,00 **determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 10.349,35** giusta fattura n. 32E/2017 del 15.05.2017 in atti (CIG: 614178594F);

Verificato inoltre che la **ditta appaltatrice ha costituito la polizza fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo ex art. 103, comma 6 del Dlgs. n. 50/2016**, nonché art. 4 di contratto, **giusta fidejussione n. 4464/2017 (F90/1507259) emessa il 17/05/2017 da “RiminiBanca Credito Cop.vo” sede di Rimini, per l'importo di € 11.400,00 e scadenza al 04.05.2019;**

Ritenuto, pertanto, **di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra** il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi

dell'art. 1666, II° comma del c.c. e di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 35.603,00 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, giusta polizza n. 02-101608 della "Alpha Insurance A/S" di Copenaghen (Danimarca) emessa l'08/06/2015, nonché della polizza RCT n. 249443169 emessa da "Generali Assicurazioni" S.p.A. agenzia Rimini nord e polizza CAR n. 56290457 emessa da "Liguria Assicurazioni" S.p.A. agenzia Milano centro il 08.06.2015 in merito alla copertura assicurativa ex comma 7 del citato art. 103;

Considerato che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta in questione, è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso, ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al **"PROGETTO PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA – Linea d'intervento 2 "** - (CUP: G67H14000460006), eseguiti dalla ditta appaltatrice "C.B.R. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE" - P.IVA 00126420405 di Rimini per l'importo definitivo di € 367.149,35 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 10%;

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 04.05.2017 dal Geom. Fabio Rossini, quale D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma -

D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 03.05.2019, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare** a favore della succitata ditta appaltatrice **la residua rata a saldo** dei lavori eseguiti **dell'importo di Euro 10.349,35 + IVA 10% = € 11.384,29** giusta fattura n. 32E/2017 del 15.05.2017 in atti, **con relativa imputazione di spesa sul cap. 99370005 del bilancio di previsione 2017** “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE – E. CAP.917)” **giusta impegno 322** - piano dei conti: U.2.02.01.09.012 (infrastrutture stradali) - (CIG: 614178594F);

5)- di dare atto che in riferimento al pagamento della sopracitata rata di saldo **la ditta appaltatrice ha costituito la polizza fidejussoria** a garanzia del pagamento della rata di saldo **ex art. 103, comma 6 del Dlgs. n. 50/2016**, nonché art. 4 di contratto, **giusta fidejussione n. 4464/2017 (F90/1507259) emessa il 17/05/2017 da “RiminiBanca Credito Cop.vo” sede di Rimini, per l'importo di € 11.400,00 avente scadenza al 04.05.2019**, in atti depositata;

6)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, **la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato** ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti depositato;

7)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 35.603,00** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza n. 02-101608 della “Alpha Insurance A/S” di Copenaghen (Danimarca) emessa l'08/06/2015, nonché della polizza RCT n. 249443169 emessa da “Generali Assicurazioni” S.p.A. agenzia Rimini nord e polizza CAR n. 56290457 emessa da “Liguria Assicurazioni” S.p.A. agenzia Milano centro, sempre l'8.06.2015** in merito alla copertura assicurativa ex comma 7 del citato art. 103;

8)- di ribadire e confermare quale responsabile del procedimento del progetto PRO.DE. il dott. Ruggero Ruggiero della P.M., mentre quale responsabile dei lavori di cui alla linea d'intervento sopracitata il Dott. Mario Sala, P.O. del settore 2;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Coordinamento Servizi Tecnici	Settore 02
Direzione Amministrativa Lavori Pubblici In Staff	Ufficio Contratti
Servizi Finanziari	Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 27/06/2017

Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)