



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 538 DEL 11/07/2017

PROGETTO "G.I.Z.C." - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE AMBIENTALE LUNGO IL FIUME IN SPONDA DX (DAL LITORALE AL PONTE DI CORSO ITALIA) - PROGETTO DI COMPLETAMENTO CON RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' CICLOPEDONALE DI ACESSO AL PARCO FLUVIALE - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

Premesso:

- con propria Determinazione n. 177 del 16/03/2016, alla quale si rimanda, **è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo** predisposto dalla società incaricata "E. Consult" S.r.l. di Rimini, **relativo al completamento dell'intervento generale denominato "Gestione Integrata Zone Costiere – (G.I.Z.C.) - Intervento RN01 – Ripristino foce del Conca" dell'importo complessivo di € 767.781,62** di cui € 628.584,49 a base d'appalto (oneri sicurezza di € 9.160,10 esclusi) - (CUP: G61B15000000006);

- che, **a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione bando di gara**, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice Contratti), indetta sempre con propria Determinazione n. 206 del 31/03/2016, con affidamento mediante offerta a prezzi unitari con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lett. b), del citato "Codice" e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, **si è proceduto ad affidare l'appalto in argomento al "Consorzio CON.CO.S. Società Cooperativa" - P.IVA 04001290404 Via Trasversale Marecchia n. 777 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), con un ribasso del 3,450%** offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 628.584,49), **quindi per un importo pari ad Euro 606.900,98 più oneri per la sicurezza di Euro 9.160,10 = Euro 616.061,08 + IVA 10% = € 677.667,19 (C.I.G.: 6639463232)**, giusta propria Determinazione n. 368 del 25/05/2016 in atti;

- che i lavori di cui trattasi **hanno avuto regolarmente inizio in data 30/05/2016**, come da verbale di consegna in pari data, **con successivo Contratto Rep. n. 20.4441 del 20/07/2016** in atti;

- che, con ulteriore Determinazione del Responsabile area P.O. - settore 2, n. 1013 del 30.12.2016, in atti, **è stata approvata una specifica perizia di variante e suppletiva, redatta ex art. 132, 3° comma del "Codice Contratti"** dal Direttore Lavori, Ing. Lelio Giordani della "E. Consult" s.r.l., società incaricata della progettazione e D.L., per fronteggiare le problematiche emerse durante le lavorazioni dovute a circostanze imprevedibili al momento della stipulazione contrattuale ed essenzialmente dovute alle difficoltà di organizzazione del cantiere in ambito territoriale di Misano Adriatico per garantire la transibilità veicolare durante l'intervento di risanamento del ponte e la realizzazione della nuova rotatoria sulla Via Litoranea sud, nonché intervenire in ambito di impianti e/o strutture esistenti (canalizzazioni idriche, drenaggio e scolo area golenale dx del Ventena, integrazione impianti illuminazione e segnaletica stradale, ecc.), che hanno determinato la necessità di apportare modifiche al contratto principale;

Visto e dato atto quindi che, **per effetto di detta variante**, che sostanzialmente non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione in ambito al quale non si determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso, **si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice**, peraltro contenuto nei limiti del 5% del sopracitato importo d'appalto ai sensi dall'art. 161, commi 4 e 10 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti), **che da € 616.061,08 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 635.968,88 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un**

aumento di € 19.904,80 oltre IVA 10%;

Verificato e preso atto, quindi, che **i lavori in questione sono stati regolarmente ultimati il 30.01.2017, come da verbale in pari data**, nel pieno rispetto del termine utile contrattuale regolarmente prorogato come da verbali in atti;

Visto che il sopracitato Direttore Lavori, con nota prot. n. 19903 del 22/05/2017 in atti, **ha trasmesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 635.962,92** (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che **in data 08.05.2017 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 07.05.2019**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n. 3 SAL, per un ammontare complessivo di Euro 632.700,00 **determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 3.262,92 + IVA 10% = € 3.589,21** giusta fattura n. FATTPA 5/17 del 30.06.2017 in atti **((C.I.G.: 6639463232);**

Ritenuto, pertanto, **di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra** il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c. **e di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 30.803,05** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza n. 56320800 della "UnipolSai Assicurazioni"** agenzia di Santarcangelo di Romagna (RN), **emessa il 14/06/2016, nonché della polizza RCT n. 912655 emessa da "Elba Assicurazioni" S.p.A. agenzia Rimini nord e polizza CAR n. 56290457 emessa da "Liguria Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Santarcangelo di Romagna, sempre il 14.06.2016** in merito alla copertura assicurativa ex comma 7 del citato art. 103;

Considerato che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta in questione, è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso, ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento generale denominato "Gestione Integrata Zone Costiere – (G.I.Z.C.) - Intervento RN01 – Ripristino foce del Conca" - Progetto di completamento** di cui in premessa - (CUP: G61B15000000006), **eseguiti dall'appaltatore "Consorzio CON.CO.S. Società Cooperativa" - P.IVA 04001290404 Via dell'Industria n. 44 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), per l'importo definitivo di € 635.962,92 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 10%;**
- 3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 08.05.2017 dall'Ing. Lelio Giordani della "E. Consult" s.r.l., quale D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 07.05.2019,** dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;
- 4)- di liquidare e pagare a favore della succitata ditta appaltatrice **la residua rata a saldo** dei lavori eseguiti **dell'importo di Euro 3.262,92 + IVA 10% = € 3.589,21** giusta fattura n. 5/2017 del 30.06.2017 in atti **(C.I.G.: 6639463232), con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 9303006 (Progetto G.I.Z.C. ecc. - Avanzo di Amministrazione) – piano dei conti: 2.02.02.02.002 (Demanio idrico) del bilancio 2017 – impegno 316/2017;**
- 5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, **la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato** ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti depositato;
- 6)- **di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 30.803,05** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, 1° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza n. 56320800 della "UnipolSai Assicurazioni" agenzia di Santarcangelo di Romagna (RN), emessa il 14/06/2016, nonché della polizza RCT n. 912655 emessa da "Elba Assicurazioni" S.p.A. agenzia Rimini nord e polizza CAR n. 56290457 emessa da "Liguria Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Santarcangelo di Romagna, sempre il 14.06.2016** in merito alla copertura assicurativa ex comma 7 del citato art. 103;

7)- di ribadire che il dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, è il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Coordinamento Servizi Tecnici
Servizi Finanziari
Settore 02

Ufficio Contratti
Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 11/07/2017

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)