



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 730 DEL 27/09/2018

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO DI V/LE FIUME -
APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI
IN APPALTO-

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10/03/2017 in atti, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale per **“Lavori di Ristrutturazione Arredo Urbano di Viale Fiume” dell'ammontare complessivo di € 130.000,00** di cui € 69.750,00 (oneri sicurezza di € 4.250,00 esclusi) a base d'appalto (CUP: G67H16000700004);

- che, tale progetto, è stato successivamente finanziato con mutuo Cassa DD.PP. per l'importo di € 128.520,00 al netto della quota “incentivi di progettazione ex art. 113 dlgs 50/2016” (vedasi Determina Dirigenziale n. 345/2017 in atti);

- che, a seguito di espletamento di gara d'appalto, con indizione di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del citato “Nuovo Codice dei Contratti”, con propria n. 375 del 18.05.2017 in atti, si aggiudicava in via definitiva l'appalto in questione al **“CONSORZIO CON.CO.S SOCIETA' COOPERATIVA” – Via dell'Industria n. 44 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - P.IVA 04001290404**, con un ribasso d'asta del 33,03%, quindi per un importo pari ad Euro 46.710,00 più oneri per la sicurezza (Euro 4.250,00) = Euro 50.960,00 oltre IVA 22% = € 62.171,20 (C.I.G. : 7018295041), giusta propria Determinazione n. 375 del 18.05.2017;

- con detta Determinazione n. 375/2017, per effetto di quanto sopra, il quadro economico progettuale veniva così assestato:

LAVORI IN APPALTO

- Lavori a Misura e a corpo	€.	46.710,00
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	4.250,00

Totale lavori in appalto	€.	50.960,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. 22% su 50.960,00	€.	11.211,20
- Quota per incentivi progettazione 2%	€.	1.480,00
- Quota per progettazione ed esecuzione sicurezza	€.	4.000,00
- Quota per Pubblica Illuminazione (Iva compresa)	€.	29.280,00
- Quota per acquisto dissuasori e segnaletica	€.	4.600,00
- Quota Anac	€	31,30
- Quota per P.V.S e lavori aggiuntivi	€.	28.437,50

Totale somme a disposizione €.	79.040,00
TOTALE PROGETTO	€. 130.000,00

- che, l'appalto di cui trattasi è stato formalizzato con Contratto Reg. int. n. 194 del 04/09/2017 in atti ed inizio lavori in data 28/09/2017, come da verbale di consegna in pari data pure in atti;

Considerato che nel corso dell'esecuzione progettuale il Direttore dei Lavori Geom. Balducci Simone, oltre al rifacimento dell'impianto di illuminazione, già previste nell'asestato quadro economico progettuale come sopra approvato, ha proposto di utilizzare parte dell'ottenuto ribasso d'asta e parte delle "Somme a disposizione", sia per la "Realizzazione di lavori aggiuntivi per il miglioramento del transito pedonale e veicolare in Via Fiume", sia per "lavori supplementari" da eseguirsi dall'appaltatore che sostanzialmente non apportano variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione in ambito al quale non si determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale;

Dato atto che mentre per i c.d. "lavori aggiuntivi per il miglioramento del transito pedonale e veicolare" si è proceduto con un loro specifico affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del citato dlgs. 50/2016 (vedasi propria Determinazione n. 982/2017 alla quale si rimanda), i sopracitati "lavori supplementari" dovuti a circostanze non previste e non prevedibili dalla stazione appaltante, rientrano nell'ambito della disciplina ex art. 106, comma 1, lett. c), del citato "Nuovo Codice Contratti", quindi da eseguirsi dall'appaltatore senza alterare la natura generale del contratto, con un aumento delle prestazioni nel limite del quinto del contratto stesso, giusta comma 12 del suddetto articolo normativo;

Dato altresì atto **che tale aumento contrattuale che da € 46.710,00** (al netto degli oneri sulla sicurezza di € 4.250,00) **passa a € 53.890,80** (sempre al netto degli oneri sulla sicurezza) **quindi per un importo di € 7.180,80 oltre IVA 22%**, trova il relativo finanziamento nelle "somme a disposizione" del progetto che, a seguito di quanto sopra, viene definitivamente asestato come segue:

LAVORI IN APPALTO

Lavori a Misura e a corpo	€.	46.710,00
Lavori supplementari non previsti	€	7.180,80
Oneri per la sicurezza	€.	4.250,00
Totale lavori in appalto	€.	58.140,80

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% sull'appalto	€.	12.790,98
Quota per incentivi 2% di € 74.000,00	€.	1.480,00
Quota per progettazione ed esecuzione sicurezza	€.	3.668,14
Quota per Pubblica Illuminazione (Iva compresa)	€.	16.170,37
Quota per opere di miglioramento viabilità (Iva compresa)	€.	32.630,77
Quota Anac	€	30,00
Varie ed imprevisti	€.	5.088,94
Totale somme a disposizione	€.	71.859,20

TOTALE PROGETTO €. **130.000,00**

Verificato e preso atto, quindi, che **i lavori in questione sono stati regolarmente ultimati il 07.12.2018, come da verbale in pari data**, nel pieno rispetto del termine utile contrattuale regolarmente prorogato come da verbali in atti;

Visto che **il sopracitato tecnico comunale**, quale Direttore Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 58.140,80** (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che **in data 08.08.2018 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 07.08.2020**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice è stato corrisposto un unico I° SAL, per un ammontare complessivo di Euro 50.960,00 **determinando**, quindi, **un residuo credito a suo favore di Euro 7.180,80 + IVA 22%= € 8.760,58 che si ritiene di poter liquidare a saldo pur precisando che detto** pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Considerato che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta in questione, è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 106;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso, ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- di prendere atto ed **approvare gli atti di contabilità finale**, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO DI VIALE FIUME” (CUP: G67H16000700004), eseguiti dalla ditta appaltatrice “CONSORZIO CON.CO.S SOCIETA' COOPERATIVA” – Via dell'Industria n. 44 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - P.IVA 04001290404.**

per l'importo definitivo di € 58.140,80 (oneri per la sicurezza di € 4.250,00 inclusi) oltre IVA 22%;

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 08.08.2018 dal Geom. Simone Balducci, quale D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 07.08.2020, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- di procedere ad assumere a favore della succitata ditta appaltatrice la spesa di € 7.180,80 + IVA 22%= € 8.760,58 quale residua rata a saldo dei lavori eseguiti, che troverà copertura sul capitolo di spesa 9937002 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)" del bilancio 2017 - impegno 497/3 - piano dei conti: U.2.02.01.09.012 (infrastrutture stradali) - (C.I.G. : 7018295041);

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti depositato;

6)- di individuare nella persona del Geom. Balducci Simone, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione LL.p.p.

Settore 02

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 27/09/2018

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)