

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 252 dell'8.11.2000 e successiva rettifica di cui all'atto di G.C. n. 290 del 30.12.2000 veniva approvato, nell'importo di Euro 82.633,10 (L. 160.000.000), il progetto esecutivo dei lavori inerenti il dragaggio fondali del porto canale cittadino, della darsena e scalo d'alaggio, di cui in oggetto (Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 2000), giusta programma approvato con deliberazione di G.R. n. 1636 del 3.10.2000;

- che, l'appalto di tali lavori, aventi una base d'asta di Euro 77.468,53 (L. 150.000.000) - I.V.A. esente ai sensi dell'art.9, comma 1 n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e s.m. è stato aggiudicato a trattativa privata ex art. 24, 1 comma, lett. a) - Legge 109/94 e ss.mm. con affidamento diretto alla ditta "E.CO.TEC." s.r.l. di Rimini, per un importo contrattuale di Euro 76.250,00, giusta contratto Rep. n. 19.553 del 16.04.2003;

Atteso che detti lavori, consegnati in data 31.03.2003, a seguito delle sospensioni debitamente concordate con la D.L., nonchè della proroga di 90 (novanta) giorni richiesta dalla ditta appaltatrice e concessa con propria Determinazione n. 827 del 30.12.2003 sono stati regolarmente ultimati il 14.12.2004, nel rispetto del termine utile del 30.12.2004 previsto con l'anzidetto provvedimento di proroga;

Visto che il sottoscritto Dirigente di settore, nonchè D.L. e responsabile del procedimento ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori in questione, controfirmati per accettazione dalla suindicata

ditta esecutrice dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale è di Euro 76.158,50;

Visto, altresì, che in data 21.02.2005 è stato redatto e firmato dal sottoscritto D.L. il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo ex art. 28, 3 comma della legge n. 109/94 il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 199, 3 comma del D.P.R. n. 554/99, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 20.02.2007, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti acconti per un ammontare netto complessivo di Euro 75.770,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 388,50 giusta fattura n. 13/2 del 25.02.2005, in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II comma del C.C. come stabilito, peraltro, dall'art. 205, 3 comma del citato D.P.R. n. 554/99;

Ritenuto inoltre di poter svincolare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., la cauzione definitiva di Euro 3.812,50 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta fidejussione bancaria n. 200190/27/03 rilasciata in data 08.04.2003 dalla "Cassa Risparmio di Rimini", nonchè la polizza n. 39036805 emessa da "Generali Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Rimini nord, per la copertura assicurativa ex art. 103 - D.P.R. n. 554/99;

Ritenuto, altresì, di provvedere alla definizione dei rapporti economici tra Regione e Comune in merito al progetto di cui trattasi ai sensi delle LL.RR. n. 11/83 e n. 29/85, inerenti i lavori pubblici di interesse regionale dando atto, in proposito, che oltre ai predetti lavori eseguiti dalla ditta "E.CO.TEC." è stata liquidata una complessiva quota di euro 1.162,03 quale "incentivo di progettazione" ed euro 3.227,79 per eseguite "indagini, prelievi ed analisi chimiche-microbiologiche" il tutto regolarmente inserito nelle "Somme a Disposizione" di progetto;

Preso atto, quindi, che sul correlativo finanziamento regionale di Euro 82.633,10 si è registrata un'economia finale di Euro 2.084,78 (Euro 82.633,10 - Euro 80.548,32);

Vista la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la Legge 109 dell'11 febbraio 1994 e s.m.;

Visto il D.P.R. n. 554/99, Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP.;

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale vigente;

D E T E R M I N A

- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonchè le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti il dragaggio fondali del porto canale cittadino, della darsena e scalo d'alaggio, di cui in oggetto e premessa (Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 2000) eseguiti dalla ditta "E.CO.TEC."

s.r.l. di Rimini - Via Emilia n. 113 - per l'importo di Euro 76.158,50 (I.V.A. esente ai sensi dell'art.9, comma 1 n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.), certificato redatto e firmato in data 21.02.2005 dal sottoscritto Dirigente del settore tecnico, nonchè D.L. e responsabile del procedimento, controfirmato senza alcuna riserva dalla predetta ditta esecutrice;

- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, redatto in sostituzione dell'atto di collaudo ex art. 28, 3 comma della legge n. 109/94, ai sensi ed effetti dell'art. 199, 3 comma del D.P.R. n. 554/99, assume carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 20.02 2007, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

- di liquidare e pagare a favore della succitata ditta appaltatrice la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 388,50 (I.V.A. esente) giusta fattura n. 13/2 del 25.02.2005, assumendo la relativa imputazione di spesa sul cap. 11145 "Manutenzione porto" del bil. 2000 R.P. - finanziato da contributi regionali (E. cap. 917) impegno n. 2099.02 - che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 205, 3 comma del citato D.P.R. n. 554/99, l'anzidetto pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II comma del C.C.;

- di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 3.812,50 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali dalla ditta "E.CO.TEC." s.r.l., giusta fidejussione bancaria n. 200190/27/03 rilasciata in data 08.04.2003 dalla "Cassa Risparmio di Rimini", nonchè la polizza n. 39036805 emessa da "Generali Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Rimini nord, per la copertura assicurativa ex art. 103 - D.P.R. n. 554/99;

- di approvare, inoltre, la definizione dei rapporti economici tra Regione Emilia Romagna e Comune di Cattolica per i lavori di cui trattasi, dando atto che l'ammontare definitivo della spesa in questione risulta di complessivi Euro 80.548,32 così ripartita:

a)- Lavori in appalto ditta "E.CO.TEC.": Euro 76.158,50
(IVA esente)

b)- Somme a disposizione:

- per indagini preliminari, prelievi e
analisi chimiche-microbiologiche ai fini
delle autorizzazioni preventive allo
smaltimento del materiale asportato Euro 3.227,79

- per incentivi di progettazione
(ex art. 3 D.M. n. 555/99) Euro 1.557,18
giusta mandato n. 811 del 17.02.2001,
ammesso a finanziamento per la quota
parte di Euro 1.162,03

TOTALE PROGETTO Euro 80.548,32

=====

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - "Direz. Gen.le Trasporti e Sistemi di Mobilità" al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del finanziamento di sua competenza dando altresì atto che, come esposto in premessa, nell'ambito del succitato finanziamento di Euro 82.633,10 si è registrata un'economia finale Euro 2.084,78 (Euro 82.633,10 - Euro 80.548,32);

- di individuare nel sottoscritto Dirigente, Ing. Emilio Filippini, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

DEL31319/ASD-DEL Determina D. n. 177 del 22.03.2005 pag.
