

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 117 del 28.02.2005, veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell'ampliamento della torre libraria presso il Centro Culturale Polivalente, redatto dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, dell'importo complessivo di Euro 400.000,00 di cui Euro 332.500,00 per lavori in appalto;

Visto che l'appalto anzidetto è stato aggiudicato, previa gara a licitazione privata ex art. 21 - Legge n. 109/94 e ss.mm. alla ditta "COPACO 2000 SRL" Via Mazzini n. 20 - 81030 Cesa (Ce), per l'importo di Euro 292.139,52 + IVA 10%, giusta contratto Rep. n. 19.820 del 06/07/2005 e consegnati per l'inizio lavori in data 31.05.2005;

Vista la nota del 19.12.2005, in atti, acquisita al protocollo con n. 3/54 in data 20/12/2005 con la quale la ditta appaltatrice chiede, ai sensi dell'art. 26, I comma del D.M. 145/2000, la proroga di giorni 90 (novanta) del termine di ultimazione lavori, fissato ai sensi dell'art. 5 di contratto in 220 (duecentoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla suindicata data di consegna, perciò con scadenza prevista al 05.01.2006;

Preso atto che tale richiesta viene motivata dal riscontro di varie problematiche ed imprevisti di natura tecnica in sede esecutiva viste le avverse condizioni meteorologiche dei mesi scorsi, che hanno ritardato il regolare svolgimento dei lavori in programma;

Considerato che le suindicate motivazioni possono in parte essere ritenute valide in quanto per lo più riferite ad eventi non prevedibili a priori;

Ritenuto stante l'attuale avanzamento dei lavori e sentito ai sensi del comma 3 del citato art. 26 del D.M. 145 il Direttore dei Lavori Geom. Fabio Rossini, di limitare la proroga a 60 (sessanta) giorni, termine più che sufficiente per il completamento dell'appalto in parola, nel rispetto degli impegni di programma sottoscritti;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la Legge 19 marzo 1990 n. 55;

Vista la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.;

Visto l'art. 26 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145,

D E T E R M I N A

- di concedere, ai sensi ed effetti dell'art. 26, III comma del D.M. 145/2000, sentito il Direttore dei Lavori come esposto in premessa, la proroga limitatamente a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori, richiesta dalla ditta "COPACO 2000 SRL" Via Mazzini n. 20 - 81030 Cesa (Ce), appaltatrice dei lavori di realizzazione dell'ampliamento della torre libraria presso il Centro Culturale Polivalente, giusta contratto Rep. n. 19.820 del 06/07/2005, a decorrere dall'attuale termine contrattuale del 06/01/2006, quindi con nuova scadenza fissata al prossimo 06 marzo 2006;

- di procedere a notificare la presente determinazione alla suindicata ditta appaltatrice, dando atto in proposito che tale provvedimento costituisce a tutti gli effetti appendice e integrazione al predetto contratto di appalto;

- di individuare nella persona del sottoscritto Ing. Emilio Filippini, dirigente dell'ufficio tecnico, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;