

## IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 723 del 23.11.2007, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ing. Boga Raffaella, istruttore direttivo dell'U.T. - OO.PP., relativo ai lavori di "Dragaggio fondali Ventena e ricollocazione massi sulle ultime due scogliere a sud del canale", per un importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 111.500,00 a base d'appalto;

Considerato che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, 2 comma, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, con verbale di gara del 17/12/2007 e successiva Determina Dirigenziale n. 793 del 19/12/2007, i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta "LA DRAGAGGI SRL" di MRGHERA (VE), che ha offerto un ribasso del 2,00% sulla base d'asta per un importo, quindi, di Euro 109.300,00 + IVA 20% = EURO 131.160,00, giusta contratto Rep. n. 20.056 del 25/01/2008;

- che i lavori sono stati consegnati il 25/01/2008 come da verbale in pari data, prevedendo la loro ultimazione al 04.03.2008;

- che con verbale in data 04/02/2008 i lavori venivano sospesi a causa delle avverse condizioni meteorologiche (per giorni 21) e ripresi con relativo verbale in data 25/02/2008, facendo slittare l'ultimazione dei lavori in data 24/03/2008;

Vista la nota del 19.03.2008, in atti, acquisita al protocollo generale del Comune in data 20/03/2008 prot. 7407, con la quale la ditta La Dragaggi S.r.l. di Marghera (VE) chiede ai sensi dell'art. 26 del D.M. 145/2000, la proroga di giorni 37 (trentasette) decorrenti dall'attuale termine contrattuale del 24/03/2008, a causa del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche, e quindi con nuova scadenza fissata al 30 aprile 2008 ;

Ritenuta la validità di detta proposta;

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione n. 9 del 07/02/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2008 (1 assestamento) e al piano delle opere pubbliche;

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2008, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si assegnano tra l'altro, in via provvisoria, fino alla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2008, ai Dirigenti responsabili di settore, le risorse d'entrata e gli stanziamenti di spesa come risulta iscritto nel predetto bilancio previsionale 2008;

Visto il dec. legs.vo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali)

Vista :

- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- la Legge 19 marzo 1990 n. 55;
- la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.;

Visto l'art. 26 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145,

#### D E T E R M I N A

- di concedere ai sensi ed effetti dell'art. 26, del D.M. 145/2000, la proroga del termine di ultimazione lavori, richiesta dalla ditta "La Dragaggi S.r.l. di Marghera (VE), appaltatrice dei lavori di "Dragaggio fondali Ventena e ricollocazione massi sulle ultime due scogliere a sud del canale", giusta contratto Rep. n. 20.056 del 25/01/2008;

- di dare atto che detta proroga viene concessa per giorni 37 (trentasette) naturali e consecutivi a decorrere dall'attuale termine del 24/03/2008 quindi, con nuova scadenza fissata al prossimo 30 aprile 2007;

- di procedere a notificare la presente determinazione alla suindicata ditta appaltatrice, dando atto in proposito che tale provvedimento costituisce a tutti gli effetti appendice e integrazione al predetto contratto di appalto;

- di individuare nel Dirigente Dott. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

---

