



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 548 DEL 07/10/2009

LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA LEGGERA PRESSO LO STADIO COMUNALE - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE E RENDICONTAZIONE FINALE DEI LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

SETTORE 02 - SERVIZI PER IL TERRITORIO

SERVIZIO: DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 02

DIRIGENTE RESPONSABILE: Daniele Fabbri

.....

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 709 del 14.11.2007 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dall'U.T. Comunale (geom. Villa Antonella) relativo ai lavori di rifacimento della pista d'atletica leggera presso lo stadio comunale; per l'importo complessivo di Euro 380.000,00 di cui Euro 273.100,00 a base d'appalto, oneri per la sicurezza (Euro 3.100,00) inclusi;

- che, tale progetto, è stato ammesso a contributo per un importo complessivo di **€ 80.000,00** nell'ambito del "Programma Regionale per l'Impiantistica Sportiva 2008/2010 – anno 2008" di cui alla deliberazione di G.R. n. 2484 del 29.12.2008, giusta comunicazione pervenuta dal "Servizio Cultura e Sport" della Regione in data 17.02.09 a Prot. n. 4490, in atti depositata;

- che, l'appalto di tali lavori, veniva aggiudicato mediante procedura aperta con offerta a prezzi unitari e aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, 3 c. - Dec. Legs.n. 163/2006 e dell'art. 90 del D.P.R. n. 554/99, alla ditta "**Olimpia Costruzioni**" s.r.l. di Forlì – Via B. Dovizi n. 36/38, per un ribasso del 17,95%, quindi per un importo di **Euro 224.635,00 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 10%**, giusta verbale di gara del 02.01.2008 e successivo contratto d'appalto Rep. n. 20.057 del 01.02.2008;

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 27.02.2009 è stata approvata la contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, eseguiti dalla succitata ditta appaltatrice per un importo, così come dedotto dai relativi certificati tecnico-contabili, pari a complessivi € 224.584,13 oltre IVA 10% = € 247.042,54;

Preso atto che anche tutte le ulteriori spese previste nelle “Somme a disposizione” del progetto sono state eseguite e completate per cui è possibile procedere alla definitiva rendicontazione del progetto stesso al fine di trasmettere il relativo provvedimento alla sopracitata Regione Emilia Romagna “Servizio Cultura, Sport e progetto giovani” al fine di ottenere l'erogazione del concesso finanziamento;

- che, pertanto, dai riscontri e documenti tecnico-contabili prodotti e liquidati nell'ambito del progetto di cui trattasi risulta che l'ammontare della spesa finale complessivamente sostenuta per lavori e/o forniture è pari ad € **379.944,02** debitamente ripartita come segue:

a)- **Lavori eseguiti in appalto** dalla ditta “Olimpia Costruzioni” s.r.l. € 224.584,13

b)- Somme a disposizione

- IVA 10% sui lavori in appalto	€	22.458,41
- Spese tecniche (contrib. Previdenz. 4% ed IVA 20% incluso)	€	5.952,96
- Fornitura attrezzature ed arredi (IVA 10% inclusa)	€	69.065,69
- Opere di completamento pista e segnaletica (IVA 10% inclusa)	€	24.077,58
- Sistemazione area esterna e recinzioni (IVA inclusa)	€	12.940,33
- Segnature corsie (IVA 10% inclusa)	€	8.500,00
- Visite e Collaudo F.I.D.A.L.	€	6.000,00
- Incentivi di progettazione (quota 2% ex art. 92, V° c. d.lgs 163/2006)	€	5.462,00
- Spese pubblicità gara d'appalto e quota Autorità LL.PP. (IVA 20% inclusa)	€	902,92
Totale Somme a Disposizione	€	155.359,89

TOTALE IMPORTO FINALE DI PROGETTO € 379.944,02

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2009, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- **di approvare la Rendicontazione Finale** delle spese complessivamente sostenute per lavori e/o forniture inerenti il progetto relativo al rifacimento della pista d'atletica leggera presso lo stadio comunale dando atto, a tal proposito, che **l'ammontare definitivo del suddetto progetto risulta di complessivi e lordi € 379.944,02** ripartito come riportato in premessa;

- **di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna** - "Servizio Cultura, Sport e Progetto Giovani" al fine di ottenere l'erogazione del concesso finanziamento di **€ 80.000,00** di cui alla deliberazione di G.R. n. 2484 del 29.12.2008, citata in premessa;

- di individuare nel Geom. Antonella Villa, tecnico del settore, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria e Tecnico.

.....

data firma :
Parere favorevole
per regolarità tecnica

data firma:
Parere favorevole
per regolarità contabile

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02 - SERVIZI PER IL TERRITORIO
Daniele Fabbri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia M. Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

-

Dalla residenza Municipale, li

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli