



**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/05/2010

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 02 UFFICIO CONTRATTI

SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO RAGIONERIA

Dalla residenza Municipale, li 07/05/2010

L'Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,  
**CERTIFICA**  
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/05/2010 al 26/05/2010

Dalla Residenza Municipale, li

L'Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 326 DEL 26/04/2010**

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA MACANNO - APPROVAZIONE RISULTANZE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DELLA CONTABILITA' FINALE LAVORI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 02

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Daniele Fabbri

## IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 730 del 31.10.2008 con la quale è stato approvato **il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento normativo del sottopasso ferroviario di Via Macanno**, redatto dal Geom. Balducci Simone, Istruttore Tecnico del Settore 2, **dell'importo complessivo di € 500.000,00** di cui 370.000,00 a base d'appalto, oneri per la sicurezza (€ 9.081,00) inclusi;

Visto che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., con verbali di gara in data 02/02/2009 (1° seduta), 03/02/2009 (2° seduta), 09/02/2009 (3° seduta), **i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta "GHETTI FULVIO" con sede in Via Cappelli, 9 – Rocca San Casciano (FC), per un ribasso del 10,03% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 360.919,00 e dunque per un importo di € 324.710,23 oltre ad € 9.081,00 per oneri sulla sicurezza, quindi € 333.791,23 + IVA al 10% per un ammontare lordo definitivo di € 367.170,35 giusta contratto Rep. n. 20150 del 21.04.2009;**

Dato atto che i lavori in questione sono stati consegnati ed iniziati in data 15.04.09, come verbale in pari data in atti, risultando regolarmente ultimati l'08.01.2010, nel pieno rispetto del termine utile contrattuale regolarmente prorogato come da verbali in atti;

Dato altresì atto che con propria Determinazione Dirigenziale n. 702 del 18.12.2009 era stata approvata **una specifica perizia di variante suppletiva** del progetto in questione, redatta ai sensi dell'art. 132 del dlgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal sopraccitato tecnico comunale Geom. Balducci Simone, quale direttore che, tra l'altro, andava a determinare un nuovo importo contrattuale a favore della ditta appaltatrice quantificato in € 340.436,57 oltre agli oneri per la sicurezza (€ 9.081,00) ed IVA 10%, quindi **per un importo complessivo di lordi € 384.469,33** giusta atto di sottomissione del 21.12.2009, all'uopo sottoscritto ed in atti depositato;

Visto che il succitato direttore dei lavori **ha redatto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, **dai quali risulta che l'ammontare complessivo finale per lavori eseguiti è di Euro 349.517,57 oneri per la sicurezza (€ 9.081,00) inclusi**, oltre all'I.V.A. 10%;

Visto, altresì, che in data 12.04.2010 è stato redatto e firmato dal predetto D.L. il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 199, 3 comma - D.P.R. n. 554/99, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 12.04.2012, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice **sono stati corrisposti n. 3 (tre) certificati di pagamento per un ammontare netto complessivo di Euro 324.600,00** determinando, quindi, **un residuo credito a suo favore di Euro 24.917,57 + I.V.A. 10% = Euro 27.409,33;**

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra, giuste fatture in atti depositate, il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ex art. 1666, II° comma del C.C., ai sensi di come stabilito dall'art. 205, III° comma del già citato D.P.R. n. 554/99;

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99 e in particolare l'art. 208;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 141, III comma;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

1)- di prendere atto ed approvare **gli atti di contabilità finale**, redatti e firmati dal progettista e D.L., Geom. Balducci Simone, Istruttore Tecnico del Settore 2, **nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori** inerenti **l'adeguamento normativo del sottopasso ferroviario di Via Macanno**, eseguiti dalla ditta appaltatrice **“GHETTI FULVIO” con sede in Via Cappelli, 9 – Rocca San Casciano (FC) - (P.IVA 00108350406)**, per l'importo **di Euro 349.517,57 oltre I.V.A. 10%**;

2)- di precisare che **detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 12.04.2010** dal succitato D.L., nonché controfirmato per accettazione **senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice ha carattere provvisorio, divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione quindi al 12.04.2012**, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 199, 3 comma - D.P.R. n. 554/99, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

3)- **di liquidare e pagare** a favore della succitata ditta appaltatrice **la residua rata a saldo** dei lavori eseguiti dell'importo di **Euro 24.917,57 + I.V.A. 10% = Euro 27.409,33** assumendo la relativa imputazione di spesa **sul cap. 9901.003 “LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOPASSO DI VIA MACANNO (FIN. ONERI - E. 1013/1/2)” del bilancio 2007 R.P., come segue:**

- **fattura n. 05 del 10.02.2010** per € 10.110,35 sull'impegno n. 1663/1 e per

€ 8.983,02 sull'impegno n. 1663/3 **per un totale lordo di € 19.093,37;**

– **fattura n. 14 del 13.04.2010 di lordi € 8.315,96** sull'impegno n. 1663/3;

4)- di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 205, III° comma del citato D.P.R. n. 554/99, l'anzidetto pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del C.C.;

5)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 16.756,32** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, **giusta polizza fidejussoria n. 2258/96/53355016 del 20.03.2009**, emessa dalla “Unipol Assicurazioni” S.p.A. agenzia di Forlì, **nonché quello dell'ulteriore polizza assicurativa** ex art.103 del DPR n. 554/1999, **costituita in data 23.03..2009** sempre presso la suddetta agenzia assicurativa con **n. 2258/88/53355027;**

6)- di individuare nel Geom. Simone Balducci, tecnico del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

Il Dirigente Responsabile  
Daniele Fabbri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
9901003	1663 sub.1	2007	13074,35
9901003	1663 sub.3	2007	17298,97

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari