



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22/06/2010
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 02 UFFICIO CONTRATTI
SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO RAGIONERIA

Dalla residenza Municipale, li 22/06/2010

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/06/2010 al 07/07/2010

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 451 DEL 15/06/2010

-RISTRUTTURAZIONE ED ARREDO URBANO DELLA PIAZZA DEL PORTO 2° STRALCIO ESECUTIVO - 2° LOTTO FUNZIONALE - APPROVAZIONE RISULTANZE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Fabbri

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la Determinazione n. 870 del 31.12.2008 con la quale si approvava il progetto esecutivo, redatto dal geom. Rossini Fabio, Funzionario Tecnico del Settore 2, relativo ai **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ARREDO URBANO DELLA PIAZZA DEL PORTO - 2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO - 2° LOTTO FUNZIONALE” dell'importo complessivo di € 387.000,00;**

Richiamata inoltre la successiva Determinazione Dirigenziale n. 3 del 22/01/2009 con la quale si disponeva altresì che i lavori in appalto per complessivi € 250.000,00 oltre ad I.V.A. (10%), di cui € 244.508,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 5.492,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, fossero appaltati mediante gara a procedura negoziata a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 57 e art. 122 **comma 7-bis – introdotto dalla L. 201/2008** - del D.Lgs 163/22006, con offerta a prezzi unitari al netto degli oneri per la sicurezza, con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs 163/2006 e art. 90 DPR 554/99) tra ditte che dispongono dell'attestato di qualificazione "S.O.A." in corso di validità rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, relativamente alla categoria prevalente OG3;

Visto che con verbale di gara in data 19/02/2009, (approvato con propria Determinazione Dirigenziale n. 110 del 02/03/2009) i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta **"DE MAIO COSTRUZIONI s.r.l. Via Barbazzano 10 - 84016 PAGANI (SA) per un ribasso del 27,977% sull'importo lavori soggetto a ribasso di € 244.508,00 e dunque per un importo di € 176.102,00 oltre oneri sulla sicurezza pari ad € 5.492,00 = € 181.594,00 + IVA al 10%, giusta contratto Rep. n. 20.151 del 23.04.2009 registrato a Rimini in data 07/05/2009 al n. 28;**

Atteso che detti lavori sono stati iniziati in data 16.03.2009, come da verbale in pari data e regolarmente ultimati il 25.06.2009, nel pieno rispetto del termine utile determinato dalla sospensione per cause non dipendenti dall'impresa, regolarmente documentata ;

Vista inoltre la propria Determinazione Dirigenziale n. 361 del 08/06/2009 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta dal suddetto tecnico comunale geom. Fabio Rossini nominato quale "Direttore Lavori" ex art. 130 del D.Lgs. 163/2006 e art. 123 - DPR n. 554/99, con assestamento del quadro economico progettuale dei lavori di cui trattasi, determinando un aumento netto dell'importo contrattuale di € 9.514,20 a favore della suddetta ditta appaltatrice e pertanto per un ammontare complessivo di **€ 191.108,20 (oneri per la sicurezza inclusi) + I.V.A. 10%;**

Visto che il suddetto "Direttore Lavori", ha redatto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata

ditta esecutrice, dai quali risulta che l'ammontare complessivo finale per lavori eseguiti è di **Euro 191.108,20** (oneri per la sicurezza inclusi) oltre all'I.V.A. 10%;

Visto, altresì, che in data 31/05/2010 è stato redatto e firmato dal predetto D.L. il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - Dec. Legs. n. 163/2006 e art. 199, 3 comma - D.P.R. n. 554/99, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 31/05/2012, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n. 3 (tre) certificati di pagamento per un ammontare netto complessivo di Euro 190.400,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 708,20 + I.V.A. 10% = Euro 779,02 giusta fattura n. 41/2010 del 31.05.2010 in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del C.C. come stabilito, peraltro, dall'art. 205, III° comma del citato D.P.R. n. 554/99;

Ritenuto inoltre di poter svincolare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., la cauzione definitiva di Euro 23.571,00 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1701.1000143265 della compagnia assicurativa "RSA – SUN INSURANCE OFFICE LTD" agenzia di Nocera Inferiore (SA), emessa in data 13.03.2009, nonché la polizza assicurativa n. 1006.1005006235 emessa dalla compagnia assicuratrice "ROYAL E SUNALLIANCE" agenzia di Genova in data 19/01/2007;

Visto inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99 e in particolare l'art. 208;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 141, III comma;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, redatti e firmati dal D.L. Geom. Fabio Rossini, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti i lavori di **"RISTRUTTURAZIONE E ARREDO URBANO DELLA PIAZZA DEL PORTO - 2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO - 2° LOTTO FUNZIONALE"**, eseguiti dalla ditta appaltatrice **"DE MAIO COSTRUZIONI S.r.l. Via Barbazzano 10 - 84016 PAGANI (SA), per l'importo di Euro 191.108,20 oltre I.V.A. 10%;**

- di precisare che **detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, redatto e **firmato in data 31.05.2010** dal succitato D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal sottoscritto Dirigente del Settore 2, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 199, 3 comma - D.P.R. n. 554/99, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 31.05.2012**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

- **di liquidare e pagare a favore della succitata ditta appaltatrice la residua rata a saldo** dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 708,20 + I.V.A. 10% = **Euro 779,02** giusta fattura n. 41/2010 del 31.05.2010, in atti, assumendo la relativa imputazione di spesa sul cap. 9937.003 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE" del bilancio 2008 R.P. - impegno n. 1532 sub 4 (Codice Siope 2102);

- di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 205, III° comma del citato D.P.R. n. 554/99, l'anzidetto pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del C.C.;

- di autorizzare altresì, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 23.571,00 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1701.1000143265 della compagnia assicurativa "RSA – SUN INSURANCE OFFICE LTD" agenzia di Nocera Inferiore (SA), emessa in data 13.03.2009, nonché della polizza assicurativa n. 1006.1005006235 emessa dalla compagnia assicuratrice "ROYAL E SUNALLIANCE" agenzia di Genova in data 19/01/2007;

- di individuare nel sottoscritto Dirigente di settore, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile
Daniele Fabbri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
9937003	1532/4	2008	779,02

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer