



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/02/2013
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV.
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO
INTERNO

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, li 04/02/2013

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 13/02/2013 al 28/02/2013

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 -Area P.O.**

N. 9 DEL 16/01/2013

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE IN VIA DEL PRETE - APPROVAZIONE RISULTANZE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI
CONTABILITA' FINALE LAVORI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2**

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO
INTERNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 899 del 30/12/2011 è **stato approvato**
il **progetto esecutivo** redatto dal Per. Ind. Castellani Luca, tecnico del settore 2, **relativo ai lavori di “Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione in Via Del Prete”**, dell'importo complessivo di **€ 200.000,00** (CUP: G61B11000290007) finanziato in parte con contributo provinciale (**€ 40.000,00**) concesso nell'ambito della L.R. n. 41/1997 – anno 2009 e per la restante quota di **€ 160.000,00** dall'avanzo di amministrazione;
- che, con propria Determinazione n. 69 del 02.02.2012 è **stata indetta**
procedura **negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del dlgs. 163/2006** (codice contratti), **per l'appalto a cottimo fiduciario dei lavori in questione**, aventi importo complessivo a base d'asta di Euro 133.436,00 oltre ad I.V.A. 10%, di cui Euro 128.936,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 4.500,00.= per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, **da affidare con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari**, ai sensi dell'art. 82, 3° comma, del citato “Codice dei Contratti”;
- che, con successiva propria Determinazione n. 138 del 01.03.2012, a seguito dell'anzidetta, espletata gara d'appalto, è **stato approvato il relativo verbale di gara redatto** dalla Commissione della stazione appaltante **in data 21.02.2012, aggiudicando in via provvisoria**, ai sensi dell'art. 12, I° comma dlgs. 163/2006, **i suddetti lavori alla ditta “ANTONIOLI” s.r.l. - Via del Lavoro n. 11 - 47838 Riccione (RN) – (P.IVA: 03913800409) per un ribasso del 36,078%** offerto sull'importo dei lavori in appalto (**€ 128.936,00**), **quindi per un importo pari ad Euro 82.418,47** più oneri per la sicurezza di Euro 4.500,00 = **€ 86.918,47** oltre ad IVA 10% = **€ 95.610,32 (C.I.G.: 3734785A12;**
- che, con ulteriore propria Determinazione n. 207 del 20.03.2012, è **stata approvata, tra l'altro, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto anzidetto**, confermando le sopraccitate risultanze contrattuali ed economiche dei lavori, **giusta contratto Rep. n. 20.404 del 25.05.2012**, registrato a Rimini il 05/06/2012 al n. 21 mod. II, in atti depositato;
- che, con successiva propria Determinazione n. 885 del 25.10.2012, è stato approvato **l'assestamento del quadro economico progettuale** così come risulta dalla “perizia/relazione” predisposta dal sopraccitato tecnico progettista che, peraltro, mantiene immutati sia l'importo progettuale (**€ 200.000,00**), sia quello d'appalto (**€ 86.918,47** oltre ad IVA 10%);

Dato altresì atto che i lavori in questione, iniziati il 28.03.2012 **sono stati**

regolarmente ultimati il 26.10.2012, come da verbale in pari data, nel pieno rispetto del termine utile contrattuale regolarmente prorogato come risulta dai relativi verbali in atti;

Visto che il succitato progettista e direttore dei lavori ha redatto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, dai quali risulta che **l'ammontare complessivo finale per lavori eseguiti è di Euro 82.251,24 (oneri per la sicurezza inclusi)** oltre all'I.V.A. 10%;

Visto, altresì, che **in data 13.12.2012 è stato redatto e firmato dal predetto D.L. il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 12.12.2014**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera **alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n. 2 (due) certificati di pagamento oltre alla quota di subappalto delle "opere di asfaltatura"** (vedasi propria Determinazione n. 844 del 12/10/2012) **per un ammontare netto complessivo di Euro 81.759,45** determinando, quindi, **un residuo credito** a suo favore di Euro 491,79 + I.V.A. 10% = **Euro 540,97** giusta fattura n. 185 del 17/12/2012 in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del C.C. e **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 36.641,35** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 235, I° comma del citato D.P.R. n. 207/2010, giusta fidejussione bancaria emessa in data 28.02.2012 da "Banca Popolare Valconca" S.p.A., **nonché della polizza assicurativa n. 73387194 emessa in data 05.10.2011** da "Aurora Assicurazioni" agenzia di Riccione, a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 125 DPR n. 207/2010);

Considerato inoltre che la sopracitata ditta esecutrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta in questione è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato in atti depositata;

Dato altresì atto che per effetto delle suddette risultanze "tecnico-contabili" finali **risulta un'economia di complessivi € 4.667,23 + IVA 10%= € 5.133,95** sull'importo contrattuale della ditta esecutrice che da netti € 86.918,47 passa ai già citati e netti € 82.251,24;

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 124 del 08/08/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici ex
D.P.R. n. 207/2010 e in particolare gli artt. 235 e 237;
- 141, - il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art.
III comma;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di prendere atto ed approvare **gli atti di contabilità finale**, redatti e firmati dal D.L., Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 2 (servizio LL.PP.), **nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alla “Realizzazione di un nuovo impianto della pubblica illuminazione in Via Del Prete” eseguiti dalla ditta appaltatrice “ANTONIOLI” s.r.l. - Via del Lavoro n. 11 - 47838 Riccione (RN) – (P.IVA: 03913800409), per l'importo di Euro 82.251,24 oltre I.V.A. 10%**, giusta contratto Rep. n. 20.404/2012 in premessa citato;

2)- di precisare che detto **certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 13.12.2012** dal succitato tecnico comunale, nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal sottoscritto Coordinatore del settore 2 (servizio Ambiente e LL.PP.) ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 237 - D.P.R. n. 207/2010, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 12.12.2014**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229, 3° comma, del citato DPR;

3)- **di liquidare e pagare** a favore della succitata ditta appaltatrice **la residua rata a saldo** dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 491,79 + I.V.A. 10% = **Euro 540,97** giusta fattura n. 185 del 17.12.2012 in atti, **assumendo la relativa imputazione di spesa sul cap. 9971006 del bilancio 2011 r.p.** (Opere straordinarie pubblica illuminazione – avanzo di amministrazione) - **impegno 1554 sub 1** - Codice Siope 2102;

4)- **di precisare che** in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, **la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato** ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta

legge, dando atto, a tal proposito, che tale intervento è identificato come segue:

CIG: 3734785A12 - CUP: G61B11000290007;

5)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 36.641,35** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 235, I° comma del citato D.P.R. n. 207/2010, **giusta fidejussione bancaria emessa in data 28.02.2012 da “Banca Popolare Valconca” S.p.A., nonché della polizza assicurativa n. 73387194 emessa in data 05.10.2011 da “Aurora Assicurazioni” agenzia di Riccione**, a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T., il tutto ai sensi dell'art. 125 del DPR n. 207/2010;

6)- di individuare nel sottoscritto funzionario dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, di tipo B), il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio
Mario Sala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 16/01/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi