



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 461 DEL 13/07/2020

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA GARIBALDI E VIA FRANCESCA DA RIMINI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/04/2020 con la quale è stata approvata la VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2020 con la quale è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019;

### PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 177 del 08/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal tecnico comunale, Per. Ind. Luca Castellani relativo ai lavori di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA GARIBALDI E VIA FRANCESCA DA RIMINI”**, dell'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 72.500,00 per lavori (compresi € 2.540,00 oneri per la sicurezza) - CUP: G61C19000100001;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 774 del 10/10/2019, alla quale interamente si rimanda, si approvava la determinazione a contrarre, ai sensi art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevedendo la scelta dell'appaltatore mediante procedura negoziata ai sensi **D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), art. 36, comma 2, lett.b)**, e si aggiudicavano i lavori in parola alla ditta **DAVANI GIUSEPPE E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900 RIMINI - P.IVA 02211620402**, per un importo pari ad Euro 52.081,72 più oneri per la sicurezza di Euro 2.540,00 = Euro 54.621,72 oltre IVA 22% = € 66.638,50 - (CIG: 805334240E);

- che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'asestamento del quadro economico progettuale come segue:

### **A)- LAVORI IN APPALTO**

Quota per lavori VIA GARIBALDI	€.	40.140,74
Quota per lavori VIA FRANCESCA DA RIMINI	€.	11.940,98
		-----
Sommano lavori	€.	52.081,72

Oneri per la sicurezza €. 2.540,00

**TOTALE LAVORI IN APPALTO €. 54.621,72**

**SOMME A DISPOSIZIONE**

- I.V.A. 22% su €. 54.621,72 €. 12.016,78

- Quota per incentivi funzioni tecniche 2% €. 1.450,00

- Quota ANAC €. 32,00

- Arrotondamento €. 21.879,50

**SOMME A DISPOSIZIONE €. 35.378,28**

**TOTALE PROGETTO €. 90.000,00**

- che i lavori in questione sono stati consegnati il giorno 28 ottobre 2019 (come da verbale agli atti depositato) e , con i 75 giorni previsti, veniva stabilito il termine per l'esecuzione entro il **05 Gennaio 2020**;

PRESO ATTO altresì che i lavori sono stati sospesi nelle seguenti date:

**1)- verbale n. 1 in data 05/12/2019** e successiva ripresa in data 17/02/2020, portando il termine ultimo per **il loro completamento al giorno 23/03/2020**;

**2)- verbale n. 2 in data 09/03/2020** dovuto all'emergenza sanitaria "Covid-19";

- che con determinazione dirigenziale n. 281 del 27/04/2020 è stata approvata una **perizia di variante e suppletiva**, modificando **l'importo contrattuale della ditta esecutrice "DAVANI GIUSEPPE E C." s.n.c., che da € 54.621,72** (al lordo degli oneri sulla sicurezza di € 2.540,00) **passa a € 55.820,28** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) oltre IVA 22%, **proceduto anche all'assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 90.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:**

**A)- LAVORI IN APPALTO**

Quota per lavori VIA GARIBALDI €. 41.339,30

Quota per lavori VIA FRANCESCA DA RIMINI €. 11.940,98

Sommano lavori €. 53.280,28

Oneri per la sicurezza €. 2.540,00

<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€. 55.820,28</b>
---------------------------------	---------------------

**SOMME A DISPOSIZIONE**

- I.V.A. 22% su €. 55.820,28	€. 12.280,46
- Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€. 1.450,00
- Quota ANAC	€. 32,00
- Arrotondamento	€. 20.417,26

SOMME A DISPOSIZIONE	€. 34.179,72
----------------------	--------------

<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€. 90.000,00</b>
------------------------	---------------------

- che con determinazione dirigenziale n. 299 del 11/05/2020 è stata approvata una **2° perizia di variante e suppletiva, riscontrata la necessita' modificare il quadro economico per aggiornamento dei costi della sicurezza, a causa di nuovi ed imprevisi eventi sopravvenuti determinati dell'emergenza epidemiologica nazionale "COVID-19", ed in particolare in considerazione degli obblighi dettati dal DPCM 22 marzo 2020 e s.m.i.;**

- che **l'importo contrattuale della ditta esecutrice "DAVANI GIUSEPPE E C." s.n.c. è stato modificato, passando da € 55.820,28 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) a € 56.362,38 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 542,10 oltre IVA 22%, trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziare per il progetto in questione, proceduto ad un nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 90.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:**

**A)- LAVORI IN APPALTO**

Quota per lavori VIA GARIBALDI	€. 41.339,30
Quota per lavori VIA FRANCESCA DA RIMINI	€. 11.940,98
	-----
Sommano lavori	€. 53.280,28
Oneri per la sicurezza	€. 3.082,10
	-----
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€. 56.362,38</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% su € 56.362,38	€.	12.399,72
- Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	1.450,00
- Quota ANAC	€.	32,00
- Arrotondamento	€.	19.755,90
		-----
SOMME A DISPOSIZIONE	€.	33.637,62
		-----
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€.</b>	<b>90.000,00</b>

- che i lavori sono successivamente ripresi in data 13/05/2020 come da verbale di ripresa n. 2 in pari data portando il termine ultimo per il completamento dei lavori alla data del **28/05/2020**;

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente ultimati il 22/05/2020, nel rispetto del termine utile contrattuale, come da verbale in atti e che il sopraccitato tecnico comunale, quale Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, dai quali risulta che **l'ammontare complessivo del conto finale ammonta a netti Euro 56.353,45** (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;

Visto, altresì, che in data **16.06.2020** è stato redatto e firmato il **certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 16.06.2022**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta sono stati contabilizzati n. 2 SAL e liquidati i rispettivi Certificati di Pagamento per un ammontare complessivo di netti **€ 56.000,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 353,45 + IVA 22%= € 431,21** che si ritiene di poter liquidare a saldo, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Considerato che la suddetta ditta appaltatrice esecutrice dei lavori in questione, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

Ritenuto inoltre **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva, di Euro 8.496,41 prestata in formato digitale**, a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 1710.0027.2799772789 emessa il 11.10.2019 da**

“SACE SPA” agenzia di Cesenatico (FC) ;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA GARIBALDI E VIA FRANCESCA DA RIMINI” (CUP: G61C19000100001), eseguiti DAVANI GIUSEPPE E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900 RIMINI - P.IVA 02211620402, per l'importo definitivo di € 56.353,45 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;**

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 16/06/2020 dal Per. Ind. Luca Castellani quale D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 16/06/2022, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;**

4)- **di liquidare e pagare a favore della sopracitata ditta la residua rata a saldo dei lavori eseguiti pari ad Euro 353,45 + IVA 22%= € 431,21 dando atto che tale somma trova adeguata imputazione di spesa sul cap. 9937003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE CITTADINE (FIN. contributi statali - E. CAP. 950/2 - 950/4) del bilancio di previsione 2020 – impegno 1354 sub 4 - gestione residui anno 2019 - codice Siope/piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012 – (CIG: 805334240E);**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti;

6)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 8.496,41 prestata in formato digitale**, a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 1710.0027.2799772789 emessa il 11.10.2019 da "SACE SPA"** agenzia di Cesenatico (FC) ;

7)- di dare atto che ai sensi della'rt. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Per. Ind. Marco Vescovelli, Funzionario Tecnico con incarico di P.O. del Settore 5;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

Pubblica Illuminazione

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 13/07/2020

Firmato

*Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)