



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 62 DEL 04/02/2021

MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA, MESSA IN SICUREZZA INFISSI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "FILIPPINI" ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO PLESSI COMUNALI - EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 804 del 04/11/2020 si approvava la Perizia Tecnica redatta dai tecnici del Settore 5 Geom. Thomas Angelini e Per. Ind. Luca Castellani, in atti depositate, relative all'esecuzione degli interventi inerenti la **MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA, MESSA IN SICUREZZA INFISSI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "FILIPPINI" ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO PLESSI COMUNALI – EMERGENZA COVID 19** dell'importo complessivo di € 70.000,00, con affidamento alle seguenti ditte :

**A) - MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "CARPIGNOLA"**

- DITTA F.LLI OTTAVIANI SRL - VIA ORNACCIA 7 MONTE GRIMANO TERME (PS) – P.IVA 01266020419, per un importo di € 6.193,20 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% = € 7.555,70 – codice CUP G64H20001040001 - codice CIG Z222EFDD24

**B)- MESSA IN SICUREZZA INFISSI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "FILIPPINI" E PRIMARIA "CARPIGNOLA"**

- DITTA OTTAVIANI INFISSI srl con sede in Viale Carpegna 12, Riccione (RN) – P.IVA 03857860401, per un importo di € 35.465,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% = € 43.267,30 - codice CUP G64H20001040001 - codice CIG Z452EFDDC0

**C)- ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 "Adeguamento funzionale impianto elettrico"**

- ONOFF S.r.l. - Via Emilia Romagna n. 94 – CATTOLICA (RN) – P.IVA 04032860407, per un importo di € 12.512,27 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% = € 15.264,97 – codice CUP G64H20001040001 - codice CIG ZBF2EFDE47

- che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'asestamento del

quadro economico progettuale come segue:

**1)- LAVORI IN APPALTO**

A) Quota per lavori messa in sicurezza Carpignola	€.	5.843,20
oneri per la sicurezza	€.	350,00
B) Quota per lavori messa in sicurezza infissi	€.	34.465,00
oneri per la sicurezza	€.	1.000,00
C) Quota per lavori adeguamento impianto elettrico	€.	11952,27
oneri per la sicurezza	€.	560,00
	-----	
Sommano lavori	€.	52.260,47
Oneri per la sicurezza	€.	1.910,00
	-----	
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€.</b>	<b>54.170,47</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE**

I.V.A. 22% su A, B,C	€.	11.917,50
Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	1.125,58
Arrotondamento	€.	2.786,45
	-----	
SOMME A DISPOSIZIONE	€.	15.829,53
	-----	
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€.</b>	<b>70.000,00</b>

DATO ATTO :

- Che i lavori sono stati consegnati e ultimati rispettivamente come segue:

**A) - MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "CARPIGNOLA"**

- DITTA F.LLI OTTAVIANI SRL – consegnati il 20.11.2020 da compiersi entro e non oltre il giorno 23/11/2020 e regolarmente ultimati il 23.11.2020 nel rispetto del termine utile contrattuale, come da verbale in atti;

**B)- MESSA IN SICUREZZA INFISSI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "FILIPPINI" E PRIMARIA**

### **“CARPIGNOLA”**

- DITTA OTTAVIANI INFISSI srl consegnati il 30.11.2020 da compiersi entro e non oltre il giorno 29/01/2021 e regolarmente ultimati il 18.01.2021 nel rispetto del termine utile contrattuale, come da verbale in atti;

### **C)- ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19** **“Adeguamento funzionale impianto elettrico”**

- DITTA ONOFF S.r.l. - consegnati il 20.11.2020 da compiersi entro e non oltre il giorno 20/12/2020 e regolarmente ultimati il 17.12.2020 nel rispetto del termine utile contrattuale, come da verbale in atti;

- che i Direttori Lavori, hanno predisposto tutti gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalle suindicate ditte esecutrici, dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale per le rispettive ditte ammonta:

### **A) - MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “CARPIGNOLA”**

- DITTA F.LLI OTTAVIANI SRL – netti Euro 6.193,00 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;

### **B)- MESSA IN SICUREZZA INFISSI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “FILIPPINI” E PRIMARIA “CARPIGNOLA”**

- DITTA OTTAVIANI INFISSI srl - netti Euro 35.465,00 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;

### **C)- ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19** **“Adeguamento funzionale impianto elettrico”**

- DITTA ONOFF S.r.l. - netti Euro 12.512,27 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;

VISTO che i D.L. hanno presentato le documentazioni relative ai Certificati di regolare esecuzione, per i rispettivi interventi datati :

### **A) - MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “CARPIGNOLA”**

- DITTA F.LLI OTTAVIANI SRL – 25/11/2020

### **B)- MESSA IN SICUREZZA INFISSI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “FILIPPINI” E PRIMARIA “CARPIGNOLA”**

- DITTA OTTAVIANI INFISSI srl – 20/01/2021

**C)- ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE DIDATTICHE IN  
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19  
“Adeguamento funzionale impianto elettrico”**  
- DITTA ONOFF S.r.l. - 22/12/2020

da cui risulta che:

- gli importi contrattuali complessivi dei lavori autorizzati sono pari ai rispettivi importi sopra indicati risultanti dal conto finale;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- durante la fase esecutiva non sono stati effettuati pagamenti in acconto pertanto alle rispettive ditte appaltatrici dovranno essere corrisposti gli interi importi contrattuali sopra indicati oltre all'I.V.A. nella misura del 22%;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- le imprese hanno firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

VISTO che i certificati di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, hanno carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo gli appaltatori sono tenuti alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

TANTO premesso,

**D E T E R M I N A**

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze dei Certificati di regolare esecuzione dei lavori di inerenti alla **MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA, MESSA IN SICUREZZA INFISSI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “FILIPPINI” ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO PLESSI COMUNALI – EMERGENZA COVID 19**, e precisamente:

**A) - MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "CARPIGNOLA"**

- DITTA F.LLI OTTAVIANI SRL - per un importo di € 6.193,20 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 22 codice CUP G64H20001040001 - codice CIG Z222EFDD24

**B)- MESSA IN SICUREZZA INFISSI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "FILIPPINI" E PRIMARIA "CARPIGNOLA"**

- DITTA OTTAVIANI INFISSI srl, per un importo di € 35.465,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% - codice CUP G64H20001040001 - codice CIG Z452EFDDC0

**C)- ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 "Adeguamento funzionale impianto elettrico"**

- ONOFF S.r.l. - per un importo di €12.512,27 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% - codice CUP G64H20001040001 - codice CIG ZBF2EFDE47

3) di dare atto che alla ditte appaltatrici dovranno essere liquidati, in un'unica soluzione, gli interi importi contrattuali di cui sopra, e che tali importi sono già stati impegnati con la determina n. 804 del 04/11/2020;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il per. Ind. Marco Vescovelli del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

6) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

Servizi Di Supporto

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 04/02/2021

Firmato  
*Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)