



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 83 DEL 11/02/2021

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VIE MATTEOTTI, MANCINI, BUOZZI E MILAZZO - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 06/08/2020 i.e., in atti ed alla quale si rimanda, è stato approvato il **progetto esecutivo** redatto dal Per. Ind. Luca Castellani dell'U.T., relativo ai lavori di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIE MATTEOTTI, MANCINI, BUOZZI E MILAZZO”** per un importo complessivo di **€ 90.000,00** di cui € 71.160,00 per lavori ed € 18.840,00 per somme a disposizione (**CUP G68J20000000001**), **totalmente finanziato dal contributo statale di pari importo concesso con Decreto Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 14/01/2020** ai sensi ed effetti dell'art. 1, comma 29 legge n. 160/2019, per investimenti di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico compresa la pubblica illuminazione, **giusta accertamento n. 304/2020 cap. E. 950004;**

- che con successiva propria Determinazione Dirigenziale n. 613 del 01/09/2020 in atti ed alla quale pure si rimanda, si è proceduto alla richiesta ed esame di preventivi offerta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione), **aggiudicando in via definitiva i lavori in parola alla ditta “Antonoli” s.r.l. – Via del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) – (P.IVA: 03913800409), per un importo di € 47.560,68 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza pari ad € 3.000,00 e quindi per un importo contrattuale di € 50.560,68** oltre I.V.A. 22% (**CIG: 84126187FC**);

- che, con la suddetta Determinazione, è stato inoltre approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione come segue:

### **A)- LAVORI IN APPALTO**

Lavori	€.	47.560,68
Oneri per la sicurezza	€.	<u>3.000,00</u>
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€.</b>	<b>50.560,68</b>

### **SOMME A DISPOSIZIONE**

I.V.A. 22%	€.	11.123,35
Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	1.423,20
Quota incarico coordinatore sicurezza	€.	1.656,86
Imprevisti	€.	<u>25.235,91</u>

SOMME A DISPOSIZIONE	€.	<u>39.439,32</u>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€.</b>	<b><u>90.000,00</u></b>

- che i lavori in questione sono stati consegnati il giorno 14/09/2020 (come da verbale agli atti depositato), stabilendo la loro esecuzione nei 75 giorni previsti, quindi al 29/11/2020;

Preso altresì atto che nel corso dei lavori il citato tecnico progettista, nonché Direttore Lavori, Per. Ind. Luca Castellani, ha ritenuto necessario approntare una perizia di variante e suppletiva, riscontrando la necessità di eseguire alcuni maggiori lavori rispetto a quelli inizialmente previsti dovuti a circostanze impreviste e imprevedibili che, peraltro non alterano la natura generale del suindicato contratto d'appalto, il tutto ai sensi ed effetti dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

Richiamata la propria Determinazione n. 947 del 14/11/2020 in atti che ha approvato l'anzidetta perizia di variante/suppletiva che, pur non variando l'importo complessivo progettuale (€ 90.000,00), determina la modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016), passando, quindi da € 50.560,68 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad € 57.929,24 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 7.368,56 (pari al 14,57%) oltre IVA 22%, trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione stanziare per il progetto in questione;

Visto inoltre che, a seguito di quanto sopra, la citata D.L. ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 90.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:

**A)- LAVORI IN APPALTO**

Lavori	€.	54.929,24
Oneri per la sicurezza	€	<u>3.000,00</u>
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€.</b>	<b><u>57.929,24</u></b>

**SOMME A DISPOSIZIONE**

I.V.A. 22%	€.	12.744,43
Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	1.423,20
Quota incarico coordinatore sicurezza	€.	1.656,86
Imprevisti/Arrotondamento/nuove opere	€.	<u>16.246,27</u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b><u>32.070,76</u></b>
<b><u>TOTALE PROGETTO</u></b>	<b>€.</b>	<b><u>90.000,00</u></b>

Dato atto che i lavori, consegnati come già indicato il giorno 14/09/2020, sono stati regolarmente ultimati il 5 gennaio 2021, come da verbale in pari data, nel pieno rispetto del termine ultimo, utile contrattuale, regolarmente prorogato come da verbali in atti, fissato al 8 gennaio 2021;

Visto ora, che il sopracitato tecnico comunale quale Direttore Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 57.531,51** (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che **in data 26.01.2021 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 25.01.2023**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

**Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n. 2 SAL, per un ammontare complessivo di Euro 57.200,00 (iva esclusa) determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 331,51 + IVA 22%= € 404,44 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Verificato altresì che la ditta appaltatrice in riferimento alla Legge n. 136/2010 è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è già stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti;

Ritenuto inoltre **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 20.448,76** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 110725441 emessa il 04.09.2020 da "Groupama Assicurazioni" S.p.A.** agenzia di Pesaro, **nonché della polizza assicurativa n. 110727728 emessa dalla medesima compagnia assicuratrice il 07/09/2020** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 103 comma 7 Dlgs. n. 50/2016);

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

1)- di approvare le premesse quale parte integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI**

**ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIE MATTEOTTI, MANCINI, BUOZZI E MILAZZO” (CUP: G68J20000000001), eseguiti dalla ditta esecutrice “Antonioli” s.r.l. – Via del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) – (P.IVA: 03913800409), per l'importo definitivo di € 57.531,51 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 10% (CIG: 84126187FC);**

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 26/01/2021** dal Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 5, quale D.L., nonché vistato sia dalla ditta “Antonioli”, sia dal sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 25/01/2023**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare**, quindi a favore della succitata società appaltatrice, **la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 331,51 + IVA 10% = € 404,44 con relativa imputazione di spesa sul cap. 9971003 “OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (fin. con Decreto Crescita) ” del bilancio di previsione 2020 (residuo impegno 1120) - p.d.c. 2.03.01.01.999;**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del rispettivo conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge;

6)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 20.448,76** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, 1° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 110725441 emessa il 04.09.2020 da “Groupama Assicurazioni” S.p.A.** agenzia di Pesaro, **nonché della polizza assicurativa n. 110727728 emessa dalla medesima compagnia assicuratrice il 07/09/2020** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 103 comma 7 Dlgs. n. 50/2016);

7)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente del Settore 5, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della residua anzidetta spesa d'appalto.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari  
Settore 05

Pubblica Illuminazione

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 11/02/2021

Firmato  
*Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)