



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 316 DEL 11/05/2021

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIPIEDI COMUNALI - LOTTO 9 (VIA DANTE 3° STRALCIO - TRATTO VIA FERRARA - VIA MILANO) - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 18/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020;

### PREMESSO:

- che con propria Determinazione n. 205 del 30/03/2018 in atti ed alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal geom. Rossini Fabio e dalla geom. Villa Antonella dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo all' **“ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI” (CUP G67H18000320004)**, per un importo lordo complessivo di **€ 3.050.000,00** di cui **€ 2.450.000,00** per lavori in appalto (importo da porre a base di gara € 2.360.000,00, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 90.000,00);

- che, **a seguito di apposita gara d'appalto a procedura aperta** espletata ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, **con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale settore 2, n. 600 del 13/08/2018 in atti, sono stati approvati i relativi verbali di gara redatti dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ex art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 267/2000, aggiudicando in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) detto appalto, all'A.T.I. costituita tra la **“Società Cooperativa Braccianti Riminese – C.B.R.”**, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società **“Pesaresi Giuseppe S.p.A.”**, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante), che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a punti 89,50, **offrendo un ribasso del 10,25%** sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 2.360.000,00), **quindi per un importo pari ad € 2.118.100,00**, più oneri per la sicurezza di Euro 90.000,00 = **€ 2.208.100,00** oltre IVA 22% = **€ 2.693.882,00 (C.I.G. Padre: 74799699AE) – giusta Contratto Rep. n. 20442 del 05/10/2018;****

- che, con la suddetta propria Determinazione, è stato inoltre approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione come segue:

### Lavori in appalto

Lavori a Misura e a corpo	€ 2.118.100,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 90.000,00
	-----
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>€ 2.208.100,00</b>

**Somme a disposizione**

- I.V.A. 22% sui lavori	€.	485.782,00
- Spese tecniche (IVA compresa) di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore)	€	150.000,00
- Imprevisti	€	206.118,00
		-----
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>841.900,00</b>
		-----
<b><u>Totale Progetto</u></b>	<b>€</b>	<b><u>3.050.000,00</u></b>

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 08/10/2020 si procedeva ad **approvare il progetto definitivo/esecutivo** relativo all'“**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – LOTTO 9 (VIA DANTE 3° STRALCIO - TRATTO DA VIA FERRARA A VIA MILANO)**” redatto dal Geom. Fabio Rossini, Funzionario Tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di **€. 195.000,00** (CUP **G67H18000320004**), ripartito come segue:

**A) – LAVORI IN APPALTO**

Lavori a Misura e a corpo	€	138.918,93
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	5.481,07
		-----
<b>A) TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€.</b>	<b>144.400,00</b>

**B) – SOMME A DISPOSIZIONE**

I.V.A. 10% sui lavori	€.	14.440,00
Quota per incentivi 2%	€.	2.880,00
Quota Coordinatore sicurezza cantiere	€.	500,00
Quota per acquisto e posa n. 20 palme (Iva 10% compresa)	€.	9.000,00
Quota per fornitura e posa impianto P.I. (Iva 10% compresa)	€.	22.570,00
Imprevisti ed arrotondamento	€.	1.210,00
		-----
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>50.600,00</b>
		-----
<b><u>TOTALE PROGETTO (A+B)</u></b>	<b>€</b>	<b><u>195.000,00</u></b>

Vista la successiva propria determinazione dirigenziale n. 737 del 19/10/2020 in atti, che in adesione all'anzidetto “ACCORDO QUADRO TRIENNALE” ha formalizzato l'affidamento dei sopracitati lavori di “Lotto 9” alla predetta A.T.I. costituita tra la Società “Cooperativa Braccianti Riminese (Mandataria)” e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A. (Mandante)”, per l'importo complessivo di **€ 144.400,00** (compreso oneri per la sicurezza di € 5.481,07) oltre IVA 10% – **CIG derivato: 8455043A33**;

Visto, altresì, il contratto attuativo a Reg. int. n. 314 del 19/10/2020 in atti, che, tra l'altro, determinava il tempo utile di fine lavori in giorni 60 naturali e consecutivi dalla loro consegna;

Dato quindi atto che **i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 2 novembre 2020 e regolarmente ultimati il 29 gennaio 2021**, come da rispettivi verbali emessi, dando atto che la loro conclusione è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale regolarmente prorogato e fissato al 30 gennaio 2021 come da verbali di sospensione e ripresa depositati c/o la D.L. (geom. Fabio Rossini);

Visto che il sopracitato Direttore Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta "Mandataria" **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 144.146,30** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

Visto, altresì, che **in data 29.04.2021 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 28.04.2023**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta "A.T.I." è stato corrisposto un unico SAL n. 1, per un ammontare complessivo di netti Euro 143.400,00 **determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 746,30 + IVA 10%= € 820,93 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Considerato che entrambe le ditte appaltatrici costituenti l'A.T.I. esecutrice dei lavori in questione, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sono state obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte delle medesime sono state già presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le rispettive dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti;

Verificato che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dall'A.T.I. appaltatrice in sede di aggiudicazione, giusta polizza assicurativa n. 39138059 del 24/09/2018 emessa da "Allianz Ras Assicurazioni" agenzia di Cesenatico (FC);

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

- 1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – Lotto 9 (VIA DANTE 3° STRALCIO - TRATTO DA VIA FERRARA A VIA MILANO)** - (CUP G67H18000320004), eseguiti dall'A.T.I. costituita tra la Società “Cooperativa Braccianti Riminese – C.B.R. (Mandataria)” e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A. (Mandante)”, per l'importo definitivo di € 144.146,30 (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10% - **(CIG derivato: 8455043A33;**
- 3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 29/04/2021** dal geom. Fabio Rossini quale D.L., nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 28/04/2023**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;
- 4)- **di liquidare e pagare quindi alla sopracitata “A.T.I.” appaltatrice, la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 746,30 + IVA 10% = € 820,93 con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 9937006 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE)” del bilancio di previsione 2021 – impegno 573/1 codice Siope Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012**
- 5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le sopracitate ditte esecutrici hanno già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti corrente dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;
- 6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dall'A.T.I. appaltatrice in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro Generale citato in premessa, giusta polizza assicurativa n. 39138059 del 24/09/2018 emessa da “Allianz Ras Assicurazioni” agenzia di Cesenatico (FC);
- 7)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente del Settore 5, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
- 8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari  
Settore 05

Lavori Pubblici

### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 11/05/2021

Firmato  
*Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)