



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 690 DEL 02/09/2021

PROGRAMMA REGIONALE OO.PP. EX L.R. N. 11/1983 (STRALCIO 2017) -
LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE
DI CATTOLICA (II° STRALCIO) - ASSESTAMENTO Q.E.P. E DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 17/10/2017 in atti, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto da "BETA Studio" S.r.l. - Via Guido Rossa 29/A - 35020 Ponte S. Nicolò (Padova), relativo ai **LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA - 2° STRALCIO, dell'importo complessivo di € 500.000,00** di cui € 438.712,00 da porre a base di gara ed € 8.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (**CUP G64B1600020002**), incluso nel programma finanziario delle "Opere Portuali" ex L.R. n.11/1983 - (anno 2017 stralcio), approvato con deliberazione di G.R. n. 2142 del 20/12/2017, in atti depositata ed accertato con imputazione sul Cap. E. 918000 "Contributo Regionale per realizzazione molo di levante - U.CAP. 11144001" del bilancio 2018 - accertamento n. 191;

- che l'appalto in questione, con Determinazione Dirigenziale n. 419 del 01.06.2018 (Determinazione a contrattare ex art. 32, c.2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.) in atti, veniva previsto con procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo anzidetto di €. 438.712,00 (oneri della sicurezza esclusi), con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

- che, a seguito dell'espletata procedura d'appalto, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta "E.CO.TEC." s.r.l. di Rimini - Via Emilia n. 113 - P.IVA 01856830409, con un ribasso del 3,072% offerto sul già citato importo dei lavori in appalto (€ 438.712,00), quindi per un importo pari ad Euro 425.235,00 più oneri per la sicurezza di Euro 8.000,00 = Euro 433.235,00 (IVA esente ex art. 9, c. 1, n. 6 DPR n. 633/72 e ss.mm.) - CIG: 751784304E - giusta Determinazione Dirigenziale n. 607 del 14/08/2018 in atti, approvando di conseguenza l'assestato q.e.p. come segue:

Opere in appalto

a)- Lavori a misura e a corpo	€	425.235,00
b)- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	8.000,00

Totale lavori in appalto	€	433.235,00

Somme a disposizione

c)- Spese tecniche ex art. 16, c.1, lett.b), punto 7 del D.P.R. n. 207/2010 (parte ancora in vigore)	€	45.000,00
--	---	-----------

d)- quota ANAC	€	225,00
e)- Varie e Imprevisti	€	<u>21.540,00</u>
Totale somme a disposizione	€	66.765,00
<u>Importo totale progetto</u>	€	500.000,00

- che in data 26/09/2018 è stato stipulato il Contratto d'Appalto a Reg. n. 241 in atti, con successiva consegna dei lavori il giorno 10/12/2018 (come da verbale agli atti depositato);

Verificato che **i lavori in questione sono stati regolarmente ultimati i data 18/07/2019, come da verbale del 06/08/2019 del D.L.**, nel pieno rispetto del termine utile contrattuale debitamente prorogato al 19/07/2019, giusta provvedimento del RUP del 30/05/2019;

Dato atto che con successiva, propria **Determinazione Dirigenziale n. 243 del 15/04/2020** in atti, **si approvavano gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori di cui trattasi, regolarmente eseguiti dalla sopracitata ditta appaltatrice "E.CO.TEC." s.r.l., per l'importo finale di Euro 433.049,45** (oneri della sicurezza inclusi ed I.V.A. esente);

Dato altresì atto che **nell'ambito di tale progetto sono state liquidate anche le seguenti spese e precisamente:**

- a)- quanto ad € 225,00 per il pagamento della quota ANAC, giusta mandato n. 7588 del 29/10/2018 in atti (vedasi Determinazione Dirigenziale n. 698 del 13/09/2018 in atti);
- b)- quanto ad € 7.292,72 (IVA 22% inclusa) quale pagamento delle competenze al geom. Vico Andrea per l'incarico di "Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" ex Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm., giusta mandato n. 5393 del 24/09/2019 in atti (Incarico affidato con Determinazione Dirigenziale settore 2, n. 268 del 18/04/2018 pure in atti);
- c)- quanto ad € 4.961,00 (IVA 22% inclusa) quale pagamento delle competenze all'Ing. Claudio Dolcini, per l'incarico di "Collaudatore tecnico-amministrativo e statico", giusta mandati nn. 2616 - 2617 del 22/06/2020 in atti (Incarico affidato con Determinazione Dirigenziale settore 2, n. 619 del 12/08/2019 pure in atti);
- d)- quanto ad € 1.268,80 (IVA 22% inclusa) quale pagamento delle competenze all'Ing. Cevoli Mauro, per l'incarico di "Supporto nella redazione della relazione finale a strutture ultimate", giusta mandato n. 103 del 19/01/2021 in atti (Incarico affidato con Determinazione Dirigenziale settore 5, n. 298 del 11/05/2020 in atti);
- e)- quanto ad € 6.848,41 quale quota per incentivi di progettazione ex art. 113 Dlgs. n. 50/2016, giusta mandati nn. 2832 - 2833 del 23/06/2020 in atti (vedasi Determinazione Dirigenziale settore 5, n. 378 del 16/06/2020 pure in atti);

TOTALE IMPORTO FINALE DI PROGETTO (a+b+c+d+e): € 453.645,38;

Preso e dato atto, quindi, che sul correlativo e sopracitato finanziamento regionale di complessivi € 500.000,00 si è registrata un'economia finale di € 46.354,62 (€ 500.000,00 – € 453.645,38);

Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione dei rapporti economici tra Regione e Comune in merito al progetto di cui trattasi ai sensi delle LL.RR. n. 11/83 e n. 29/85, inerenti i lavori pubblici di interesse regionale, dando che, per quanto sopra esposto, il q.e.p. viene definitivamente assestato nell'ammontare complessivo di € 453.645,38 ripartito come segue:

a)- Lavori eseguiti in appalto dalla ditta "E.CO.TEC." s.r.l. (IVA esente)	€ 433.049,45
b)- Somme a disposizione:	
- quota contributo ANAC	€ 225,00
- quota geom. Vico Andrea per l'incarico di "Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" ex Dlgs. n. 81/2008 (IVA inclusa)....	€ 7.292,72
- quota Ing. Claudio Dolcini, per l'incarico di "Collaudatore tecnico-amministrativo e statico" (IVA inclusa).....	€ 4.961,00
- quota Ing. Cevoli Mauro, per l'incarico di "Supporto nella redazione della relazione finale a strutture ultimate" (IVA inclusa).....	€ 1.268,80
- quota incentivi di progettazione ex art. 113 Dlgs. n. 50/2016	€ 6.848,41
TOTALE IMPORTO FINALE DI PROGETTO	€ 453.645,38

Ritenuto, pertanto, di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna "Servizio Commercio e Turismo" a totale chiusura "tecnico-contabile" del progetto in questione;

Visto l'art. 14 della L. R. n. 29/1985;
Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127;
Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di approvare la definizione dei rapporti economici tra Regione Emilia Romagna e Comune di Cattolica, per i **"LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA – 2° STRALCIO"** citati in premessa – (CUP: G64B16000020002), di cui al Programma Regionale Opere Portuali ex L.R. n. 11/83 - anno 2017 stralcio, dando atto che l'ammontare definitivo delle spese sostenute in merito al succitato progetto risulta di complessivi € 453.645,38 ripartito come riportato in premessa;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna: "Servizio Commercio e Turismo", dando atto che, come pure esposto in premessa, nell'ambito del suddetto finanziamento regionale di € 500.000,00 si è registrata un'economia finale di € 46.354,62 (€ 500.000,00 – € 453.645,38);

- di dare altresì atto, che in sede di riaccertamento dei residui, le previsioni di stanziamento di bilancio saranno debitamente adeguate come segue:

a)- riduzione dell'attuale accertamento n. 191 di € 500.000,00 sul cap. E. 918000 "Contributo Regionale per realizzazione molo di levante" del bilancio 2018 (p.d.c. 4.02.01.02.001) per l'anzidetta economia di € 46.354,62 assestandolo quindi a definitivi € 453.645,38;

b)- riduzione dell'impegno n. 638 del bilancio 2021 sul cap. 11144001 "REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (CTR. RER - E. CAP. 918)" - (piano dei conti 2.02.01.09.011), per la quota di € 46.354,62 in quanto economia di progetto;

- di individuare nel dr. Gastone Mentani, funzionario amministrativo del settore 5, il responsabile del procedimento per gli adempimenti derivanti e/o conseguenti alla presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Di Supporto
Settore 05

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 02/09/2021

Firmato
Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)