



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 753 DEL 24/09/2021

II.A.1 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LOTTO 1 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLISTICA "PARCO DELLA PACE" - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 22.10.2020 è stato approvato il **progetto definitivo/esecutivo** redatto dai tecnici dei Lavori Pubblici relativo all'“**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO ANNI 2021-2023**”, per un importo lordo complessivo di **€ 6.500.000,00** di cui **€ 5.200.000,00** per lavori in appalto (importo da porre a base di gara € 5.025.000,00, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 175.000,00) ed € 1.300.000,00 per somme a disposizione (**CUP G67H20001550004**), ripartito come dal seguente quadro economico di spesa:

Lavori in appalto

a) Lavori Stradali	€.	3.091.000,00
b) Lavori Edili	€.	1.153.500,00
c) Lavori di dragaggio	€.	780.500,00
Oneri per la sicurezza	€.	175.000,00

Totale in appalto	€.	5.200.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. 22% su lavori a) e b)	€.	933.790,00
Quota per incentivi 2% su appalto	€.	104.000,00
Quota incarichi sicurezza in corso di esecuzione	€.	60.000,00
Imprevisti, opzioni di estensione	€.	202.210,00

Totale somme a disposizione	€.	1.300.000,00

TOTALE PROGETTO	€.	6.500.000,00

- che, a seguito di apposita gara d'appalto a procedura aperta espletata ai sensi dell'art. 60, comma 1 e dell'art. 54 comma 4 lett a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (accordo quadro concluso con più operatori economici), con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 21/01/2021, in atti, sono stati approvati i relativi verbali di gara, aggiudicando in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) detto appalto come segue (C.I.G. Padre: 8482198339):

- **(Affidamento A)** 1° classificato, per un importo massimo di € 3.120.000,00 (ossia il 60% dell'importo dell'accordo quadro posto a base di gara) - **(giusta Contratto Rep. n. 323 stipulato in data 11/02/2021)** al R.T.I. composto da:
 - **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) P.I. 01615190400**
Via Flaminia n. 171 – Rimini
 - **Società “La Dragaggi S.r.l.” (Mandante), P.I. 02499550271**

- **(Affidamento B)** 2° classificato, per un importo massimo di € 2.080.000,00 (ossia il 40% dell'importo dell'accordo quadro posto a base di gara) - **(giusta Contratto Rep. n. 324 stipulato in data 12/02/2021)** al R.T.I. composto da:
 - **“Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)” (Mandatara) P.I. 00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini**
 - **Società “F.lli Ottaviani S.r.l.” (Mandante) – P.I. 01266020419**
 - **Società “Canghiari Costruzioni S.r.l.” (Mandante) – P.I. 00658420419**
 - **Società “E.co.tec. S.r.l.” (Mandante), P.I. 01856830409**

- che con successiva deliberazione della della Giunta Comunale n. 182 del 17/12/2020 si procedeva ad approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo alla **“REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLISTICA – PARCO DELLA PACE”** redatto dallo STUDIO TECNICO MARCO GAUDENZI & ASSOCIATI ARCHITETTURA E DESIGN di Pesaro, dell'importo complessivo di €. **300.000,00** ripartito come segue:

A) – LAVORI IN APPALTO

- Lavori	=	€.	252.005,96
- Oneri per la sicurezza	=	€.	5.142,98

TOTALE LAVORI IN APPALTO	=	€.	257.148,94

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 10% su lavori in appalto (€. 257.148,94)	=	€.	25.714,89
---	---	----	-----------

- Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	=	€.	5.142,98
- spese tecniche imprevisti e costi accessori	=	€.	11.993,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	=	€.	42.851,06

TOTALE PROGETTO	=	€.	300.000,00

VISTA la successiva propria determinazione dirigenziale n. 225 del 09/04/2021 in atti, con la quale, in adesione all'anzidetto "ACCORDO QUADRO TRIENNALE" è stato formalizzato l'affidamento dei sopracitati lavori di "LOTTO 1 (REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLISTICA "PARCO DELLA PACE")" al predetto R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da "Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)" (Mandataria) P.I. 01615190400 Via Flaminia n. 171 – Rimini e Società "La Dragaggi S.r.l." (Mandante), P.I. 02499550271 per l'importo di **€. 257.148,94** (compreso oneri per la sicurezza € 5.142,98) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad **€ 282.863,83 – CIG derivato 86337847F1;**

DATO ATTO che per i lavori di cui trattasi all'interno del "Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)" è stata individuata l'IMPRESA MATTEI Lavori Edili Stradali S.R.L. - VIA CASETTI N. 760 – VERUCCHIO (RN) - P.IVA 02013670407;

VISTO, altresì, lo schema di contratto attuativo prot. n. 12818/21 del 12/04/2021 in atti, che, tra l'altro, determinava il tempo utile di fine lavori in giorni 120 dalla loro consegna;

DATO QUINDI ATTO che i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno **12 aprile 2021** come da rispettivo verbale, e che ai sensi dell'art. 3 del predetto contratto attuativo dovevano compiersi in giorni 120 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenute entro e non oltre il giorno 12/08/2021;

- che con successiva Deliberazione di Giunta n. 70 del 06/05/2021 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera, aggiornando l'importo contrattuale in diminuzione dei lavori in appalto che passa da **€. 257.148,94** ad **€. 244.420,55**, procedendo all'assestamento del quadro economico progettuale come segue:

A) - LAVORI IN APPALTO

- Lavori	=	€.	287.833,30
- LAVORI IN APPALTO soggetti a ribasso	=	€	282.690,32
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	=	€	5.142,98
- Ribasso del 15,357% su €. 282.690,32	=	€	- 43.412,75
- IMPORTO NETTO	=	€	239.277,57
- Oneri per la sicurezza	=	€.	5.142,98

TOTALE LAVORI IN APPALTO	= €.	244.420,55
B) - <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
- I.V.A. 10% su lavori in appalto (€. 244.420,55)	= €.	24.442,05
- Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	= €.	5.142,98
- Quota coordinatore per la sicurezza	= €.	1.656,92
- Quota imprevisti e costi accessori	= €.	24.337,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	= €.	55.579,45
TOTALE PROGETTO	= €.	300.000,00

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 09 agosto 2021**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (Ing. Giulia Magnani);

VISTO che il sopracitato Direttore Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 244.420,55** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO, altresì, che **in data 30.08.2021 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 30.08.2023**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera al predetto R.T.I. sono stati corrisposti DUE CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai DUE S.A.L. emessi, per un ammontare complessivo di netti **Euro 243.100,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 1.320,55 + IVA 10%= € 1.452,60 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che il predetto R.T.I. in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stato obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti;

VERIFICATO che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dal R.T.I. appaltatrice in sede di aggiudicazione, giusta polizza assicurativa n. 1710.00.27.2799807696 del 26.01.2021 emessa dalla Compagnia di Assicurazione SACE BT S.P.A. – Agenzia di

Cesenatico (FC);

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO ANNI 2021-2023” - LOTTO 1 (REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLISTICA “PARCO DELLA PACE”) - (CUP G67H20001550004), affidati al R.T.I. 1° CLASSIFICATO “Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) P.I. 01615190400 Via Flaminia n. 171 – Rimini, ed eseguiti dalla ditta consorziata IMPRESA MATTEI Lavori Edili Stradali S.R.L. - VIA CASETTI N. 760 – VERUCCHIO RN - P.IVA 02013670407, per l'importo definitivo di € 244.420,55 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 10% - (CIG derivato: 86337847F1);**

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 30/08/2021 dall'Ing. Giulia Magnani quale D.L., nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” nonché dalla ditta consorziata esecutrice dei lavori e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 30/08/2023, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;**

4)- **di liquidare e pagare quindi al sopracitato “R.T.I.” (ditta consorziata esecutrice dei lavori IMPRESA MATTEI Lavori Edili Stradali S.R.L. - VIA CASETTI N. 760 – VERUCCHIO RN - P.IVA 02013670407) , la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 1.320,55 + IVA 10%= € 1.452,60 con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 9338005 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. AVANZO)” del bilancio di previsione 2021 – impegno 764 - codice Siope/Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.016**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi

finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti corrente dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dal R.T.I. appaltatrice in sede di aggiudicazione, giusta polizza assicurativa n. 1710.00.27.2799807696 del 26.01.2021 emessa dalla Compagnia di Assicurazione SACE BT S.P.A. – Agenzia di Cesenatico (FC);

7)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 24/09/2021

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)