



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 56 DEL 03/02/2022

LOTTO II.A.5 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI
MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED
ESCAVAZIONE PORTO - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA
FOSCOLO - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA'
FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20/05/2021 si procedeva ad approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo alla “ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LOTTO II.B.4 – II.A.5 NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI – VIA CATTANEO 2° STRALCIO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FOSCOLO” redatto dal geom. Fabio Rossini Funzionario Tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di €. 375.000,00;

- che con determinazione n. 531 del 15.07.2021, in adesione all'anzidetto “ACCORDO QUADRO TRIENNALE” è stato formalizzato l'affidamento dei sopracitati lavori di “LOTTO IIA5 (RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN VIA FOSCOLO)” al predetto R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da “Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) P.I. 01615190400 Via Flaminia n. 171 – Rimini e Società “La Dragaggi S.r.l.” (Mandante), P.I. 02499550271 per l'importo di €. 104.000,00 (compreso oneri per la sicurezza € 2.747,65) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 126.880,00 – CIG derivato 8749527218;

VISTO, altresì, lo schema di contratto attuativo mediante scambio di lettere commerciali del 14/09/2021 in atti, che, tra l'altro, determinava il tempo utile di fine lavori in giorni 60 dalla loro consegna;

DATO QUINDI ATTO che:

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 06 settembre 2021 come da rispettivo verbale, e che ai sensi dell'art. 3 del predetto contratto attuativo dovevano compiersi in giorni 60 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenute entro e non oltre il giorno 04/11/2021;

- con determinazione n. 1026 del 17.12.2021 si è approvata una perizia di variante suppletiva che ha elevato l'importo contrattuale da € 104.000,00 ad € 116.580,97 oltre Iva di legge;

- che i lavori sono stati sospesi dal 22.10.21 al 20.12.2021 per interferenze di natura tecnica che sono state risolte a seguito della perizia di variante sopra richiamata;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale in data 23 dicembre 2021, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (Geom Antonella Villa);

VISTO che il sopracitato Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 116.580,97 (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22%;

VISTO, altresì, che in data 10.01.2022 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 10.01.2024, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera al predetto R.T.I. è stato corrisposto DUE CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi a DUE S.A.L. emessi, per un ammontare complessivo di netti Euro 115.900,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 680,97 + IVA 22%= € 830,78 che si ritiene di poter liquidare a saldo, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che il predetto R.T.I. in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stato obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti;

VERIFICATO che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato D.Lgs. n. 50/2016, già costituita per la durata dell'intero Accordo Quadro triennale da parte del R.T.I. appaltatrice in sede di aggiudicazione, giusta polizza assicurativa n. 1710.00.27.2799807696 del 26.01.2021 emessa dalla Compagnia di Assicurazione SACE BT S.P.A. – Agenzia di Cesenatico (FC);

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO – LOTTO IIA5 RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FOSCOLO) - (CUP G67H20001550004) (CIG derivato 8749527218), affidati al R.T.I. 1° CLASSIFICATO “Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) P.I. 01615190400 Via Flaminia n. 171 – Rimini, per l'importo definitivo di € 116.580,97 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 10/01/2022 dal Geom. Antonella Villa quale D.L., nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 10/01/2024, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- di liquidare e pagare quindi al sopracitato “R.T.I.” , la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 680,97 + IVA 22%= € 830,78 con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 9937001 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.ALIENAZIONI - E. CAP. 825) ”, Impegno di spesa 860 -1 del bilancio di previsione 2021 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti corrente dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita per tutta la durata dell'accordo quadro dal R.T.I. appaltatrice in sede di aggiudicazione, giusta polizza assicurativa n. 1710.00.27.2799807696 del 26.01.2021 emessa dalla Compagnia di Assicurazione SACE BT S.P.A. – Agenzia di Cesenatico (FC);

7)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 03/02/2022

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)