



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 135 DEL 23/02/2022

LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI - 2° STRALCIO ESECUTIVO (2° PIANO E SALA CONSILIARE) - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 94 del 12/02/2021 si affidava all'ing. Muscioni Claudio con Studio in Via Romagna n. 15 Novafeltria (RN), Cod. Fiscale: MSCCLD61T05Z602I-P.IVA n. 01298460419, l'incarico professionale per la redazione della progettazione DEFINITA/ESECUTIVA relativa alla "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E RILEVATORI ANTINCENDIO, DI PALAZZO MANCINI", per l'importo di € 8.881,60 (contributi previdenziali e IVA inclusi);

- che l'ing. Muscioni Claudio in data 19/04/2021 con prot. 13796 consegnava il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO dei suddetti lavori dell'importo complessivo di € **401.906,94**;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 03/06/2021 si procedeva ad approvare il progetto relativo ai "LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO GENERALE IN LINEA TECNICA" redatto dal predetto Ing. Muscioni Claudio dell'importo complessivo di € **401.906,94 (CUP G63I21000000004)** ripartito come segue:

A) – LAVORI IN APPALTO

Lavori previsti in computo metrico	€.	348.307,89
- Oneri per la sicurezza	= €.	6.966,76
TOTALE LAVORI IN APPALTO	= €.	355.274,05

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 10% su lavori in appalto (€ 355.274,05)	= €.	35.527,41
- Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	= €.	7.105,49
- Incarico sicurezza in fase di esecuzione	= €.	4.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	= €.	46.632,89

TOTALE PROGETTO = €. 401.906,94

- che con successiva propria Determinazione Dirigenziale n. 632 del 18/08/2021 in atti ed alla quale pure si rimanda, si è proceduto alla richiesta ed esame di preventivi offerta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione), convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, **aggiudicando in via definitiva i lavori relativi al “2° STRALCIO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI - 2° PIANO E SALA CONSILIARE”** alla ditta **2G Impianti di Esposito Assunta con sede in Sant’Egidio del Monte Albino (SA) P.iva 05680230652** per un importo di **€ 35.500,00 + € 1.500,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) = € 37.000,00 oltre IVA 10% = € 40.700,00 - (CIG: ZD932B96DF);**

- che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'assestamento del quadro economico progettuale come segue:

A) – LAVORI IN APPALTO

Lavori previsti in computo metrico	=	€.	35.500,00
- Oneri per la sicurezza	=	€.	1.500,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	=	€.	37.000,00

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 10% su lavori in appalto	=	€.	3.700,00
-----------------------------------	---	----	----------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	=	€.	3.700,00

TOTALE PROGETTO = €. 40.700,00

VISTO, altresì, lo schema di lettera commerciale Protocollo N.O033699/2021 del 31/08/2021, in atti;

DATO QUINDI ATTO che **i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 09 settembre 2021** come da rispettivo verbale, e, che, come indicato nella suddetta lettera commerciale i lavori dovevano compiersi in giorni 45 naturali e consecutivi, con ultimazione degli stessi, entro e non oltre il giorno 20.10.2021;

- che i lavori sono stati parzialmente sospesi limitatamente alle opere previste nei locali del primo piano lato Rimini dal 11 ottobre 2021 al 06 dicembre 2021, pari a giorni 56 (per consentire all'impresa edile l'ultimazione delle lavorazioni nella sala consiliare e nei locali adiacenti), cosicchè l'ultimazione dei lavori stessi veniva stabilita per il giorno 14 dicembre 2021;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 13 dicembre 2021;**

VISTO che il Direttore Lavori incaricato ing. Muscioni Claudio, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi in data 10/01/2022**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 36.993,86** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA ;

VISTO, altresì, che **in data 31.01.2022 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 31/01/2024**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta ditta sono stati corrisposti due CERTIFICATI DI PAGAMENTI relativi a due S.A.L. emessi, per un ammontare complessivo di **Euro 36.808,89 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 184,97 (oltre IVA), che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che la predetta ditta in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti;

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE del “2° STRALCIO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI - 2° PIANO E SALA CONSILIARE” (CUP G63I21000000004), affidati alla ditta 2G Impianti di Esposito Assunta con sede in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) P.Iva 05680230652 per un importo di € 35.500,00 + € 1.500,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) = € 37.000,00 oltre IVA 10% = € 40.700,00 - (CIG: ZD932B96DF);**

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 31/01/2022** dall'incaricato Ing. Muscioni Claudio quale D.L., nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata ditta esecutrice dei lavori e vistato dal RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 31/01/2024**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare quindi al sopracitata ditta 2G Impianti di Esposito Assunta con sede in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) P.iva 05680230652**, la residua **rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 184,97 oltre IVA 10% = € 203,47** con relativa imputazione di spesa sul Capitolo **7200005** "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN CON CONCESSIONI EDILIZIE)" del bilancio di previsione **2021** – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.002 – (impegno 1215- r.p. 2021);

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti corrente dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Per. Ind. Marco Vescovelli P.O. del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

7)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Di Supporto
Lavori Pubblici

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 23/02/2022

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)