



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 816 DEL 21/10/2022

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PASSEGGIATA DI
PONENTE TRATTO COMPRESO TRA VIA KANDINSKIJ ED IL TORRENTE
VENTENA, NONCHÉ TUTTE LE VIE TRAVERSE FINO A VIA CARDUCCI -
APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

-che con la deliberazione di G.C. n. 105 del 15.07.2021 si procedeva ad approvare il PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO redatto dal Per. Ind. Luca Castellani, istruttore tecnico del Settore 5 relativo ai **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIE ALLENDE, DELLE MAGNOLIE FIUME, MAZZINI E XX SETTEMBRE, DEL PRETE, INDIPENDENZA, EMILIA ROMAGNA” (CUP G69J21000340001)** per un importo complessivo di **€ 180.000,00** di cui **€ 143.874,11** per lavori in appalto (€ 140.190,00 per lavori in appalto soggetti a ribasso, ed € 3.684,11 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 36.125,89 per somme a disposizione, **finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 11 novembre 2020 - ulteriori contributi ai Comuni per l’annualità 2021**, ai sensi ed effetti dell’art. 1, comma 29 legge n. 160/2019, per investimenti di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico compresa la pubblica illuminazione, **giusta accertamento n. 325/2021 cap. E. 950004**;

- che con successiva propria Determinazione Dirigenziale n. 692 del 02/09/2021 in atti ed alla quale pure si rimanda, si è proceduto alla richiesta ed esame di preventivi offerta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione), aggiudicando in via definitiva i lavori in parola alla ditta MENOWATT GE SPA - Via Bolivia 55 – GROTTAMMARE (AP) – P.IVA 01384070445, per un importo di € 87.798,11 (compreso oneri per la sicurezza € 3.684,11) oltre I.V.A. 22% per totale complessivo di € 107.113,69 - (CIG: 8883362E37);

DATO ATTO che i lavori in questione sono stati consegnati il giorno 14/09/2021 (come da verbale agli atti depositato), e, sono stati conclusi in data 27/01/2022 (nel pieno rispetto del termine utile contrattuale dovevano compiersi in giorni 150 naturali e consecutivi);

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 207 del 23/03/2022 con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e le risultanze della contabilità finale dei lavori in appalto, per complessivi € 87.720,50 oltre IVA, con un residuo credito a suo favore della ditta appaltatrice di € 420,50 + IVA 22% = € 513,01 (da liquidare a saldo), determinando un’economia di € 94,68 sull’impegno 685/1 – cap 9971003 del bilancio 2022, come da Q.T.E. così ripartito:

A)- LAVORI IN APPALTO

Lavori	€. 84.036,39
Oneri per la sicurezza	€. 3.684,11

TOTALE LAVORI IN APPALTO	----- €. 87.720,50
 <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
I.V.A. 22% su €. 87.720,50	€. 19.298,51
Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€. 2.877,48
Quota ANAC	€. 30,00
Quota incarico coordinatore sicurezza	€. 1.434,65
Ulteriori interventi di efficientamento energetico – impr. e arr.	€. 68.638,86
SOMME A DISPOSIZIONE	----- €. 92.279,50 -----
TOTALE PROGETTO	€. 180.000,00 =====

RICHIAMATA quindi la delibera della Giunta Comunale n. 66 del 21/04/2022 con la quale, in considerazione delle economie riscontrate a conclusione dei lavori principali, è stato approvato il progetto **DEFINITO-ESECUTIVO dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PASSEGGIATA DI PONENTE TRATTO COMPRESO TRA VIA KANDINSKIJ ED IL TORRENTE VENTENA, NONCHÉ TUTTE LE VIE TRAVERSE FINO A VIA CARDUCCI** dell'importo complessivo di **€ 68.638,86**;

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 332 del 10/05/2022 con la quale si procedeva ad affidare i predetti lavori alla **Ditta ANTONIOLI Srl – Via Del Lavoro 11 – RICCIONE (TN) – P.IVA 03913800409**, per un importo di **€ 35.855,8 + oneri per la sicurezza € 1.508,41= 37.364,21** oltre IVA 22% = **€ 45.584,34** – codice CUP **G69J21000340001** - codice CIG **ZB636238A6**;

DATO ATTO che **i lavori in questione sono stati consegnati il giorno 20/06/2022** (come da verbale agli atti depositato), e, che, a termine di contratto i lavori dovevano compiersi entro e non oltre il giorno **02.07.2022**;

- che la conclusione dei lavori, tenuto conto dell'avvenuta sospensione dei lavori dal 30 giugno 2022 al 18 Luglio 2022 (come da relative verbali di sospensione e ripresa), è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 01/08/2022**, come da relativo verbale agli atti depositato presso l'ufficio del D.L. (geom. Maurizio Medei);

VISTO ora, che il sopraccitato tecnico comunale quale Direttore Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 37.364,21** (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che **in data 15.09.2022 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 15.09.2024**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice è stato corrisposto l'acconto del 30% (sull'importo contrattuale di € 37.364,21) e n. 1° SAL, per un ammontare complessivo **di Euro 37.109,26 (iva esclusa) determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 254,95 + IVA 22% = € 311,04 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Verificato altresì che la ditta appaltatrice in riferimento alla Legge n. 136/2010 è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è già stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti;

Ritenuto inoltre **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 21.671,24** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 112698952 emessa il 23.05.2022 da “Gruppoama – agenzia di Pesaro”** ;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare le premesse quale parte integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PASSEGGIATA DI PONENTE TRATTO COMPRESO TRA VIA KANDINSKIJ ED IL TORRENTE VENTENA, NONCHÉ TUTTE LE VIE TRAVERSE FINO A VIA CARDUCCI” (CUP G69J21000340001)**, eseguiti dalla ditta esecutrice **ANTONIOLI Srl – Via Del Lavoro 11 – RICCIONE (TN) – P.IVA 03913800409**, per un importo di € 35.855,8 + oneri per la sicurezza € 1.508,41 = 37.364,21 oltre IVA 22% = € 45.584,34 – codice CUP G69J21000340001 - codice CIG ZB636238A6;

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 15/09/2022** dal geom. Maurizio Medei, Istruttore Tecnico del

Settore 5, quale D.L., nonché vistato sia dalla ditta appaltatrice sia dal sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 15/09/2024**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare**, quindi a favore della succitata società appaltatrice, **la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 254,95 + IVA 22% = € 311,04 con relativa imputazione di spesa sul cap. 9971003 “OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (fin. con Decreto Crescita) ” del bilancio di previsione 2022 (r.p. impegno 1093 anno 2021) - p.d.c. 2.03.01.01.999;**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del rispettivo conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge;

6)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 21.671,24** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 112698952 emessa il 23.05.2022 da “Gruppoama – agenzia di Pesaro” ;**

7)- di individuare nella persona del sottoscritto Per. Ind. Marco Vescovelli, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della residua anzidetta spesa d'appalto.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 21/10/2022

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

