



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 805 DEL 19/10/2022

LAVORI PER "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA - NUOVA PISTA CICLABILE TORCONCA - CUP G67H21016680006" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PRESO ATTO che nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2022/2024" approvato con delibera di C.C. n. 70 del 30.12.2021 era prevista alla voce n. 13 dell'elenco annuale 2022 l'opera di "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE TORCONCA" CUP G67H21016680006;

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 96 del 30.05.2022, è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Giulia Magnani, Istruttore Tecnico del Settore 5, relativo ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE TORCONCA – CUP G67H21016680006" per un importo complessivo di €. 100.000,00 di cui euro 86.600,00 per lavori ed euro 13.400,00 per somme a disposizione, ripartito come dal seguente quadro economico di spesa:

A – LAVORI IN APPALTO

Opere stradali	€. 50.290,89
Pubblica illuminazione	€. 31.528,70
Segnaletica stradale	€. 2.250,83

Lavori da computo metrico	€. 84.070,42
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 2.529,58

Totale lavori in appalto	€. 86.600,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE

Iva al 10% (su €. 86.600,00)	€. 8.660,00
Quota per incentivi	€. 1.732,00
Quota per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€. 1.021,19
Quota per imprevisti	€. 1.986,81

Totale somme a disposizione	€. 13.400,00

- che con determinazione dirigenziale n. 403 del 01.06.2022 si aggiudicava definitivamente, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 l'appalto dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE TORCONCA - CUP G67H21016680006" CIG – 9245037DDE alla ditta "Impresa Pozzi Raffaele di Pozzi Telemaco & C. S.a.s." con sede a Rimini in Via Popilia n. 319 P.Iva 04188230405 la quale ha offerto un importo netto dei lavori di €. 82.809,36 a cui si aggiungono €. 2.529,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di €. 85.338,94, assestando come segue il quadro economico:

A – LAVORI IN APPALTO

Opere stradali	€. 49.536,53
Pubblica illuminazione	€. 31.055,77
Segnaletica stradale	€. 2.217,07

Lavori da computo metrico	€. 82.809,36
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 2.529,58

Totale lavori in appalto	€. 85.338,94

B – SOMME A DISPOSIZIONE

Iva al 10% (su €. 85.338,94)	€. 8.533,89
Quota per incentivi	€. 1.732,00
Quota per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€. 1.021,19
Quota per imprevisti	€. 3.373,97

Totale somme a disposizione	€. 13.400,00

VISTO, altresì lo schema di contratto attuativo prot. n. 20874 del 01.06.2022 formalizzato con Comunicazione di accettazione prot. 20928 del 01.06.2022 in atti, che, tra l'altro, determinava il tempo utile di fine lavori in giorni 90 dalla loro consegna;

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 20 Giugno 2022** come da rispettivo verbale, e che come indicato all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto e richiamato nel Contratto, i lavori dovevano compiersi in 90 giorni naturali e consecutivi, cos' che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno 18.09.2022;

- che i lavori sono stati sospesi dal 26.07.2022 al 20.09.2022 come risulta dai relativi verbali, per cui dovevano essere ultimati il giorno 14.11.2022;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 30 Settembre 2022**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (Ing. Giulia Magnani);

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili**

relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 85.338,94** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO altresì che **in data 13.10.2022 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 13.10.2024**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta ditta sono stati corrisposti DUE CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai DUE S.A.L. emessi, per un ammontare complessivo di netti **euro 84.900,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 438,94 + IVA 10% = €. 482,83** che si ritiene di poter liquidare a saldo, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che la predetta ditta appaltatrice in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stato obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

RITENUTO inoltre **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di euro 8.533,89** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato D.Lgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 11.191 emessa il 25.05.2022 da BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa** agenzia di Rimini.

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi a "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA – NUOVA PISTA CICLABILE TORCONCA – CUP G67H21016680006" eseguiti da "Impresa Pozzi Raffaele di Pozzi

Telemaco & C. S.a.s.” con sede a Rimini in Via Popilia n. 319 Piva 04188230405la quale ha offerto un importo netto dei lavori di €. 82.809,36 a cui si aggiungono €. 2.529,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di €. 85.338,94 oltre iva al 10% - CIG 9245037DDE;

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 13.10.2022** dall’Ing. Giulia Magnani quale D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata ditta e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell’art. 102, 3° comma – D.Lgs. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 13.10.2024**, dando atto a tal proposito che, nell’arco di tale periodo, l’appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare quindi alla sopracitata ditta, la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell’importo di euro 438,94 + IVA 10% = €. 482,83 , con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 9937005 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. CTR. RER – E. CAP. 915001)” del bilancio di previsione 2022 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012 – (impegno 1024-2);**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell’art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto, si autorizza, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della cauzione definitiva di euro 8.533,89 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato D.Lgs. n. 50/2016, giusta polizza fidejussoria n. 11.191 emessa il 25.05.2022 da BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa agenzia di Rimini.

7)- di dare atto che ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Per. Ind. Marco Vescovelli del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 19/10/2022

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)