



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1004 DEL 15/12/2022

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA "CARPIGNOLA" CUP: G69E19001090001 CIG: 9117195353 - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

### VISTO:

- che con la deliberazione n. 26 del 24.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA" per un importo complessivo di € 581.200,00 di cui euro 442.831,50 per lavori ed euro 130.368,50 per somme a disposizione CUP: G69E19001090001;

- che con determina n. 248 del 08.04.2022 si è aggiudicato definitivamente, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 l'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA" CUP: G69E19001090001 e CIG: 9117195353 al consorzio "CO.PRO.LA. CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO", con sede in Senigallia (AN) - C.F. e P.1.: 02513990420 il quale ha offerto un importo netto dei lavori di € 362.594,86 a cui si aggiungono € 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi un importo complessivo contrattuale di € 370.594,86;

- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 11.05.2022 rep .n. 383 per un importo contrattuale di € 370.594,86 comprensivo di € 8.000,00 per oneri della sicurezza;

### DATO ATTO:

- che i lavori sono stati consegnati il giorno 06/06/2022 come da rispettivo verbale, e che ai sensi dell'art. 4 del contratto d'appalto dovevano compiersi in giorni 84 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno 28.08.2022;

- che è stata concessa una proroga di 10 giorni e pertanto il nuovo termine contrattuale di ultimazione veniva fissato per il 07/09/2022;

- che il consorzio "CO.PRO.LA. CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO", con sede in Senigallia (AN) - C.F. e P.1.: 02513990420 ha comunicato l'affitto del ramo di azienda al Consorzio EDIL.ART con sede in Senigallia (AN) via Bovio

n. 1 P.IVA 02923150425 così come risulta dal contratto stipulato presso il Notaio Menghini rep. 461 Racc. 279;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale del 07.09.2022, come da relativo verbale redatto dal D.L. Ing. Mauro Cevoli;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Mauro Cevoli, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 370.594,86 (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO che il collaudatore Ing. Mauro Cevoli ha presentato la documentazione relativa al Certificato di regolare esecuzione datato 06/12/2022 da cui risulta che

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 370.594,86 oltre IVA al 10%;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 370.594,86 a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a euro 368.741,88 resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 1.852,97 oltre all'I.V.A 10%;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

VERIFICATO che in corso d'opera alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti tre CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai tre S.A.L. emessi, per un ammontare complessivo di netti euro 368.741,88 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 1.852,97 + IVA 10% = €. 2.038,28 che si ritiene di poter liquidare a saldo, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

RITENUTO di procedere allo svincolo delle suddette polizze:

- cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. B.2022.1159763 emessa dalla Compagnia di Assicurazione "Accelerant Insurance Europe SA/NV" in data 21.04.2022 per un importo di euro 33.574,04;

- polizza assicurativa CAR n. 1004559000058 di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo di €. 370.594,86 emessa dalla Compagnia di Assicurazione "Bene Assicurazioni S.p.A." in data 22.04.2022;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

## D E T E R M I N A

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2) di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA G69E19001090001 e CIG: 9117195353 al Consorzio EDIL.ART con sede in Senigallia (AN) via Bovio n. 1 P.IVA 02923150425 per l'importo di €. 370.594,86 (compreso oneri per la sicurezza € 8.000,00) oltre IVA 10% ;

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 06/12/2022 dall'Ing. Mauro Cevoli quale Direttore dei Lavori nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dall'operatore economico sopra indicato e vistato dal RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3° comma – D.Lgs. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, quindi al 06.12.2024, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- di liquidare e pagare al Consorzio EDIL.ART la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro 1.852,97 + IVA 10% = € 2.038,28, con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 6511001 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE (FIN. CTR. REGIONALE - E. CAP. 921001 e 903007)” del bilancio di previsione 2022 codice siope/ Piano dei conti finanziario: 1.2.2.02.09.99 (impegno 884-0);

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze:

- cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. B.2022.1159763 emessa dalla Compagnia di Assicurazione “Accelerant Insurance Europe SA/NV” in data 21.04.2022 per un importo di euro 33.574,04;

- polizza assicurativa CAR n. 10045590000058 di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo di €. 370.594,86 emessa dalla Compagnia di Assicurazione “Bene Assicurazioni S.p.A.” in data 22.04.202;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

8) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 15/12/2022

Firmato  
*Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)