



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 94 DEL 10/02/2023

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE ANNUALITA' 2022 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" FONDO M2C4 I 2.2 CUP G62E22000050006 - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

-che con deliberazione di G.C. n. 135 del 11/08/2022 si procedeva ad approvare il PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO redatto dal geom. Medei Maurizio,, istruttore tecnico del Settore 5 relativo al **“PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - ANNUALITÀ 2022 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU” FONDO M2C4 I 2.2 CUP G62E22000050006** per un importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 71.400,00 per lavori in appalto (€ 69.325,00 per lavori in appalto soggetti a ribasso, ed € 2.075,00 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 18.600,00 per somme a disposizione, **finanziato** mediante l'utilizzo delle risorse a valere sul **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA “Finanziato dall’Unione Europea . Next Generation EU” - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (giusta accertamento n. 322/2022 cap. E. 950004 – dd 591 del 01/08/2022);**

- che è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

- che con successiva propria Determinazione Dirigenziale n. 694 del 06/09/2022 si è proceduto alla richiesta ed esame di preventivi offerta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito nella L. 120/2020), come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), **aggiudicando in via definitiva i lavori in parola alla**

ditta **SAMPAOLESI TULLIO S.r.l.** - Via Flaminia n. 136 - 47923 RIMINI P.IVA 00805370400, per l'importo di € 52.944,99 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 64.592,89 – **(CUP G62E22000050006) CIG 9387280484;**

- che, con la suddetta Determinazione, è stato inoltre approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione come segue:

A)- LAVORI IN APPALTO

Quota per lavori	€	50.869,99

Sommano lavori	€	50.869,99
Oneri per la sicurezza	€	2.075,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	52.944,99

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% su €. 52.944,99	€.	11.647,99
Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	1.428,00
Quota ANAC	€.	30,00
Quota incarico coordinatore sicurezza	€.	839,94
Quota ribasso d'asta (bloccata)	€	18.455,01
Quota per imprevisti e adeguamento prezzi	€.	4.654,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	37.055,01

TOTALE PROGETTO	€.	90.000,00

VISTO, altresì, lo schema di lettera commerciale prot. n. 34013 del 13.09.2022, in atti;

DATO ATTO che i lavori in questione sono stati consegnati il giorno **14/09/2022** (come da verbale agli atti depositato), e, che, a termine di contratto i lavori dovevano compiersi in giorni **75** naturali e consecutivi, con ultimazione degli stessi, entro

e non oltre il giorno **29.11.2022**;

- che nel corso dei lavori gli stessi sono stati sospesi in data 10/10/2022 con successiva ripresa degli stessi in data 07/11/2022, **portando il termine ultimo per il loro completamento al 26 dicembre 2022**;

VISTA la propria determinazione n. 979 del 12/12/2022 si è proceduto alla APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA CON ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE;

PRESO ATTO che successivamente con propria determinazione n. 41 del 24/01/2023, si è proceduto ad una modifica dell'importo contrattuale precedentemente determinato con la suddetta determinazione n. 979/2022 (erroneamente indicato per mero errore materiale) riportando correttamente **l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, CHE PASSA, QUINDI DA € 52.944,99 (AL LORDO DEGLI ONERI SULLA SICUREZZA) AD € 58.782,43 (SEMPRE AL LORDO DEGLI ONERI SULLA SICUREZZA) per un aumento di € 5.837,44 (pari al 11,03%)** oltre IVA 22%, quindi nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa in premessa citata, il tutto determinando quindi il nuovo importo contrattuale pari a complessivi e lordi **€ 71.714,56** trovando il relativo finanziamento nelle somme a disposizione del progetto in questione - CIG: 9387280484;

NUOVO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE ASSESTATO

A)- LAVORI IN APPALTO

Quota per lavori	€	56.707,43

Sommano lavori	€	56.707,43
Oneri per la sicurezza	€	2.075,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	58.782,43

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% su €. 58.782,43	€.	12.932,13
Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€.	1.428,00
Quota ANAC	€.	30,00
Quota incarico coordinatore sicurezza	€.	839,94
Quota ribasso d'asta	€	11.851,83

Quota per imprevidi e adeguamento prezzi	€.	4.135,67

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	31.217,57

TOTALE PROGETTO	€.	90.000,00

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 20/12/2022**, come da relativo verbale agli atti depositato presso l'ufficio del D.L. (geom. Maurizio Medei);

Visto ora, che il sopracitato tecnico comunale quale Direttore Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi in data 27/01/2023**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 58.782,43** (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che **in data 03.02.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 03.02.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice è stato corrisposto n. 1 SAL, per un ammontare complessivo **di Euro 58.488,52 (oltre IVA) determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 293,91 + IVA 22% = € 358,57 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Verificato altresì che la ditta appaltatrice in riferimento alla Legge n. 136/2010 è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è già stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti;

Ritenuto inoltre **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 7.039,99** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799842217 emessa il 06/09/2022 da SACE BT S.p.A. – Agenzia di Cesenatico**, nonché della polizza assicurativa n. 1710.00.33.33038625 emessa da SACE BT S.p.A. – Agenzia di Cesenatico il 06/09/2022 a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 103 comma 7 Dlgs. n. 50/2016);

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare le premesse quale parte integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al **“PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - ANNUALITÀ 2022 - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" FONDO M2C4 I 2.2 CUP G62E22000050006**, eseguiti dalla ditta esecutrice **SAMPAOLESI TULLIO S.r.l. - Via Flaminia n. 136 - 47923 RIMINI P.IVA 00805370400**, per un importo di € 58.782,43 (compreso oneri per la sicurezza € 2.075,00) oltre I.V.A. 22% per totale complessivo di € 71.714,56 - (CIG: 9387280484);

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 03/02/2023** dal geom. Maurizio Medei, Istruttore Tecnico del Settore 5, quale D.L., nonché vistato sia dalla ditta appaltatrice sia dal sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 03/02/2025**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare**, quindi a favore della succitata società appaltatrice, **la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro Euro 293,91 + IVA 22% = € 358,57 con relativa imputazione di spesa sul cap. 9971003 “OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (fin. con Decreto Crescita) ” del bilancio di previsione 2023 - p.d.c. 2.03.01.01.999;**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del rispettivo conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge;

6)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 7.039,99** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799842217 emessa il 06/09/2022 da SACE BT S.p.A.– Agenzia di Cesenatico , nonché della polizza assicurativa n. 1710.00.33.33038625 emessa da SACE BT S.p.A. – Agenzia di Cesenatico il 06/09/2022** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 103 comma 7 Dlgs. n. 50/2016);

7)- di individuare nella persona del sottoscritto Per. Ind. Marco Vescovelli, il

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della residua anzidetta spesa d'appalto.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 10/02/2023

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)