



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 231 DEL 21/03/2023

REALIZZAZIONE DEL NUOVO LUNGOMARE RASI - NUOVA CONDOTTA ACQUA ED ELIMINAZIONE IMPIANTI INTERFERENTI - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
SETTORE 05

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con la deliberazione n. 12 del 20.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai **“LAVORI PER LA NUOVA CONDOTTA ACQUA ED ELIMINAZIONE IMPIANTI INTERFERENTI NEL LUNGOMARE RASI SPINELLI (CUP G61B22000150004)** per un importo complessivo di € 180.000,00;

- che con determinazione n. 38 del 27/01/2022 si affidavano i lavori di cui sopra, ex art. 1 comma 2 lett a) della L. n. 120/2020 s.m.i., all'ATI con capogruppo “Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)” P.IVA 00126420405 con sede in Via Emilia n. 113 Rimini, per un importo di lavori di € 84.365,00 oltre euro 1.226,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 85.591,00 oltre IVA 10%, CIG: 9072457C59 (giusta contratto operativo con lettera commerciale del 27/01/2022) procedendo all'assestamento del Quadro economico come segue:

A) LAVORI

Opere eliminazione interferenze rete Telecom	€.	4.200,00	
Opere eliminazione interferenze rete E-Distribuzione	€.	19.884,00	
Opere nuova condotta idrica Hera	€.	60.280,00	

	Sommano lavori	€.	84.365,00
Oneri per la sicurezza	€.	1.226,00	

	TOTALE	€.	85.591,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10 % su € 85.591,00	€.	8.559,10	
Quota 2% per incentivi tecnici	€	1.700,00	
Quota da versare ad E-Distribuzione per cabina Enel giardi De Amicis	€.	26.157,58	
Quota da versare ad E-Distribuzione e Telecom per spostamenti cavi aerei	€.	20.000,00	
Quota per nuovi allacci	€.	12.000,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€.	25.992,32	

	TOTALE	€.	180.000,00

Dato atto che **i lavori sono stati consegnati il giorno 31/01/2022** e a termine di Contratto i lavori dovevano compiersi in giorni 60 naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi, doveva avvenire entro e non oltre il giorno 31/03/2022;

- che, completata la prima fase i lavori sono stati sospesi dal giorno 26.02.2022 e

ripresi in data 19.10.2022 portando il termine ultimo al giorno 20.11.2022;

- che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 18/11/2022 come da certificato relativo, entro il tempo utile contrattuale;

VISTO che il Direttore Lavori geom. Fabio Rossini, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi in data 18/11/2022**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 85.591,00** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO, altresì, che **in data 13.02.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 13.02.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta "A.T.I." è stato corrisposto n. 1 SAL , per un ammontare complessivo di netti Euro 60.000,00 **determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 25.591,00 + IVA 10%= € 28.150,10 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che l'A.T.I. esecutrice dei lavori in questione, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti;

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI PER LA NUOVA CONDOTTA ACQUA ED ELIMINAZIONE IMPIANTI INTERFERENTI NEL LUNGOMARE RASI SPINELLI (CUP G61B22000150004)**, eseguiti dall'ATI con capogruppo "Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)" P.IVA 00126420405 con sede in Via Emilia n. 113 Rimini, **per l'importo definitivo di € 85.591,00** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10% - **(G61B22000150004 - CIG: 9072457C59)**;

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 13.02.2023** dal geom. Fabio Rossini quale D.L., nonché vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 13.02.2025**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare** quindi alla sopracitata "A.T.I." appaltatrice **la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 25.591,00 + IVA 10%= € 28.150,10 con relativa imputazione di spesa sul cap. 93390003 NUOVA CONDOTTA ACQUEDOTTO LUNGOMARE RASI-SPINELLI (FIN.ONERI)** del bilancio di previsione 2023 – (impegno 657-1) - codice siope/ Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti;

6)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 21/03/2023

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

