



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 644 DEL 04/08/2023

REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI, STRADA E RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FERRARA (TRATTO VIA E.ROMAGNA VIA DANTE) - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- **che con deliberazione della** Giunta Comunale n. **N. 98 del 31/05/2022** i.e., in atti ed alla quale si rimanda, è stato approvato il **progetto esecutivo** redatto dalla Geom. Villa Antonella, Istruttore Tecnico del Settore 5, relativo ai lavori di **“REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI, STRADA E RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FERRARA (TRATTO VIA E.ROMAGNA VIA DANTE)”** dell'importo complessivo di **€ 137.000,00**, di cui € 109.509,26 per lavori (compresi oneri per la sicurezza € 3.000,00) ed € 27.490,74 per somme a disposizione (**CUP 67H22001180005**);

- che l'importo progettuale di cui sopra è finanziato in parte per un importo di € 60.000,00 con Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 14 gennaio 2022, recante *“Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023”*, ed in parte per un importo di € 77.000,00 con stanziamenti di bilancio dell'Ente;

- che con determinazione n. 476 del 28/06/2022 si affidavano i lavori di cui sopra, ex art. 1 comma 2 lett a) della L. n. 120/2020 s.m.i., alla ditta **C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA VIA CELLA RAIBANO N° 13 - MISANO ADRIATICO – P.IVA 00549240406** per un importo di **€ 109.509,26, (compresi oneri per la sicurezza € 3.000,00) + IVA 22% per un totale complessivo di € 133.601,30 – CIG 9282060639** (giusta Schema di Lettera Commerciale in data 30/06/2022 prot. 24888.) procedendo all'assestamento del Quadro economico come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO:

A)- LAVORI IN APPALTO

LAVORI PREVISTI IN COMPUTO METRICO	€. 106.509,26
Oneri per la sicurezza	€. 3.000,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€. 109.509,26

B)- SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% su €. 109.509,26	€. 24.092,04
-----------------------------	--------------

Quota per incentivi funzioni tecniche 2%	€. 2.190,19
Quota ANAC	€. 30,00
Quota incarico coordinatore sicurezza	€. 1.078,05
Arrotondamento	€. 100,47

SOMME A DISPOSIZIONE	€. 27.490,74

TOTALE PROGETTO	€. 137.000,00

Dato atto che **i lavori sono stati consegnati il giorno 14/07/2022** e a termine di Contratto i lavori dovevano compiersi in giorni 90 naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi, doveva avvenire entro e non oltre il giorno 11 /10/2022;

- che i lavori vennero sospesi con:

- Verbale di sospensione n. 1 in data 21/07/2022 e ripresi in data 03/11/2022,
- Verbale di sospensione n. 2 in data 14/11/2022 e ripresi in data 14/12/2022,
- Proroga di n. 15 giorni, per cui il termine ultimo contrattuale per ultimare i lavori veniva procrastinato al 12/03/2023;

Dato atto che che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 17/03/2023 come da certificato relativo, e pertanto con un ritardo di giorni 5;

VISTO che il Direttore Lavori geom. Antonella Villa, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi in data 20/03/2023**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 109.500,61** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22%;

VISTO, altresì, che **in data 20.03.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 20.03.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

DATO ATTO, che, in considerazione del ritardo di giorni 5 sull'ultimazione dei lavori, sono state applicate le penali, così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello schema di lettera commerciale, corrispondi all' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, e pertanto per un ammontare di €. 109,51 al giorno, per complessivi €. 547,55;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta ditta sono stati corrisposti n. 2 SAL , per un ammontare complessivo di netti Euro 108.900,00 **determinando, quindi, un residuo di Euro 600,61 ai quali vanno detratte le penali applicate per complessivi € 547,55 determinando quindi un residuo credito a suo favore di € 53,06 + IVA 22%= € 64,73** che si ritiene di poter liquidare a saldo, pur precisando che detto pagamento

non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che l'A.T.I. esecutrice dei lavori in questione, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti;

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- 1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI, STRADA E RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FERRARA (TRATTO VIA E.ROMAGNA VIA DANTE)”, eseguiti C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA VIA CELLA RAIBANO N° 13 - MISANO ADRIATICO – P.IVA 00549240406 per un importo di € 109.500,61, (compresi oneri per la sicurezza € 3.000,00) + IVA 22% per un totale complessivo di € 133.590,74 – (CUP 67H22001180005 CIG 9282060639);**
- 3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 20.03.2023 dalla geom. Antonella Villa quale D.L., nonché vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 20.03.2025**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;
- 4)- **di liquidare e pagare** quindi alla sopracitata ditta appaltatrice **la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 53,06 + IVA 22%= € 64,73 con relativa imputazione di spesa sul cap. 9971002 OPERE STRAORDINARIE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE E. 1013) del bilancio di previsione 2023 (impegno prenotato 684-1) - p.c.f. 2.02.01.09.000;**
- 5)- di dare atto che la residua quota definitivamente quantificata in € 678,57 allocata

sul predetto impegno di spesa 684-1, costituisce economia di spesa;

6)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 5.475,50** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 1884967 emessa il 23/06/2022 da Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia ASSITECA – Milano, nonché della polizza CAR n 5144.00.33.33038213 emessa da SACE BT S.p.A. il 28/06/2022** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 103 comma 7 Dlgs. n. 50/2016);

7)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti;

8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il per. ind. Marco Vescovelli P.O. del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 04/08/2023

Firmato

Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)