



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 690 DEL 17/08/2023

LOTTO II.A.9 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE CENTRO VIDEO GIOCO SPORT LOTTO 3 - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 04/03/2021 si procedeva ad approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo al **“LOTTO II.A.9 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE CENTRO VIDEO GIOCO SPORT LOTTO 3”** redatto dai tecnici del Settore 05, dell'importo complessivo di **€. 235.000,00** ripartito come segue:

A) - LAVORI IN APPALTO

- Lavori	=	€.	200.658,40
- Oneri per la sicurezza	=	€.	5.016,46

TOTALE LAVORI IN APPALTO	=	€.	205.674,86

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 10% su lavori in appalto (€. 205.674,86)	=	€.	20.567,48
- Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	=	€.	4.113,50
- spese tecniche imprevisti e costi accessori	=	€.	4.644,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	=	€.	29.325,14

TOTALE PROGETTO = €. 235.000,00

- che con determinazione n. 659 del 23/08/2021, in adesione all'anzidetto “ACCORDO QUADRO TRIENNALE” è stato formalizzato l'affidamento dei sopracitati lavori relativi al predetto LOTTO II.A.9 alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 - Rimini** per l'importo di **€. 205.674,86** (compreso oneri per la sicurezza € 5.016,46)

oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad **€ 226.242,34** – **CIG derivato 8861823FAB** - Contratto attuativo – in data 07/03/2022 prot. 8540;

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 22.02.2022** come da rispettivo verbale, e che a termine del predetto contratto attuativo dovevano compiersi in giorni 120 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno **21.06.2022**;

- che i lavori vennero sospesi con verbale di sospensione n. 1 in data 15/04/2022, e ripresi in data 16/02/2023, per cui il tempo contrattuale veniva procrastinato al 24/04/2023;

- che con verbale in data 23/02/2023 si è proceduto alla consegna parziale di alcune aree.

- che è stata autorizzata una proroga di 15 giorni in data 18/05/2023 per il completamento di alcune opere.

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 01.06.2023**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (geom. Antonella Villa);

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 205.611,33** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO altresì che **in data 25.07.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 25.07.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera al predetto R.T.I. sono stati corrisposti l'Anticipazione previsto ai sensi dell'art. 35, c. 18 del Codice degli Appalti Pubblici oltre a DUE CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai DUE S.A.L. emessi, per un ammontare complessivo di netti **euro 204.500,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 1.111,33 + IVA 10% = €. 1.222,46 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

DI DARE ATTO che la rata di saldo pari ad € 1.222,46 farà carico sul capitolo di spesa **9937000** "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E. 1013)" del bilancio di previsione 2023 codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012 come segue indicato:

- € 701,16 impegno 804-0

- € 521,30 previa riduzione dell'importo medesimo dall'impegno 797-0

CONSIDERATO che il predetto R.T.I. in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stato obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di

detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

Ritenuto che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, 1° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dal “R.T.I.” appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da “Assicurazione SACE BT” S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

RITENUTO inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 1710.00.33.33037285 emessa da SACE BT S.p.A.;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all’**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO” (CUP G67H20001550004) - II.A.9 (COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE CENTRO VIDEO GIOCO SPORT LOTTO 3)** alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini** per l'importo di **€ 205.611,33** (compreso oneri per la sicurezza € 5.016,46) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad **€ 226.172,46 – CIG derivato 8861823FAB**

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 25.07.2023 dal geom. Antonella Villa quale D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell’art. 102, 3° comma – D.Lgs. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 25.07.2025, dando atto a tal proposito che, nell’arco di tale periodo, l’appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;**

4)- di liquidare e pagare quindi al sopracitato “R.T.I.” (ditta esecutrice “Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) - P.I. 01615190400) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro 1.111,33 + IVA 10% = €. 1.222,46 , con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E. 1013)” del bilancio di previsione 2023 codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012, come di seguito indicato:

- € 701,16 impegno 804-0
- € 521,30 previa riduzione dell'importo medesimo dall'impegno 797-0

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dal “R.T.I.” appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da “Assicurazione SACE BT” S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

7)- di ribadire, altresì, di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 1710.00.33.33039099 rilasciata da SACE BT SPA Agenzia di Cesenatico in data 15/11/2022;

8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il per. Ind. Marco Vescovelli P.O. del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 17/08/2023

Firmato

Claudia Marisel Ruzer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)