



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 714 DEL 23/08/2023

LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE VIA IRMA BANDIERA E NUOVA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE CUP: G67H20001940009 CIG: 9117195353 - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che con la deliberazione n. 144 del 01.09.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE VIA IRMA BANDIERA E NUOVA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE" per un importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 314.289,16 per lavori (compreso onni per la sicurezza € 12,191.83) ed € 135,710.84 per somme a disposizione CUP: G67H20001940009;

VISTO il relativo **quadro economico** per la realizzazione di tali opere:

N. ord.	Descrizione	Importo Euro	
		parziale	totale
A	LAVORI		
1	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>		
a	a misura		
b	a corpo	302.097,33 €	
c	in economia		
	<i>Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni</i>	302.097,33 €	
2	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>		
a	a misura		
b	a corpo	12.191,83 €	
c	in economia		
	<i>Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza</i>	12.191,83 €	
	Totale A) Lavori a base d'asta	314.289,16 €	314.289,16 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:		
2	Rilievi, accertamenti e indagini		
3	Allacciamenti e adeguamenti pubblici servizi: IP, Gas, EE, Acqua		
	a - imprevidi	53.647,45 €	
4	b - accantonamento di cui all'art. 240 D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e art. 12 DPR 554/99 (accordo bonario 3 % di A)	-	
5	Acquisizione di aree o immobili	-	
6	Quota per revisione prezzi	10000,00	
7	Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163	-	
	a - Spese tecniche relative a Progetto esecutivo, verificatore prog. esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compresa cassa previdenziale al 4%	30.000,00 €	
8	b - oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (€ 5028,62 per incentivi pari all'80% ed € 1257,16 per fondo innovazione pari al 20%)	6.285,78 €	
9	Spese per attività di consulenza o di supporto	- €	
10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	
11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (esente iva)	- €	
12	Contributo ANAC	225,00 €	
13	I.V.A. 10% su lavori ed economie	31.428,92 €	
14	I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenziali	4.123,69 €	
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.	135.710,84 €	135.710,84 €
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)		450.000,00 €

PREMESSO che per i lavori di cui trattasi con determina n.719 del 16.09.2022 si è provveduto ad indire la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori sopra specificati mediante procedura negoziata con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge. n. 120/2020 s.m.i. e 36 comma 9 bis del D.lgs. n.50/2016 s.m.i. per un importo a base di gara di € 302.097,33 ed € 12.191,83 oneri sicurezza non soggetti a ribasso e che la 1° classificata risulta essere il consorzio "GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L." il quale ha conseguito un punteggio ha offerto un ribasso del 18,31% corrispondente ad un importo netto di € 246.783,31 a cui si aggiungono € 12.191,83 per oneri della sicurezza e quindi per un importo contrattuale di € 258.975,14

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 899 del 21/11/2022 si aggiudicava definitivamente, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 l'appalto dei lavori relativi al "CONSOLIDAMENTO STATICO PONTE VIA IRMA BANDIERA E ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI" CUP: G67H20001940009 e CIG 94053124FE alla società "GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L.", con sede in Caserta (CE) – C.F. e P.I.: 03608700617 per un importo netto di € 246.783,31 a cui si aggiungono € 12.191,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 258.975,14;

VISTO, altresì il contratto attuativo Registro interno n. 404 del 12.01.2023 in atti, che,

tra l'altro, determinava il tempo utile di fine lavori in giorni 150 naturali e consecutivi dalla loro consegna;

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 12 Dicembre 2022** come risulta da verbale relativo. A termine dell'art. 3 del Contratto i lavori dovevano compiersi in giorni 150 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi, doveva avvenire entro e non oltre il giorno 11.05.2023;

che i lavori sono stati sospesi dal 13/12/2022 all'08/01/2023 come risulta dai relativi verbali di Sospensione n. 1 e di Ripresa n.1; dal 3/04/2023 al 12/04/2023 come risulta da relativo verbale di sospensione programmata e dal 02/06/2023 al 04/07/2023 come risulta dai relativi verbali di Sospensione n. 2 e di Ripresa n.2, pertanto il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori slittava al 21/07/2023;

che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 19 Luglio 2023**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (Ing. Andrea Barocci);

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 258.975,14** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO altresì che **in data 11.08.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, ricevuto tramite pec con n. di prot. 31276 del 17/08/2023, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 11.08.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta impresa sono stati corrisposti TRE CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai TRE S.A.L. emessi, per un ammontare complessivo di netti **euro 257.600,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 1.357,14 + IVA 10% = €. 1.492,85 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che la predetta impresa in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

RITENUTO inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza fidejussoria n. 1/32856/88/190716822 offerta quale garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 rilasciata da UnipolSai Agenzia di Caserta stipulata in data 29/12/2022.

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al "CONSOLIDAMENTO STATICO PONTE VIA IRMA BANDIERA E ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI" CUP: G67H20001940009 e CIG 94053124FE alla società "GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L.", con sede in Caserta (CE) – C.F. e P.I.: 03608700617 per un importo netto di € 246.783,31 a cui si aggiungono € 12.191,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 258.975,14;

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, ricevuto tramite pec con n. di prot. 31276 del 17/08/2023** in atti depositato, **redatto e firmato in data 11.08.2023** dall'Ing. Andrea Barocci quale D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata impresa e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3° comma – D.Lgs. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 11.08.2025**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare quindi alla sopracitata impresa (ditta esecutrice GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L.) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro 1.357,14 + IVA 10% = € 1.492,85, con relativa imputazione sul capitolo 9937009 "INTEREVNTI DI CONSOLIDAMENTO PONTE VIA IRMA BANDIERA CAPITOLO DI ENTRATA 930001" imp. 701-1 del bilancio di previsione 2023 codice siope/ Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.000;**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza fidejussoria n. 1/32856/88/190716822 offerta quale garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 rilasciata da UnipolSai Agenzia di Caserta stipulata in data 29/12/2022.

7)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile

Unico del Procedimento è l'Ing. Giulia Magnani, Istruttore Tecnico del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 23/08/2023

Firmato

Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)