



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 960 DEL 10/11/2023

REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC, MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO E REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHI SCARICHE ATMOSFERICHE SCUOLA MEDIA "E.FILIPPINI" - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI - PROGETTI SPECIALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che con propria Determinazione n. 614 del 27/07/2023 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO ex art. 41, comma 8, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, relativo alla **“REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC, MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO A SEGUITO CAMBIO DESTINAZIONE E REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHI SCARICHE ATMOSFERICHE - SCUOLA MEDIA "E.FILIPPINI ” CUP G62B23004120004** dell'importo complessivo di **€ 68.600,00** ,

VISTO il relativo **quadro economico** per la realizzazione di tali opere:

### **A)- LAVORI IN APPALTO**

LAVORI EVAC ed ELETTRICO	€. 46.981,69
Oneri per la sicurezza	€. 500,18
	-----
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€. 47.481,87

### **B)- SOMME A DISPOSIZIONE**

I.V.A. 22%	€. 10.446,01
Quota 2% incentivi	€. 959,13
Incarico progettazione	€. 8.582,70
Imprevisti e arrotondamenti	€. 1.130,29
	-----
SOMME A DISPOSIZIONE	€. 21.118,13
	-----
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€. 68.600,00</b>

- che con la medesima Determinazione si affidava direttamente ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta **Onoff S.r.l. Via Emilia Romagna 94 , 47841 Cattolica RN P.IVA 04032860407**, per un importo di **€ 46.981,69**, ai quali vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza di **€ 500,18 = € 47.481,87** oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€ 57.927,88**, come da preventivo/offerta agli atti depositato; - CUP G62B23004120004 codice CIG [9971968850];

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 04 agosto 2023** come da relativo verbale, e che dovevano compiersi entro e non oltre il giorno 13.09.2023;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 07 settembre 2023**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (geom. Thomas Angelini);

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 47.480,18** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22%;

VISTO altresì che **in data 05.10.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 05.10.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta impresa è stato corrisposto un CERTIFICATO DI PAGAMENTO relativo all'unico S.A.L. emesso, per un ammontare complessivo di netti **euro 47.200,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 280,18 + IVA 22% = €. 341,82 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che la predetta impresa in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 116 e 117;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

## D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC, MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO A SEGUITO CAMBIO DESTINAZIONE E REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHI SCARICHE ATMOSFERICHE - SCUOLA MEDIA "E.FILIPPINI " CUP G62B23004120004 affidati alla ditta **Onoff S.r.l. Via Emilia Romagna 94 , 47841 Cattolica RN P.IVA 04032860407** per l'importo di di € 47.480,18 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 57925,82 - **CUP G62B23004120004 codice CIG [9971968850]**;

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 05.10.2023** dal geom. Angelini Thomas quale D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata impresa e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023,, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 05.10.2023**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 3° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare quindi alla sopracitata impresa (ditta esecutrice Onoff S.R.L.) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro 280,18 + IVA 22% = €. 341,82**, con relativa imputazione sul capitolo **7200005** "Manutenzione straordinaria immobili comunali (fin con concessioni edilizie E. 1013)" **imp 1348-1** del bilancio di previsione 2023 codice siop/ Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.000;

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Per.Ind. Marco Vescovelli, Funzionario Tecnico del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

7)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici - Progetti Speciali

Settore 05

**ESECUTIVITA'**

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità

contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 10/11/2023

Firmato  
*Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)