



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1153 DEL 29/12/2023

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA MT IN VIA DELLA RESISTENZA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - CUP: G61B21009820007 - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE LAVORI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI - PROGETTI SPECIALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 125 del 10/08/2023 si procedeva ad approvare il "PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA MT IN VIA DELLA RESISTENZA" quale opera propedeutica alla REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA NEL COMUNE DI CATTOLICA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - CUP: G61B21009820007 redatto dall'Ing. Giulia Magnani, Istruttore Tecnico del Settore 5, per un importo complessivo di € 70.132,79 di cui euro 59.938,90 (comprensivo degli oneri della sicurezza) per lavori ed euro 10.193,89 per somme a disposizione;

VISTO il relativo **quadro economico** per la realizzazione di tali opere:

cod.	Descrizione	Parziali	Totali
<b>A</b>	<b>Importo a base d'asta</b>		
A1	Totale importo lavori soggetto a ribasso		56.938,90
A2	Oneri per la sicurezza		3.000,00
	<b>Totale lavori</b>		<b>59.938,90</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00
B2	Allacci pubblici servizi		0,00
B3	Imprevisti e lavori in economia comprensivi di Iva		3.000,00
B4	Accantonamento accordi bonari e revisione prezzi		0,00
B5	Spese tecniche		
B5a	D.L. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	0,00	
B5b	Verificatore (IVA e cassa di previdenza compresa)	0,00	
B5c	Collaudo (IVA e cassa di previdenza compresa)	0,00	
B5d	Assistenza archeologica	0,00	
B5e	Inserimento in mappa, frazionamento, accatastamento e pratiche catastali	0,00	
B5f	Incentivo ex art. 45 D. Lgs. 36/2023	1.200,00	
	Totale spese tecniche		1.200,00
B6	Rimozione fotovoltaico		0,00
B7	Spese per adeguamento sottoservizi, cabina elettrica, ed eliminazione interferenze		
B7a	Costi per armatura nuova cabina elettrica	0,00	
B7b	Realizzazione cabina elettrica, adeguamento sottoservizi, eliminazione interferenze	0,00	
	Totale		0,00
B8	Parere VV. FF.		0,00
B9	Spese analisi di laboratorio		0,00
B10	Contributo CIG gara più affidamenti		0,00
B11	Iva sui lavori 10%		5.993,89
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>10.193,89</b>
	<b>Totale costo dell'intervento</b>		<b>70.132,79</b>

- che con Determinazione Dirigenziale n. 715 del 23/08/2023 si affidava direttamente **ai sensi dell'art. 50 lett. a del D.Lgs 36/2023**, l'appalto dei lavori di cui trattasi alla **Ditta Manta Costruzioni Srl con sede legale in Via Raibano snc 47853, Coriano (RN) Piva 0394887040**, per un importo netto di 59.938,90 € (comprensivo di oneri della sicurezza pari a 3.000,00 euro) oltre iva al 10% **per un totale lordo complessivo di 65.932,79 euro – CIG A005A0CFEB**;

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 25 Agosto 2023** come da relativo verbale, e che dovevano compiersi in giorni 30 naturali e consecutivi così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno 24.09.2023;

- che i lavori sono stati sospesi dall'11.09.2023 al 17.10.2023 come risulta dai relativi verbali, per cui dovevano essere ultimati entro e non oltre il 01.11.2023;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 30 Ottobre 2023**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (Ing. Giulia Magnani);

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 59.938,90** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO altresì che **in data 18.12.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 18.12.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta impresa è stato corrisposto un CERTIFICATO DI PAGAMENTO relativo all'unico S.A.L. emesso, per un ammontare complessivo di netti **euro 59.600,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 338,90 + IVA 10% = €. 372,79 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che la predetta impresa in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

RITENUTO inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza fidejussoria n. 01482891000202 offerta quale **garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs 36/2023** rilasciata da CATTOLICA Assicurazioni di Mogliano Veneto (TV), del 25/08/2023 e lo svincolo della **Polizza CAR n. 01482893000054 stipulata ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023** rilasciata da CATTOLICA Assicurazioni di Mogliano Veneto (TV) del 28/08/2023;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 116 e 117;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

## D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA MT IN VIA DELLA RESISTENZA - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - CUP: G61B21009820007” affidati alla **Ditta Manta Costruzioni Srl con sede legale in Via Raibano snc 47853, Coriano (RN) P.Iva 0394887040** per un importo netto di 59.938,90 € (comprensivo di oneri della sicurezza pari a 3.000,00 euro) oltre iva al 10% **per un totale lordo complessivo di 65.932,79 euro – CIG A005A0CFEB;**

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 18.12.2023** dall’Ing. Giulia Magnani quale D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata impresa e vistato dal sottoscritto RUP Arch. Carlo Palmerini, ai sensi ed effetti del disposto dell’art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi dal 18.12.2025**, dando atto a tal proposito che, nell’arco di tale periodo, l’appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 3° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare quindi alla sopracitata impresa (ditta esecutrice Manta Costruzioni S.R.L.) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell’importo di euro 338,90 + IVA 10% = €. 372,79**, con relativa imputazione sul capitolo di spesa 6577005 del bilancio di previsione 2023 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA (EX REPUBBLICA) FIN CON AVANZO del bilancio di previsione 202, impegno 1122 – 0 p.c.f. 1.03.02.11.000;

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell’art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza fidejussoria n. 01482891000202 offerta quale **garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs 36/2023** rilasciata da CATTOLICA Assicurazioni di Mogliano Veneto (TV), del 25/08/2023 e lo svincolo della **Polizza CAR** n. 01482893000054 stipulata **ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023** rilasciata da CATTOLICA Assicurazioni di Mogliano Veneto (TV) del 28/08/2023;

7)- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Carlo Palmerini, Funzionario Tecnico del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 29/12/2023

Firmato  
*Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>  
email:[info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)



SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI - PATRIMONIO

**OPERE** : EDILI

**LAVORI** : “REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA MT IN VIA DELLA RESISTENZA” quale opera propedeutica alla REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA NEL COMUNE DI CATTOLICA” CUP: **G61B21009820007 – CIG: A005A0CFEB**  
finanziato dall’Unione Europea– NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3. “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica

**IMPRESA** : Manta Costruzioni Srl  
Via Raibano snc  
47853, Coriano (RN)  
P.iva 03948870401

**ATTO DI AGGIUDICAZIONE:** D.D. n. 715 del 23/08/2023



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

*Lettera commerciale prot. n. 33077 del 04/09/2023*

Importo lavori	€.	56.938,90
Oneri per la sicurezza	€.	3.000,00
		-----
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€.</b>	<b>59.938,90</b>

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**Progetto** – Lavori per “REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA MT IN VIA DELLA RESISTENZA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – CUP G61B21009820007” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 10/08/2023 secondo

Il Direttore dei Lavori

Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Giulia Magnani, Istruttore Tecnico del Settore 5, agli atti depositato, per un importo complessivo di € 70.132,79 di cui € 59.938,90 per lavori e 10.193,89 per somme a disposizione.

**Affidamento lavori** – Con Determinazione Dirigenziale n. 715 del 23/08/2023 si è affidato direttamente ai sensi dell'art. 50 lett a) del D.Lgs 36/2023 l'appalto dei lavori per "REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA MT IN VIA DELLA RESISTENZA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA – CUP G61B21009820007" alla ditta Manta Costruzioni Srl con sede legale in Via Raibano snc 47853 Coriano (RN) P.iva 0394887040, la quale ha offerto un importo netto dei lavori di € 56.938,00 a cui si aggiungono € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo totale complessivo pari a € 59.938,00 – CIG A005A0CFEB.

**Contratto** – Lettera commerciale prot. n. 33077 del 04/09/2023.

**Varianti al progetto approvato** – Nessuna.

**Atto di Sottomissione** – Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01 del 29/08/2023.

**Consegna e durata dei lavori** – I lavori vennero consegnati in pendenza di contratto il giorno 25/08/2023 come risulta da relativo verbale e, come indicato all'art. 18 del capitolato Speciale d'Appalto e richiamato nel Contratto (Lettera commerciale prot. n. 33077 del 04/09/2023), i lavori dovevano compiersi in giorni 30 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi, doveva avvenire entro e non oltre il giorno 24.09.2023..

**Sospensioni e proroghe** – I lavori sono stati sospesi dal 11/09/2023 al 17/10/2023 come risulta dai relativi verbali, per cui dovevano essere ultimati entro e non oltre il 01/11/2023.

**Ultimazione dei lavori** – Questa venne accertata nella data del 30/10/2023 come da relativo certificato, e quindi entro il tempo utile contrattuale.

**Penali** – Nessuna

**Andamento dei lavori** - I lavori si sono svolti in conformità' alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

**Infortuni sul lavoro** - Nessuno

**Conto finale** – Il conto finale compilato in data 04.12.2023, corrisponde a € 59.938,90 comprensivo di oneri della sicurezza.

**Pagamenti all'impresa** - Durante il corso dei lavori sono stati effettuati all'impresa i seguenti pagamenti in acconto:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	DEL 04.12.2023	€.	59.600,00
	Sommano	€.	59.600,00

**Il Direttore dei Lavori**

## CREDITO DELL'IMPRESA:

Importo netto dei lavori dedotto dello stato finale	€.	59.938,90
A detrarre pagamenti in acconto effettuati	€.	59.600,00
		-----
<b>RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA</b>	<b>€.</b>	<b>338,90</b>

**Cessione di crediti** – Non sono state autorizzate cessioni di credito.

**Assicurazione degli operai** – L'impresa ha assicurato gli operai all'Istituto Nazionale d'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), codice ditta 18864900/46, posizione assicurativa PAT 21201356/42 e risulta in regola con gli adempimenti relativi mediante DURC con n. prot. INPS 38135436 richiesto in data 21/10/2023 e valido fino al 18/02/2024.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

Considerato

- ✓ che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate e ammissibili, e che furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;
- ✓ che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;
- ✓ che i lavori vennero ultimati entro il tempo utile contrattuale.
- ✓ che l'appaltatore non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi, e non sono stati notificati all'Ufficio atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;
- ✓ che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- ✓ che da parte dell'Ispettorato del Lavoro non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- ✓ che l'appaltatore ha firmato ed accettato il conto finale senza riserve.

## **C E R T I F I C A**

che i lavori per “**REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA MT IN VIA DELLA RESISTENZA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA – CUP G61B21009820007**” sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Manta Costruzioni Srl con sede legale in Via Raibano snc 47853 Coriano (RN) P.iva 0394887040 individuata per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs 36/2023 il presente certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della sua emissione e precisamente il 18.12.2025.

**Il Direttore dei Lavori**

Decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall' art. 116 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

Cattolica li' 18.12.2023

Fatto, letto e sottoscritto il giorno, mese ed anno come sopra.

**L'APPALTATORE**  
**MANTA COSTRUZIONI SRL**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

**Ing. Giulia Magnani**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO**

**Arch. Carlo Palmerini**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

**Il Direttore dei Lavori**