



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1154 DEL 29/12/2023

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE IRMA BANDIERA E
NUOVA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE CUP:
G67H20001940009 - OPERE AGGIUNTIVE - APPROVAZIONE RISULTANZE
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI
DI CONTABILITÀ FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI - PROGETTI SPECIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO

- che con deliberazione di G.C. n. 144 del 01.09.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE VIA IRMA BANDIERA E NUOVA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE" per un importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 314.289,16 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 12,191,83) ed € 135,710,84 per somme a disposizione CUP: G67H20001940009;

- che con successiva determinazione Dirigenziale 443 del 01/06/2023 si approvava il Progetto delle Opere aggiuntive ai "LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE VIA IRMA BANDIERA E NUOVA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE" di cui sopra, il quale ammontava a 89.650,46 euro, riportante il seguente **quadro economico:**

A LAVORI IN APPALTO

1	Esecuzione delle lavorazioni:	74.055,86 €
2	Oneri sicurezza	2.400,00 €

TOTALE LAVORI IN APPALTO 76.455,86 €

B SOMME A DISPOSIZIONE

1	Iva al 10% sull'importo dei lavori (76.455,86 €)	7.645,59 €
2	Incentivi D.Lgs. 50/2016 (2% sull'importo dei lavori)	1.529,12 €
3	Spese tecniche (Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in Fase di esecuzione) comprensivo iva	3.263,80 €
4	Fornitura di segnaletica verticale – Segnaletica Montefeltro comprensivo iva	402,60 €
5	Spese amministrative (CIG SIMOG)	35,00 €
6	Diritti di segreteria per variante sismica non sostanziale	26,00 €
7	Imprevisti	292,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 13.194,60 €

TOTALE A + B 89.650,46 €

- che con la medesima Determinazione Dirigenziale si affidava direttamente **ai sensi dell'art. 50 lett. a del D.Lgs 36/2023**, l'appalto dei lavori di cui trattasi alla medesima affidataria dell'appalto principale, **Ditta Gr.An. Appalti Italia S.r.l.**, con sede in Caserta (CE) – c.f. e p.iva 03608700617 che si dichiarava immediatamente disponibile ad intervenire per un importo di **€ 76.455,86 + IVA 10% = € 84.101,45 – CUP G67H20001940009 - CIG 9849419DAC;**

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 22 Giugno 2023** come da relativo verbale, e che dovevano compiersi in giorni 30 naturali e consecutivi così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno 22.07.2023;

- che i lavori sono stati sospesi dal 18.07.2023 al 05.11.2023 come risulta dai relativi verbali, per cui dovevano essere ultimati entro e non oltre il 09.11.2023;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 09 Novembre 2023**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (Ing. Andrea Barocci);

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 76.455,86** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO altresì che **in data 21.12.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo (**prot. n. 49060 del 21/12/2023**), il quale ai sensi ed effetti dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 21.12.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta impresa sono stati corrisposti DUE CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai S.A.L. 1 e S.A.L. 2 emessi, per un ammontare complessivo di netti **euro 76.000,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 455,86 + IVA 10% = €. 501,45 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che la predetta impresa in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 116 e 117;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE IRMA BANDIERA E NUOVA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE CUP: G67H20001940009 - OPERE AGGIUNTIVE” affidati alla **Ditta Gr.An. Appalti Italia S.r.l.**, con sede in Caserta (CE) – c.f. e p.iva 03608700617 che si è dichiarata immediatamente disponibile ad intervenire per un importo di € **76.455,86 + IVA 10% = € 84.101,45 – CUP G67H20001940009 - CIG 9849419DAC**;

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 21.12.2023 (prot. n. 49060 del 21/12/2023)** dall'Ing. Andrea Barocci quale D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata impresa e vistato dal sottoscritto RUP Ing. Giulia Magnani, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi dal 21.12.2025**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 3° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare quindi alla sopracitata impresa (ditta esecutrice Gr.An. Appalti Italia S.r.l.) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro 455,86 + IVA 10% = €. 501,45**, con relativa imputazione sul capitolo di spesa 9937009 “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PONTE VIA IRMA BANDIERA” del bilancio di previsione 2023 – imp. 701-4 codice Siope – Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.000;

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Giulia Magnani, Istruttore Tecnico del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

7)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 29/12/2023

Firmato

Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI



CATEGORIA OPERE : OG 3

LAVORI: REALIZZAZIONE DI NUOVA PASSERELLA PEDONALE CON CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE SUL FIUME TAVOLLO IN VIA IRMA BANDIERA – OPERE AGGIUNTIVE - CUP: G67H20001940009 – CIG: 9849419DAC

IMPRESA: Gr.An. Appalti Italia S.r.l.
Via Caduti del Lavoro n°38
81100, Caserta (CE)
P.IVA: 03608700617

Atto di aggiudicazione appalto: Determinazione dirigenziale n. 443 del 01/06/2023				
Importo lavori	€.		74 055,86	
Ribasso offerto (0%)	€.	-	0,00	
		Sommano	€.	74 055,86
Oneri per la sicurezza	€.		2 400,00	
		IMPORTO CONTRATTUALE	€.	76 455,86

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto – con la deliberazione n. 144 del 01.09.2022, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE VIA IRMA BANDIERA E NUOVA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE” per un importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 314.289,16 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 12,191,83) ed € 135.710,84 per somme a disposizione CUP: G67H20001940009;

Affidamento lavori – Con determinazione Dirigenziale n. 899 del 21.11.2022 si è formalizzato l'affidamento dei “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE VIA IRMA BANDIERA E NUOVA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE” alla Ditta Gr.An. Appalti Italia P.iva 03608700617 con sede in Via Caduti del Lavoro n. 38, 81100 Caserta (CE) per l'importo di € 246 783,31 a cui si aggiungono € 12 191,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi un importo contrattuale di € 258 975,14 oltre iva al 10% per un totale complessivo

di € 284 872,65 – (CUP: G67H20001940009 – CIG: 94053124FE) con quadro economico come da tabella sottostante:

N. ord.	Descrizione	Importo Euro	
		parziale	totale
A	LAVORI		
1	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>		
a	a misura		
b	a corpo	246.783,31 €	
c	in economia		
	<i>Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni</i>	246.783,31 €	
2	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>		
a	a misura	12.191,83 €	
b	a corpo		
c	in economia		
	<i>Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza</i>	12.191,83 €	
	Totale A) Lavori a base d'asta	258.975,14 €	258.975,14 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:		
2	Rilievi, accertamenti e indagini		
3	Allacciamenti e adeguamenti pubblici servizi: IP, Gas, EE, Acqua		
a	- imprevisti	115.599,15 €	
4	b - accantonamento di cui all'art. 240 D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e art. 12 DPR 554/99 (accordo bonario 3 % di A)	-	
5	Acquisizione di aree o immobili	-	
6	Quota per revisione prezzi	€ 10.000,00	
7	Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163	-	
8	a - Spese tecniche relative a Progetto esecutivo, verificatore prog. esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compresa cassa previdenziale al 4%	30.000,00 €	
	b - oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (€ 5028,62 per incentivi pari all'80% ed € 1257,16 per fondo innovazione pari al 20%)	5.179,50 €	
9	Spese per attività di consulenza o di supporto	- €	
10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	
11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (esente iva)	- €	
12	Contributo ANAC	225,00 €	
13	I.V.A. 10% su lavori ed economie	25.897,51 €	
14	I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenziali	4.123,69 €	
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.	191.024,86 €	191.024,86 €
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)		450.000,00 €

RILEVATO che nella fase di svolgimento delle lavorazioni si evidenziava la necessità, di procedere, con le somme a disposizione rimaste nell'ambito di tale progetto, alla realizzazione di opere aggiuntive per un ammontare di € 89.650,46 come sotto indicato:

A LAVORI IN APPALTO		
1	Esecuzione delle lavorazioni:	74.055,86 €
2	Oneri sicurezza	2.400,00 €
TOTALE LAVORI IN APPALTO		76.455,86 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Iva al 10% sull'importo dei lavori (76.455,86 €)	7.645,59 €
2	Incentivi D.Lgs. 50/2016 (2% sull'importo dei lavori)	1.529,12 €
3	Spese tecniche (Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in Fase di esecuzione) comprensivo iva	3.263,80 €
4	Fornitura di segnaletica verticale – Segnaletica Montefeltro comprensivo iva	402,60 €
5	Spese amministrative (CIG SIMOG)	35,00 €
6	Diritti di segreteria per variante sismica non sostanziale	26,00 €
7	Imprevisti	292,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		13.194,60 €
TOTALE A + B		89.650,46 €

Il Quadro Economico dei lavori risulta così riassetato:

N. ord.	Descrizione	Importo Euro	
		parziale	totale
A	LAVORI		
1	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>		
a	a misura		
b	a corpo	246.783,31 €	
c	in economia		
	<i>Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni</i>	246.783,31 €	
2	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>		
a	a misura	12.191,83 €	
b	a corpo		
c	in economia		
	<i>Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza</i>	12.191,83 €	
	Totale A) Lavori a base d'asta	258.975,14 €	258.975,14 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:		
2	Rilievi, accertamenti e indagini		
3	Allacciamenti e adeguamenti pubblici servizi: IP, Gas, EE, Acqua		
4	a - imprevisti	25.948,69 €	
	b – Opere aggiuntive comprensive di iva	89650,46	
5	Acquisizione di aree o immobili	-	
6	Quota per revisione prezzi	€ 10.000,00	
7	Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163	-	
8	a - Spese tecniche relative a Progetto esecutivo, verificatore prog. esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compresa cassa previdenziale al 4%	30.000,00 €	
	b - oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (€ 5028,62 per incentivi pari all'80% ed € 1257,16 per fondo innovazione pari al 20%)	5.179,50 €	
9	Spese per attività di consulenza o di supporto	- €	
10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	
11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (esente iva)	- €	
12	Contributo ANAC	225,00 €	
13	I.V.A. 10% su lavori ed economie	25.897,51 €	
14	I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenziali	4.123,69 €	
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.	191.024,86 €	191.024,86 €
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)		450.000,00 €

Contratto – Determinazione dirigenziale n. 443 del 01.06.2023

Atto di Sottomissione – Nessuno

Consegna e durata dei lavori – I lavori vennero consegnati il 22.06.2023 come risulta da verbale relativo. A termine del Contratto i lavori dovevano compiersi in giorni 30 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi, doveva avvenire entro e non oltre il giorno 22.07.2023.

Sospensioni e proroghe: - I lavori sono stati sospesi dal 18.07.2023 al 05.11.2023 come risulta dai relativi verbali di Sospensione n. 1 e di Ripresa n.1, pertanto il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori slittava al 09/11/2023.

Ultimazione dei lavori – Questa venne accertata nella data del 09.11.2023, e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Penali – Nessuna.

Andamento dei lavori – I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Infortuni sul lavoro – Nessuno.

Conto finale – Il conto finale compilato in data 11.08.2023, corrisponde a nette €. **76.455,86** comprensivo di oneri relativi alla sicurezza.

Pagamenti all'impresa - Durante il corso dei lavori sono stati effettuati all'impresa i seguenti pagamenti in acconto:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	DEL 17.07.2023	€.	52 700,00
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	DEL 07.12.2023	€.	23 300,00
CREDITO DELL'IMPRESA	Sommano	€.	76 000,00
Importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale		€.	76 455,86
A detrarre pagamenti in acconto effettuati		€.	76 000,00
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€.	455,86

Cessione di crediti – Non sono state autorizzate cessioni di credito.

Assicurazione degli operai – L'impresa ha assicurato gli operai all'Istituto Nazionale d'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro presso la sede di Caserta con posizione assicurativa continuativa Codice ditta: 18627424 Pat 020857586 e risulta in regola con gli adempimenti relativi come risulta dal DURC richiesto on line il 11/08/2023 e valido fino al 24/10/2023 e successivo DURC richiesto on line il 25/10/2023 e valido fino al 22/02/2024.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò' premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

Considerato

- ✓ che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate e ammissibili, e che furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità' delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;
- ✓ che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;
- ✓ che i lavori vennero ultimati entro il tempo utile contrattuale.
- ✓ che l'appaltatore non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, ne ha comunque disposto dei crediti stessi, e non sono stati notificati all'Ufficio atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;
- ✓ che durante il corso dei lavori la ditta appaltatrice ha provveduto all'assicurazione degli operai;
- ✓ che da parte dell'Ispettorato del Lavoro non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- ✓ che l'appaltatore ha firmato ed accettato il conto finale senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori relativi ai "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE VIA IRMA BANDIERA E NUOVA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE – OPERE AGGIUNTIVE" sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Gr.An.Appalti Italia P.iva 03608700617 con sede in Via Caduti del Lavoro n. 38, 81100 Caserta (CE)

Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs 50/2016 il presente certificato ha carattere

provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della sua emissione e precisamente il 21.12.2025.

Decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010.

Cattolica li' 21.12.2023

Fatto, letto e sottoscritto il giorno, mese ed anno come sopra.

L'APPALTATORE

Gr.An.Appalti Italia S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Andrea Barocci

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Giulia Magnani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.