



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1158 DEL 29/12/2023

LOTTO II.A.7 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI - 1° STRALCIO ESECUTIVO - 1° PIANO E PIANO TERRA LATO PESARO - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
SERVIZI DI SUPPORTO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- **che** con propria determinazione n. 94 del 12/02/2021 si affidava all'ing. Muscioni Claudio con Studio in Via Romagna n. 15 Novafeltria (RN), Cod. Fiscale: MSCCLD61T05Z602I- P.IVA n. 01298460419, l'incarico professionale per la redazione della progettazione DEFINITA/ESECUTIVA relativa alla "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E RILEVATORI ANTINCENDIO, DI PALAZZO MANCINI", per l'importo di € 8.881,60 (contributi previdenziali e IVA inclusi);

- che l'ing. Muscioni Claudio in data 19/04/2021 con prot. 13796 consegnava il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO dei suddetti lavori dell'importo complessivo di € **401.906,94**;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 88 del 03/06/2021 si procedeva ad **approvare il progetto definitivo/esecutivo** relativo al "**LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO GENERALE IN LINEA TECNICA** " redatto dal predetto **Ing. Muscioni Claudio** dell'importo complessivo di € **401.906,94** di cui € 355.274,05 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 6.966,76), ed € 46.632,89 per somme a disposizione;

- che con determinazione n. 451 del 23/06/2021, è stato approvato il progetto ESECUTIVO relativo al "**1° STRALCIO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI - 1° PIANO E PIANO TERRA LATO PESARO**", dell'importo dei lavori complessivo di € **303.002,97** di cui € 268.306,22 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 5.260,90), ed € 34.696,75 per somme a disposizione, e, in adesione all' "**ACCORDO QUADRO TRIENNALE**" (di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 22.10.2020) è stato formalizzato l'affidamento dei sopracitati lavori relativi al predetto LOTTO II.A.7 – 1° stralcio esecutivo alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da "**Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.) (Mandantaria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini** per l'importo di per l'importo di € **268.306,22** (compreso oneri per la sicurezza € 5.260,90) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad € **295.136,84 – CIG derivato 8791093F6D**; - Contratto attuativo – prot. n. 26859/2021 in data 20/07/2021;

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 23.09.2021** come da rispettivo verbale, e che a termine del predetto contratto attuativo dovevano compiersi in giorni 90 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi

doveva avvenire entro e non oltre il giorno **21.12.2021**;

- che i lavori subirono una sospensione parziale limitatamente alle opere previste nei locali del primo piano lato Pesaro e piano terra lato Rimini dal 08 novembre 2021 al 13 febbraio 2023, pari a giorni 465 (quattrocentosessantacinque), per consentire all'impresa edile l'ultimazione dell'intervento di consolidamento sismico della copertura dell'ala sud, delle strutture portanti e la realizzazione delle pareti di separazione dei locali, determinando una nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori stabilita per il giorno 24 marzo 2023.

- che la conclusione dei lavori è avvenuta il 24/03/2023 come dal relativo certificato redatto dal D.L. ing. Claudio Muscioni, e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi in data 06/06/2023**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 268.246,04** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO altresì che **in data 16.10.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 16.10.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera al predetto R.T.I. sono stati corrisposti l'Anticipazione (€ 53.661,24) previsto ai sensi dell'art. 125, c. 1 del Codice degli Appalti Pubblici oltre a N. 10 CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai n. 10 S.A.L. emessi (€ 213.243,57) per un ammontare complessivo di netti **euro 266.904,81 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 1.341,23 + IVA 10% = €. 1.475,35 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che il predetto R.T.I. in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stato obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

Ritenuto che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 117, I° comma del citato Dlgs. n. 36/2023, già costituita dal "R.T.I." appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da "Assicurazione SACE BT" S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

RITENUTO inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 1710.00.33.33038655 rilasciata da SACE BT SPA Agenzia di Cesenatico in data 26.01.2021;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO” (CUP G67H20001550004) - LOTTO II A II.A.7 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI - 1° STRALCIO ESECUTIVO - 1° PIANO E PIANO TERRA LATO PESARO alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da “**Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)**” (Mandataria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini per l'importo di **€. 268.246,04** (compreso oneri per la sicurezza € 5.260,90) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad **€ 295.070,64** – **CIG derivato 8791093F6D**

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 16.10.2023 dal D.L. ing. Claudio Muscioni, nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 16.10.2025**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- di liquidare e pagare quindi al sopracitato “R.T.I.” (ditta esecutrice “**Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)**” (Mandataria) - P.I. 01615190400) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro **1.341,23 + IVA 10% = €. 1.475,35**, con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 7200005 Manutenzione straordinaria immobili comunali (fin con concessioni edilizie) del bilancio di previsione 2023 – (imp. 998-0 R.P. 2021) codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.000;

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 117, 1° comma del citato D.Lgs. n. 36/2023, già costituita dal “R.T.I.”

appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da "Assicurazione SACE BT" S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

7)- di ribadire, altresì, di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR 1710.00.33.33038655 rilasciata da SACE BT SPA Agenzia di Cesenatico in data 26.01.2021;

8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Per. Ind. Marco Vescovelli P.o. Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici - Progetti Speciali

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 29/12/2023

Firmato

Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)