



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1163 DEL 29/12/2023

LOTTO II.B.4 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI E VIA CATTANEO (2° STRALCIO ESECUTIVO CODICE CIG DERIVATO 8749468168) - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI - PROGETTI SPECIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 22.10.2020 è stato approvato il **progetto definitivo/esecutivo** redatto dai tecnici dei Lavori Pubblici relativo all'“**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO ANNI 2021-2023**”, per un importo lordo complessivo di € **6.500.000,00** di cui € **5.200.000,00** per lavori in appalto (importo da porre a base di gara € 5.025.000,00, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 175.000,00) ed € 1.300.000,00 per somme a disposizione (**CUP G67H20001550004**), ripartito come dal seguente quadro economico di spesa:

Lavori in appalto

a) Lavori Stradali	€.	3.091.000,00
b) Lavori Edili	€.	1.153.500,00
c) Lavori di dragaggio	€.	780.500,00
Oneri per la sicurezza	€.	175.000,00

Totale in appalto	€.	5.200.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. 22% su lavori a) e b)	€.	933.790,00
Quota per incentivi 2% su appalto	€.	104.000,00
Quota incarichi sicurezza in corso di esecuzione	€.	60.000,00
Imprevisti, opzioni di estensione	€.	202.210,00

Totale somme a disposizione	€.	1.300.000,00

TOTALE PROGETTO €. **6.500.000,00**

- che con successiva propria determinazione a contrarre n. 772 del 28.10.2020, veniva indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 e dell'art. 54 comma 4 lett a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (accordo quadro concluso con più operatori economici) per un importo a base di gara massimo (corrispondente a tre anni di validità dell'accordo quadro) pari ad Euro 5.025.000,00 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 175.000,00, per un importo complessivo stimato pari ad Euro 5.200.000,00 oltre IVA, stabilendo che all'operatore economico primo classificato in base ai punteggi conseguiti nella procedura di gara verrà affidato l'accordo quadro per un importo massimo di € 3.120.000,00 (ossia il 60% dell'importo dell'accordo quadro) mentre al secondo classificato verrà affidato l'accordo quadro per un importo € 2.080.000,00 (ossia il 40% dell'importo dell'accordo quadro);

- con con successiva propria Determinazione n. **30 del 21/01/2021**, a seguito dell'espletata gara d'appalto (mediante utilizzo della piattaforma SATER), sono stati approvati i relativi verbali di gara n. 1 del 15.12.2020, n. 2 del 22.12.2020, n. 3 del 29.12.2020, aggiudicando in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), l'appalto dei lavori in questione come segue (**C.I.G. Padre: 8482198339**):

- **(Affidamento A)** 1° classificato, per un importo massimo di € 3.120.000,00 (ossia il 60% dell'importo dell'accordo quadro posto a base di gara) - **(giusta Contratto Rep. n. 323 stipulato in data 11/02/2021)** al R.T.I. composto da:
 - **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) P.I. 01615190400**
Via Flaminia n. 171 – Rimini
 - **Società “La Dragaggi S.r.l.” (Mandante), P.I. 02499550271**

- **(Affidamento B)** 2° classificato, per un importo massimo di € 2.080.000,00 (ossia il 40% dell'importo dell'accordo quadro posto a base di gara) - **(giusta Contratto Rep. n. 324 stipulato in data 12/02/2021)** al R.T.I. composto da:
 - **“Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)” (Mandatara) P.I. 00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini**
 - **Società “F.lli Ottaviani S.r.l.” (Mandante) – P.I. 01266020419**
 - **Società “Canghiari Costruzioni S.r.l.” (Mandante) – P.I. 00658420419**
 - **Società “E.co.tec. S.r.l.” (Mandante), P.I. 01856830409**

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20.05.2021 con la quale si procedeva ad **approvare il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO relativo al “LOTTO II.B.4 – ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI**

MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO – **NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI E VIA CATTANEO – 2° STRALCIO**” redatto dal Geom. Fabio Rossini, Funzionario Tecnico del Settore 5, dell’**importo complessivo di € 225.500,00**;

VISTO il relativo **quadro economico** per la realizzazione di tali opere:

A) LAVORI IN APPALTO

Lavori previsti in computo metrico	€.	237.059,53
Ribasso previsto da accordo quadro (-15,710%)	€.	- 37.242,05

Sommano lavori	€.	199.817,48
Oneri per la sicurezza	€.	5.182,52

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€.	205.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10% su lavori in appalto (205.000,00)	€.	20.500,00

T O T A L E (A) + (B)	€.	225.500,00

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi in adesione al predetto “**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO ANNI 2021-2023**”;

RITENUTO pertanto per quanto sopra esposto, di formalizzare, in adesione al predetto “**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONI PORTO (CUP G67H20001550004)**”, l'affidamento dei lavori relativi al **LOTTO II.B.4 – NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI E VIA CATTANEO – 2° STRALCIO** alla citata R.T.I. 2° CLASSIFICATA costituita da “**Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR) (Mandataria) P.I. 00126420405 – Via Emilia n. 113 – Rimini** per l’importo di **€. 205.000,00** (compreso oneri per la sicurezza €. 5.182,52) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad **€. 225.500,00 – CIG derivato 8749468168**;

DATO ATTO che per i lavori di cui trattasi è stata individuata l’impresa “**Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR) (Mandataria) P.I. 00126420405 – Via Emilia**”

n. 113 – Rimini;

VISTO, altresì lo schema di contratto attuativo e sua accettazione prot. 40494 del 12.10.2021 in atti, che, tra l'altro, determinava il tempo utile di fine lavori in giorni 150 dalla loro consegna;

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 19 Ottobre 2021** come da rispettivo verbale, e che ai sensi dell'art. 3 del predetto contratto attuativo dovevano compiersi in giorni 150 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno 18.03.2022;

- che i lavori sono stati sospesi dal 10.01.2022 al 10.04.2022 come risulta dai relativi verbali e il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori pertanto slittava al 18.06.2022;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 17 Giugno 2022**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (Ing. Giulia Magnani);

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 205.000,00** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO altresì che **in data 16.11.2022 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 16.11.2024**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera al predetto R.T.I. sono stati corrisposti DUE CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai DUE S.A.L. emessi, per un ammontare complessivo di netti **euro 203.900,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 1.100,00 + IVA 10% = €. 1.210,00 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che il predetto R.T.I. in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stato obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli

- artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO” (CUP G67H20001550004) - LOTTO II.B.4 - NUOVO ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE STORICA DI VIA PASCOLI E VIA CATTANEO – 2° STRALCIO affidati alla R.T.I. 2° CLASSIFICATA costituita da “Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR) (Mandataria) P.I. 00126420405 – Via Emilia n. 113 – Rimini ed eseguiti da “Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR), per l'importo di € 205.000,00 (compreso oneri per la sicurezza € 5.182,52) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad € 225.500,00 – CIG derivato 8749468168;

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 16.11.2022 dall'Ing. Giulia Magnani quale D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3° comma – D.Lgs. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 16.11.2024, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;**

4)- **di liquidare e pagare quindi al sopracitato “R.T.I.” (ditta esecutrice “Società Cooperativa Braccianti Riminese CBR P.I. 00126420405 – Via Emilia n. 113 – Rimini) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro 1.100,00 + IVA 10% = € 1.210,00, con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 9937002 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO – E. CAP. 1150)” del bilancio di previsione 2022 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012 – (impegno 661-1);**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche

potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

7)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 29/12/2023

Firmato

Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)