



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5 DEL 11/01/2024

LOTTO II.A.10 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO -LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI - 3° STRALCIO ESECUTIVO - PIANO TERRA LATO RIMINI E FORNITURE 1° E 2° PIANO - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI - PROGETTI SPECIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- **che** con propria determinazione n. 94 del 12/02/2021 si affidava all'ing. Muscioni Claudio con Studio in Via Romagna n. 15 Novafeltria (RN), Cod. Fiscale: MSCCLD61T05Z602I- P.IVA n. 01298460419, l'incarico professionale per la redazione della progettazione DEFINITA/ESECUTIVA relativa alla "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E RILEVATORI ANTINCENDIO, DI PALAZZO MANCINI", per l'importo di € 8.881,60 (contributi previdenziali e IVA inclusi);

- che l'ing. Muscioni Claudio in data 19/04/2021 con prot. 13796 consegnava il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO dei suddetti lavori dell'importo complessivo di € **401.906,94**;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 88 del 03/06/2021 si procedeva ad **approvare il progetto definitivo/esecutivo** relativo al "**LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO GENERALE IN LINEA TECNICA** " redatto dal predetto **Ing. Muscioni Claudio** dell'importo complessivo di € **401.906,94** di cui € 355.274,05 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 6.966,76), ed € 46.632,89 per somme a disposizione;

- che con determinazione n. 681 del 31/08/2021, è stato approvato il progetto ESECUTIVO relativo al "**3° STRALCIO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI - PIANO TERRA LATO RIMINI E FORNITURE 1° e 2° PIANO**", dell'importo dei lavori complessivo di € **53.997,03** di cui € **49.088,21** per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 980,00), ed € 4.908,82 per quota IVA 10%, e, in adesione all' "ACCORDO QUADRO TRIENNALE" (di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 22.10.2020) è stato formalizzato l'affidamento dei sopracitati lavori relativi al predetto LOTTO II.A.7 – 1° stralcio esecutivo alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da "**Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.) (Mandantaria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini** per l'importo di per l'importo di € **49.088,21** (compreso oneri per la sicurezza € 980,00) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad € **53.997,03** – **CIG derivato 8877179FD7**;

DATO QUINDI ATTO che i **lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 23.09.2021** come da rispettivo verbale, e che a termine del predetto contratto attuativo dovevano compiersi in giorni 90 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno **23.10.2021**;

- che i lavori subirono una sospensione parziale limitatamente alle opere previste nei locali del primo piano lato lato Rimini dal 15 ottobre 2021 al 24 aprile 2023, pari a giorni 556 (cinquecentocinquantesi), per consentire all'impresa edile l'ultimazione delle lavorazioni nella sala consiliare e nei locali adiacenti e la fornitura e installazione delle attrezzature all'interno della sala del consiglio., determinando una nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori stabilita per il giorno 28 aprile 2023.

- che la conclusione dei lavori è avvenuta il 28/04/2023 come dal relativo certificato redatto dal D.L. ing. Claudio Muscioni, e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi in data 06/06/2023**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 49.055,30** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO altresì che **in data 16.10.2023 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 16.10.2025**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera al predetto R.T.I. sono stati corrisposti N. 2 CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai n. 2 S.A.L. emessi per un ammontare complessivo di netti **euro 48.810,02 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 245,28 + IVA 10% = €. 269,81 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

DATO ATTO che rispetto all'importo netto autorizzato per opere in appalto pari ad € 49.088,21, e all'importo dei lavori eseguiti pari ad € 49.055,30 dedotto dallo stato finale, è stata riscontrata una minor spesa di € 32,91 (oltre IVA 10%), che costituisce economia;

CONSIDERATO che il predetto R.T.I. in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stato obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

RITENUTO che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 117, I° comma del citato Dlgs. n. 36/2023, già costituita dal "R.T.I." appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da "Assicurazione SACE BT" S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO” (CUP G67H20001550004) - LOTTO II A II.A.10 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI PALAZZO MANCINI - 3° STRALCIO PIANO TERRA LATO RIMINI E FORNITURE 1° e 2° PIANO alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da “**Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)**” (Mandataria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini per l'importo di per l'importo di **€. 49.055,30** (compreso oneri per la sicurezza € 980,00) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad **€ 53.960,83 – CIG derivato 8877179FD7**;

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 16.10.2023 dal D.L. ing. Claudio Muscioni, nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 16.10.2025, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- di liquidare e pagare quindi al sopracitato “R.T.I.” (ditta esecutrice “**Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)**” (Mandataria) - P.I. 01615190400) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro 245,28 + IVA 10% = €. 269,81 , con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 7200005 Manutenzione straordinaria immobili comunali (fin con concessioni edilizie) del bilancio di previsione 2024 – (imp. 798-0 R.P. 2023) codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.000;

5)- di ridurre, per effetto della minor spesa riscontrata sui lavori eseguiti in appalto, l'importo lordo di € 36,20, che costituisce economia, **sul Capitolo 7200005** Manutenzione straordinaria immobili comunali (fin con concessioni edilizie) del bilancio di previsione 2024 – (imp. 798-0 R.P. 2023) codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.000;

6)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

7)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 117, 1° comma del citato D.lgs. n. 36/2023, già costituita dal “R.T.I.”

appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da "Assicurazione SACE BT" S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Per. Ind. Marco Vescovelli P.o. Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici - Progetti Speciali

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 11/01/2024

Firmato

Andrea Volpini / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)