



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 469 DEL 31/05/2024

LOTTO II.A21 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - "VIE DELLE REGIONI - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI - PROGETTI SPECIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 29/09/2022 si procedeva ad **approvare il progetto definitivo/esecutivo** relativo al **“LOTTO IIA21 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAVERSE”** redatto dai tecnici del Settore 05, dell'importo complessivo di **€. 450.000,00**, di cui € 389.578,27 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 9.501,05), ed € 60.421,73 per somme a disposizione (**CUP G67H20001550004**);

-che con Determinazione dirigenziale n. 970 del 12/12/2022 si procedeva ad affidare, in adesione al predetto ACCORDO QUADRO, i lavori relativi al **LOTTO II A.21 - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAVERSE** alla citata R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandantaria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini** per l'importo di **€. 389.578,27** per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 9.501,05) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad **€ 428.536,09 – CIG derivato 94196626FC**;

L'importo complessivo di €. 450.000,00 veniva suddiviso :

A) Opere in appalto

Opere stradali	€. 449.035,62
Ribasso A.q. (-15,357%)	- € 68.958,40

Importo totale lavori da computo metrico	€. 380.077,22
Oneri per la sicurezza	€. 9.501,05

Sommano	€. 389.578,27

B) Somme a disposizione

Iva 10 % su €. 389.578,27	€. 38.957,83
---------------------------	--------------

Quota 2% incentivi (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€.	7.791,57
Quota per Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€.	1.941,79
Quota per imprevisti	€.	11.730,55

Totale somme a disposizione	€	60.421,73

Totale progetto	€.	450.000,00

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **198 del 07/12/2024** si approvava la **perizia di variante e suppletiva**, redatta dal Direttore Lavori, geom. Geom. Fabio Rossini Funzionario Tecnico del Settore 5, il cui importo lordo complessivo per effetto della presente variante passa da da **€ 450.000,00 a complessivi € 487.269,45**, con un maggior onere finanziario complessivo dell'opera di **€ 49.000,00** (tenendo conto della quota pari ad € 11.730,55 per imprevisti non impegnata nell'esercizio finanziario 2022), modificando inoltre l'importo contrattuale della suddetta ditta appaltatrice, che da che da **€ 389.578,27 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 420.486,53 per un aumento di € 30.908,26** (pari a il 7,5%%) oltre IVA 10%, trovando la copertura finanziaria con risorse proprie dell'Ente:

NUOVO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE:

A) Opere in appalto

Opere stradali		€.	485.551,65
	Ribasso A.q. (-15,357%)	-	€ 74.566,17

Importo totale lavori da computo metrico		€.	410.985,48
	Oneri per la sicurezza		€. 9.501,05

	Sommano	€.	420.486,53

B) Somme a disposizione

Iva 10 % su € 420.486,53	€.	40.048,65
Quota 2% incentivi (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€.	7.791,57
Quota per Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€.	1.941,79
Quota per imprevisti	€.	15.000,91

Totale somme a disposizione	€.	66.782,92

Totale progetto	€.	487.269,45

DATO QUINDI ATTO che i sono stati consegnati in forma parziale limitatamente alla via Toscana in data 09.01.2023 (come risulta dal verbale relativo) dando atto che il termine contrattuale decorrerà dalla data del verbale di consegna definitivo;

- che successivamente, in data 06 Novembre 2023 sono stati consegnati i lavori in via

definitiva e, a termine di Contratto dovevano compiersi in **giorni 90** naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi, doveva avvenire entro e non oltre il giorno **05.02.2024**;

- che con atto di sottomissione è stata concessa una proroga di giorni 30 naturali e consecutivi portando il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori al giorno **04 Marzo 2024**

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 13.02.2024**, come da relativo verbale depositato c/o la D.L. (geom. Fabio Rossini);

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 420.468,22** (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO altresì che **in data 15.04.2024 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 15.04.2026**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera al predetto R.T.I. sono stati corrisposti **TRE CERTIFICATI DI PAGAMENTO** relativi ai TRE S.A.L. emessi, per un ammontare complessivo di netti **euro 418.300,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 2.168,22 + IVA 10% = €. 2.385,04 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che il predetto R.T.I. in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stato obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

Ritenuto che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dal "R.T.I." appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da "Assicurazione SACE BT" S.p.A. di Agenzia di Cesenatico (FC);

RITENUTO inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 1710.00.33.33039214 rilasciata da SACE BT SPA Agenzia di Cesenatico in data 01/12/2022 per un importo di € 389.578,27;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO” (CUP G67H20001550004) - LOTTO II A.21 - VIE DELLE REGIONI - NUOVI MARCIAPIEDI VIA TOSCANA E VIE TRAVERSE - alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da “**Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)**” (Mandataria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini per l'importo di **€ 420.468,22** (compreso oneri per la sicurezza € 9.501,05) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari ad **€ 462.515,04 – CIG derivato 94196626FC**

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 15.04.2024 dal geom. Fabio Rossini quale D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 15.04.2026, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 3° comma, del citato articolo;

4)- di liquidare e pagare quindi al sopracitato “R.T.I.” (ditta esecutrice “**Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)**” (Mandataria) - P.I. 01615190400) la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro **2.168,22 + IVA 10% = € 2.385,04**, con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 9937006 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE) del bilancio di previsione 2024 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012 – (impegno 1037 r.p. 2024);

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione definitiva ex art. 103, 1° comma del citato D.lgs. n. 50/2016, già costituita dal “R.T.I.” appaltatrice in sede di aggiudicazione a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799807696 emessa il 26/01/2021 da “Assicurazione SACE BT” S.p.A. agenzia di Cesenatico (FC);

7)- di ribadire, altresì, di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della Polizza CAR n. 1710.00.33.33039214 rilasciata da SACE

BT SPA Agenzia di Cesenatico in data 01/12/2022 per un importo di € 389.578,27;

8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il per. Ind. Marco Vescovelli P.O. del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici - Progetti Speciali

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 31/05/2024

Firmato

Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)