



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 -Area P.O.**

N. 609 DEL 07/08/2013

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (DRAGAGGIO FONDALI PORTO CANALE REGIONALE) - OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - PROGRAMMA REGIONALE 2009 - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO E DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA REGIONE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2**

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO INTERNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV.
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO
INTERNO

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Cattolica, li 12/08/2013

L'addetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 472 del 24.06.2011, **veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo** redatto dall'Ing. Raffaella Boga, tecnico dell'U.T. Comunale (settore 2), **per l'importo complessivo di Euro 101.507,41** relativo ai **lavori di dragaggio e/o manutenzione dei fondali sia all'imboccatura che lungo il porto-canale, la darsena e lo scalo d'alaggio del locale porto regionale**, incluso nel programma finanziario delle **"Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 2009**, di cui alla **deliberazione di G.R. n. 2234 del 28.12.2009** e successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Turismo n. 13.177 del 25.10.2011 di concessione del suddetto finanziamento (**CUP: G67D11000020002**);

- che, **l'appalto di tali lavori veniva affidato** mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto per somma urgenza ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. d), del D.Lgs. 163/2006, nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, I° e II° comma, del vigente "Regolamento Comunale per le spese in economia" **alla ditta "La Dragaggi" S.r.l.** (P. IVA: 02499550271) con sede in Via Luigi Kossut, 6 - 30175 Marghera (VE), **per un importo contrattuale di Euro 67.365,00** oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza, il tutto **I.V.A. esente** ai sensi dell'art.9, comma 1° n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii., giusta Determinazione del Responsabile del Servizio (Area P.O.) n. 275 dell'11.04.2012 e successivo contratto Rep. n. 20.409 del 28/05/2012 (**CIG: 27288248CB**);

- che, con ulteriore Determinazione del predetto Responsabile del Servizio n. 359 del 09.05.2012, è **stata approvata una specifica perizia di variante e suppletiva** redatta ai sensi dell'art. 132, 3° comma, dlgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal succitato tecnico progettista e D.L., successivamente **autorizzata dal Responsabile del Servizio Turismo con atto n. 10.302 del 02.08.2012**;

Dato atto che **l'anzidetta perizia di variante** pur non modificando il sopracitato importo complessivo di progetto (€ 101.507,41), **ha determinato un nuovo importo contrattuale a favore della ditta appaltatrice** pari ad Euro 70.733,25 oltre a 1.000,00 Euro per oneri sulla sicurezza, quindi **per un ammontare complessivo di Euro 71.733,25** giusta atto di sottomissione del 10.05.2012, all'uopo sottoscritto;

Dato altresì atto che con successiva Determinazione del citato Responsabile del Servizio n. 648 del 01.08.2012, è **stata approvata la contabilità finale**, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, **eseguiti dalla succitata ditta appaltatrice per un importo definitivo**, così come dedotto dal suddetto certificato, **pari a complessivi € 71.733,25** (IVA esente);

- che, con altra Determinazione del Responsabile del Servizio n. 309 del 03.05.2013, **veniva approvata una perizia di spesa di € 19.000,00 (IVA esente) per un dragaggio urgente all'imboccatura del porto canale** al fine di eliminare l'insabbiamento provocato dalle mareggiate e consentire la normale navigabilità ai pescherecci/natanti da diporto;

Dato atto che **tali lavori sono stati affidati sempre in regime di "somma urgenza" alla sopracitata ditta appaltatrice**, imputando detta spesa nell'ambito delle

“somme a disposizione” dell'intervento in questione e che, a lavori ultimati, è stata liquidata la relativa fattura n. 32 del 08/07/2013 per € 19.000,00;

Dato altresì atto che sono state fatturate anche le spese per analisi e prelievi eseguiti dall'agenzia regionale “ARPA” sezione provinciale di Rimini, giusta fattura n. 139090092 del 12/03/2013 di complessivi € 8.885,08 (IVA esente) e che è stato emesso il mandato n. 4949 del 30/08/2012 per il pagamento di € 1.820,00 quale quota 2% degli incentivi di progettazione ex art. 92 del dlgs n. 163/2006, nonché il mandato n. 7165 dell'11/12/2012 per il pagamento di € 31,30 quale quota per contributo all'Autorità di Vigilanza (AVCP) come stazione appaltante;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla definizione dei rapporti economici tra Regione e Comune in merito al progetto di cui trattasi ai sensi delle LL.RR. n. 11/83 e n. 29/85, inerenti i lavori pubblici di interesse regionale, dando che, per quanto sopra esposto, il q.e.p. viene definitivamente assestato nell'ammontare complessivo di € 101.469,63 ripartito come segue:

a)- Lavori eseguiti in appalto dalla ditta “La Dragaggi” (IVA esente) € 71.733,25

Somme a disposizione:

b)- Spese per analisi e prelievi preliminari
per smaltimento materiale asportato (IVA esente).....€ 8.885,08

c)- Incentivi di progettazione
(quota 2 % ex art. 92 dlgs 106/2006)€ 1.820,00

d)- Contributo alla AVCP quale stazione appaltante € 31,30

e)- dragaggio urgente imboccatura porto canale (IVA esente)€ 19.000,00

TOTALE IMPORTO FINALE DI PROGETTO € 101.469,63

Preso atto, quindi, che sul correlativo finanziamento regionale di € 101.507,41 si è registrata un'economia finale di € 37,78 (€ 101.507,41 – 101.469,63);

Ritenuto, pertanto, di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - "Servizio Commercio e Turismo" a totale chiusura "tecnico-contabile" del progetto in questione ed al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del finanziamento di sua competenza;

Richiamata la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 i.e., con la quale, nelle more di approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione” sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai diversi dirigenti di settore;

Visto l'art. 14 della L. R. n. 29/1985;
Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127;
Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di approvare la definizione dei rapporti economici tra Regione Emilia Romagna e Comune di Cattolica, per i lavori di dragaggio e manutenzione dei fondali sia all'imboccatura che lungo il porto-canale, la darsena e lo scalo d'alaggio del locale porto regionale, **(Programma Regionale Opere Portuali ex L.R. n. 11/83 - anno 2009)** dando atto che **l'ammontare definitivo del progetto in questione risulta di complessivi**

€ 101.469,63 ripartito come riportato in premessa;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - "Servizio Commercio e Turismo" al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del finanziamento di sua competenza **dando, altresì atto che**, come pure esposto in premessa, nell'ambito del finanziamento regionale di € 101.507,41 **si è registrata un'economia finale di € 37,78** (€ 101.507,41 – 101.469,63);

- di demandare quindi all'ufficio ragioneria a ridurre l'accertamento n. 526 del bilancio 2011 (cap. E. 917.000 siope 4303) per l'importo di € 37,78 assestandolo quindi a definitivi € 101.469,63 nonché a ridurre l'impegno n. 1465 di € 37,38 e l'impegno n. 1465/4 di € 0,40 entrambi sul cap. 11145000 "Manutenzione straordinaria porto" del bil. 2011 - Codice Siope 2102;

- di individuare nel dr. Gastone Mentani, funzionario amministrativo del settore 2, il responsabile del procedimento per gli adempimenti derivanti e/o conseguenti alla presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio
Stefano Rastelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
11145000	1465	2011	-37,38
11145000	1465/4	2011	-0,40

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo
917000	526	2011	-37,78

Cattolica, 07/08/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi