



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 684 DEL 05/09/2014

LAVORI DI MANUTENZIONE E/O DRAGAGGI FONDALI DEL PORTO CANALE E DARSENA PESCHERECCI DEL PORTO REGIONALE DI CATTOLICA - PROGRAMMA STRALCIO "OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2013" - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DELLA CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM. VI- ASSICURATIVI-
CONTROLLO INTERNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 656 del 19/08/2013, in atti, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo redatto dall'Ing. Raffaella Boga, istruttore direttivo del settore 2, relativo ai **“Lavori di manutenzione e/o dragaggio fondali del porto canale e della darsena peschereccia del locale porto regionale”**, dell'ammontare complessivo di € 300.000,00 di cui € 281.500,00 a base d'appalto (oneri sicurezza inclusi), (CUP: G63G13000100002), incluso nel programma finanziario delle “Opere Portuali” ex L.R. n.11/1983 - (anno 2013 stralcio), approvato con deliberazione di G. R. n. 1016 del 23/07/2013 e successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche, n. 11316 del 16/09/2013 di concessione del suddetto finanziamento;

- che, **l'appalto di tali lavori, è stato aggiudicato** mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, **alla ditta “IMPRESA FLLI CAPPAROTTO S.n.c.” con sede in Via Levico n. 7 – 35035 Mestrino (PD), con un ribasso del 21,48%** offerto sull'importo dei lavori in appalto, **quindi per un importo pari ad Euro 219.077,00 più oneri per la sicurezza di Euro 2.500,00 = Euro 221.577,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 9, comma 1 n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.)**;

- che con successiva propria Determinazione n. 936 del 06.12.2013, in atti, è stato formalizzato e approvato quanto sopra, **giusta contratto Rep. n. 20.424 del 24.01.2014**, pure in atti e successiva **consegna lavori in data 16.12.2013** come da verbale in pari data, in atti;

Dato atto che con ulteriore propria Determinazione n. 229 del 31.03.2014, in atti, è stata approvata una **specifico perizia di variante e suppletiva**, redatta dal succitato tecnico comunale, direttore lavori, che pur non modificando il predetto, complessivo importo progettuale, **ha determinato un nuovo importo contrattuale a favore della ditta appaltatrice che da euro 221.577,00, (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa ad euro 274.676,60 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di euro 53.099,60 (IVA esente)**, giusta atto di sottomissione del 07.04.2014, all'uopo sottoscritto ed in atti depositato, trovando il relativo finanziamento nelle "somme a disposizione" del progetto;

Dato altresì atto che la suddetta perizia di variante e suppletiva e la conseguente variazione/assestamento del quadro economico progettuale era stata autorizzata dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Turismo, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 9674/2014 del 25/03/2014, in atti;

Verificato che **i lavori in questione sono stati regolarmente ultimati il 09.05.2014, come da verbale in pari data**, nel pieno rispetto del termine utile contrattuale regolarmente prorogato come da verbali in atti;

Visto che l'Ing. Raffaella Boga, quale Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori in questione, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice dai quali risulta che **l'ammontare**

complessivo del conto finale è di Euro 274.058,70 (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che **in data 06.08.2014 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3° c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 237 - D.P.R. n. 207/2010, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 05.08.2016**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n. 3 tre) SAL, per un ammontare complessivo di Euro 272.600,00 **determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 1.458,70** giusta fattura n. 36 del 22.08.2014 in atti;

Ritenuto **di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra**, il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c. c. e **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c. c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 25.437,00** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 235, I° comma del citato D.P.R. n. 207/2010, **giusta polizza fidejussoria n. 544805 emessa il 14.01.2014 da "Elba Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Cavarzere (VE), nonché della polizza assicurativa n. 1585.00.33.6001107 emessa da "SACET BT" S.p.A. sede di Mestrino (PD), il 15.01.2014**, a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (art. 125 DPR n. 207/2010);

Considerato che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è **stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge** e che, da parte della ditta in questione è **stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato in atti depositata**, precisando, a tal proposito, che tale intervento è identificato con il seguente **CIG: 5342912675;**

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Visto inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici ex D.P.R. n. 207/2010 e in particolare gli artt. 235 e 237;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 141, III comma;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di prendere atto ed **approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti il dragaggio fondali** del porto canale cittadino, della darsena e scalo d'alaggio, di cui in oggetto e premessa (**Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 – Programma Regionale stralcio anno 2013) eseguiti dalla ditta “IMPRESA FLLI CAPPAROTTO” s.n.c., con sede in Via Levico n. 7 – 35035 Mestrino (PD) - (P.IVA 00411070287), per l'importo di Euro 274.058,70** (oneri della sicurezza inclusi ed **I.V.A. esente** ai sensi dell'art. 9, comma 1° n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.);

2)- di precisare che detto **certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 06.08.2014** dall'Ing. Raffaella Boga, quale progettista e D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 237 - D.P.R. n. 207/2010, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 05.08.2016**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229, 3° comma, del citato DPR 207;

3)- **di liquidare e pagare** a favore della succitata ditta appaltatrice **la residua rata a saldo** dei lavori eseguiti dell'importo di **Euro 1.458,70** giusta fattura n. 36 del 22.08.2014 in atti, assumendo la relativa imputazione di spesa sul cap. 11145000 "Manutenzione straordinaria porto" **del bil. 2014** - finanziato da contributi regionali (E. cap. 917) - **impegno n. 52 sub 2** - Codice Siope 2102;

4)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, **la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato** ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti depositato, dando atto, a tal proposito, che tale intervento è debitamente identificato come segue:

CUP: G63G13000100002;

CIG: 5342912675;

5)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 25.437,00** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 235, I° comma del citato D.P.R. n. 207/2010, **giusta polizza fidejussoria n. 544805 emessa il 14.01.2014 da “Elba Assicurazioni” S.p.A.** agenzia di Cavarzere (VE), **nonché della polizza assicurativa n. 1585.00.33.6001107 emessa da "SACET BT" S.p.A. sede di Mestrino (PD), il 15.01.2014**, a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (art. 125 DPR n. 207/2010);

6)- di ribadire nella persona del funzionario dr. Mario Sala, del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2
SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, *05/09/2014*

Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)