



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
http://www.cattolica.net  
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401  
email:info@cattolica.net



CATTOLICA



BANDIERA BLU FEE

SETTORE 2  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - MANUTENZIONE URBANA - LL.PP. - PATRIMONIO -  
DEMANIO MARITTIMO - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

Area P.O. Settore 2

Al Dirigente settore 1  
dr. Daniele Cristoforetti  
S E D E

Oggetto: Cronoprogramma Progetto "Gestione Integrata Zone Costiere" (GIZC) -  
Intervento "RN 1 - Ripristino foce del Conca" -  
Lavori di completamento (Ultimo stralcio funzionale).

\*\*\*\*\*

**Importo di progetto: € 767.781,62**

## Finanziamento:

**A)- Contributo Regione per € 575.836,18** - previsto nell'ambito delle linee guida per le politiche di sostenibilità ambientale approvate con delibera G.R. n. 1246 dell'11/09/2006.

**Iscrizione a bilancio comunale:** Capitolo U. 9303000 - **€ 399.563,00;**  
Capitolo E. 921000 - **€ 399.563,00;**

**B)- Comune di Misano Adriatico per € 95.972,72** - previsto nell'ambito della Convenzione approvata con delibera consiliare n. 3 del 30/01/2008.

**C)- Comune di Cattolica per € 95.972,72** - previsto nell'ambito della Convenzione approvata con delibera consiliare n. 21 del 21/02/2008.

**Iscrizione a bilancio comunale:** Capitolo U. 9303003 - **€ 233.560,00**

## Note:

A)- L'iscrizione a bilancio del contributo regionale deve essere di € 575.836,18 nel 2016 sia in entrata che in uscita.

B)- L'iscrizione a bilancio del contributo di Misano deve essere di € 35.884,00 nel 2016 in entrata.

C)- L'iscrizione della quota di competenza del Comune di Cattolica che complessivamente sia per la I° Fase già realizzata, sia per la II° Fase di completamento da realizzare è di € 276.822,98 al netto della quota già impegnata di € 38.928,00 risulta di € 237.894,98 pertanto in base alle previsioni di spesa nel bilancio 2015 attuale disponibilità (€ 233.560,00) sarà da ridurre nella quota di € 30.300,00 mentre la restante somma di € 207.594,98 sarà da imputare nel 2016.

## Previsione tempi di esecuzione lavori:

a)- Approvazione progetto esecutivo - ottobre 2015;

b)- Consegna ed inizio lavori - gennaio 2016;

c)- Fine e collaudo lavori - dicembre 2016;

### **Previsione tempi ed importi di pagamento – anno 2015**

- a)- quota Autorità di vigilanza + spese gara: € 700,00 a novembre;
- b)- quota per incarico esterno di progettazione lavori: € 23.300,00 lordi a novembre;
- c)- quota rilievo e modellazione area di intervento: € 6.000,00 lordi a novembre;

**TOTALE PAGAMENTI anno 2015: € 30.300,00**

### **Previsione tempi ed importi di pagamento – anno 2016**

- a)- **quota appalto ditta di presunti € 575.000,00** (IVA e perizia variante incluse):

- I° SAL di lordi € 110.000,00 a marzo;
- II° SAL di lordi € 110.000,00 a giugno;
- III° SAL di lordi € 110.000,00 ad agosto;
- IV° SAL di lordi € 110.000,00 a ottobre;
- V° SAL di lordi € 110.000,00 a dicembre;

**totale appalto = € 550.000,00**

- b)- quota spese tecniche esterne: € 20.000,00 lordi a giugno;
- b1)- quota spese tecniche esterne (saldo): € 10.700,00 lordi a dicembre;

**Totale spese tecniche lorde: € 30.700,00**

- c)- quota per consolidamento e manutenzione ponte: **€ 20.000,00** lorde a giugno;

- d)- quota lavori e forniture in economia: € 35.000,00 ad aprile + € 35.000,00 a ottobre;

**Totale spese lavori e forniture in economia: € 70.000,00 lorde.**

**TOTALE PAGAMENTI anno 2016: € 670.700,00**


### **Previsione tempi ed importi di pagamento – anno 2017**

- a)- quota a saldo appalto x collaudo e contabilità finale lavori: € 25.000,00 lordi a febbraio;

- b)- quota per forniture e sistemazione del verde: € 38.781,62 lordi a febbraio;

- c)- quota incentivi di progettazione: € 3.000,00 a maggio

**TOTALE PAGAMENTI anno 2017: € 66.781,62**

COORDINATORE LL.PP.  
DOTT. FOR. MARIO SALA  


Sezione 1	Descrizione lavori/opera/intervento:	importo totale di progetto	capitoli di spesa
	<b>PROGETTO "GESTIONE INTEGRATA ZONE COSTIERE (GIZC) – INTERVENTO "RN1 RIPRISTINO FOCE DEL CONCA – LAVORI DI COMPLETAMENTO (ULTIMO STRALCIO FUNZIONALE)</b>	<b>€ 767.781,62</b>	9303000
			9303001
			9303003

Sezione 2	Finanziamento lavori/opera/intervento:	importi	capitoli di entrata
	CONTRIBUTO REGIONALE	€ 575.836,18	921000
	CONTRIBUTO COMUNE DI MISANO ADRIATICO	€ 95.972,72	930000
	QUOTA PARTE ALIENAZIONI (FARMACIE)	€ 95.972,72	840000
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 767.781,62</b>	

Sezione 3	Cronoprogramma lavori	annualità esigibilità	importo previsto
	Incarico progettazione lavori	2015	€ 23.300,00
	quota autorità di vigilanza e spese di gara	2015	€ 1.000,00
	quota rilievo modellazione area di intervento	2015	€ 6.000,00
	<b>TOTALE ANNO 2015</b>		<b>€ 30.300,00</b>


consegna e fine lavori in appalto realizzati in 5 S.A.L.	2016	€ 550.000,00
spese "tecniche"	2016	€ 30.700,00
lavori di consolidamento ponte	2016	€ 20.000,00
lavori e forniture in economia	2016	€ 70.000,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>		<b>€ 670.700,00</b>


contabilità finale e collaudo lavori	2017	€ 25.000,00
sistemazione verde	2017	€ 38.781,62
incentivi di progettazione	2017	€ 3.000,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>€ 66.781,62</b>
<b>TOTALE SPESA</b>		<b>€ 767.781,62</b>

Sezione 4	Ripartizione finanziamento lavori	2015	2016	2017
	QUOTA PARTE ALIENAZIONI (FARMACIE)			
	di cui su capitolo	€ 30.300,00	€ 65.672,72	
	di cui a fondo pluriennale vincolato			
	CONTRIBUTO REGIONALE		€ 575.836,18	
CONTRIBUTO COMUNE DI MISANO ADRIATICO		€ 29.191,10	€ 66.781,62	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.300,00</b>	<b>€ 670.700,00</b>	<b>€ 66.781,62</b>	

## NOTE

**Il cronoprogramma dei lavori richiede variazioni rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio e al fondo pluriennale vincolato di parte capitale.**

COORDINATORE LL.PP.  
DOTT. FOR. MARIO SALA  




# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
http://www.cattolica.net  
PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

P.IVA 00343840401  
email:[info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)



SETTORE 2  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - MANUTENZIONE URBANA - LL.PP. - PATRIMONIO -  
DEMANIO MARITTIMO - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE  
**Area P.O. Settore 2**

Al Dirigente settore 1  
dr. Daniele Cristoforetti  
S E D E

Oggetto: Cronoprogramma Progetto "PRO.DE"

\*\*\*\*\*

**Importo di progetto: € 600.000,00**

**Iscrizione a bilancio comunale: Capitolo U. 9937010 (Fondo Pluriennale Vincolato – F.V.P.) per € 300.000,00; Capitolo U. 9937005 (Contributo Regione) per € 300.000,00**

**Capitolo E. 9150001/2014 (Contributo Regione) per € 300.000,00 (acc. 579/2014);** concesso con determinazione Responsabile Servizio "Viabilità, Sistemi di Portualità" n. 14650 del 15/10/2014;

## **Previsione tempi di esecuzione lavori:**

**a)- Lavori in appalto:** Aggiudicazione definitiva - Determina n. 355 del 20/05/2015;

a1)- Consegna ed inizio lavori – 25 maggio 2015;

a2)- Fine e collaudo lavori – marzo 2016;

**b)- Lavori e forniture segnaletica stradale e sistemazione a verde**

b1)- Consegna ed inizio forniture e lavori – ottobre 2015;

b2)- Fine forniture e lavori – novembre 2015;

## **Previsione tempi ed importi di pagamento – anno 2015**

a)- **quota appalto ditta "CBR"** : € 73.590,00 (IVA inclusa) – I° SAL a luglio;  
(imp. 1037/2015) € 146.410,00 (IVA inclusa) – II° SAL a Novembre;  
**totale appalto = € 220.000,00**

b)- quota Autorità di vigilanza: € 226,30 (imp. 681/2015) a luglio;

c)- quota alla "SI.SE Segnaletica" per dossier tecnico : € 32.670,00 **di cui quota parte di € 11.742,50 già pagata**, mentre € 20.927,50 (IVA inclusa) – per 1° acconto della II° Fase

incarico a novembre;

d)- quota spese personale LL.PP. € 10.000,00 a dicembre;

**TOTALE PAGAMENTI 2015: € 262.896,80** (a + b + c + d) di cui € 11.742,50 x SLSE già pagata (impegni 1240/2014 e 780/2015);

**Inoltre risulta una somma di € 11.742,50 sempre per “SLSE Segnaletica” già pagata nel 2014 sul Capitolo 99370007 del bilancio 2014 – impegno 1240/2014.**

**Pertanto l'ammontare totale pagamenti 2014/2015 è di complessivi € 274.638,80** (€ 262.896,30 + € 11.472,50) **che vengono imputati al 50% dei due Enti finanziatori e precisamente:** € 137.319,40 a carico del F.P.V. ed € 137.319,40 a carico della Regione.

**Quindi è necessario modificare l'impegno 1037/2015 preso per appalto “CBR” Determina 335/2015 che da € 220.000,00 passa ad € 82.680,60** (€ 220.000,00 - € 137.319,40) in quanto viene utilizzata tutta la sopracitata somma di € 137.319,40 a carico della Regione.

La quota parte del Comune di € 137.319,40 (F.P.V.) è quindi ripartita come segue:

- a)- quanto ad € 44.412,50 per “SLSE Segnaletica” (I° Fase Dossier tecnico + acconto II° Fase);
- b)- quanto ad € 82.680,60 per appalto ditta “CBR”;
- c)- quanto ad € 226,30 per Autorità di vigilanza;
- c)- quanto ad € 10.000,00 per spese personale LL.PP.

#### **Previsione tempi ed importi in pagamento – anno 2016**

- a)- quota ditta “CBR” per perizia variante : € 19.160,10 (IVA inclusa) a febbraio;
- b)- quota ditta “CBR” per 3° SAL + contabilità finale: € 163.202,05 (IVA inclusa) a marzo;  
**totale appalto = € 182.362,15;**
- c)- quota segnaletica e sistemazione a verde: € 22.000,00 (IVA inclusa) a marzo;
- d)- quota alla “SLSE Segnaletica” (Dossier tecnico a saldo): € 20.927,50 (IVA inclusa) a maggio;
- e)- quota incarico di coordinatore sicurezza (imp. 953/2015): € 2.977,05 (IVA inclusa) a maggio;
- f)- quota messa in sicurezza viabilità: € 56.555,00 a ottobre;
- g)- quota incentivi di progettazione: € 8.680,00 a ottobre;
- h)- quota sensibilizzazione e divulgazione: € 21.859,50 a ottobre;
- i)- quota spese personale P.M. : € 10.000,00 a ottobre.

**TOTALE PAGAMENTI 2016: € 325.361,20** che, pertanto, vengono imputati al 50% dei due Enti finanziatori, quindi € 162.680,60 a carico del F.P.V. Ed € 162.680,60 a carico della Regione.


#### **Previsione Entrata contributo regionale:**

**anno 2015 = € 60.000,00 - I° acconto;**

**anno 2016 = € 105.000,00 - II° acconto;**

**anno 2017 = € 135.000,00 - III° acconto a saldo;**

COORDINATORE LL.PP.  
DOTT. FOR. MARIO SALLA



Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	<b>PROGETTO "PRO.DE" - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI- RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' e CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE COMUNALE</b>	<b>€ 600.000,00</b>	9937010
			9937005

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	CONTRIBUTO REGIONALE	€ 300.000,00	915001/2014
	QUOTA COMUNE DI CATTOLICA (oneri urbanizzazione)	€ 260.000,00	
	QUOTA COMUNE DI CATTOLICA (sanzioni c.d.s.)	€ 40.000,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 600.000,00</b>	


Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori e pagamenti</i>		<i>tempistica</i>	<i>importo previsto</i>
	1° Fase incarico dossier tecnico (SI.SE) acconto		01/12/14	€ 11.742,50
		<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>€ 11.742,50</b>
	1° Fase incarico dossier tecnico (SI.SE) saldo		31/05/15	€ 11.742,50
	Approvazione progetto esecutivo		01/02/15	€ 492.800,00
	consegna lavori in appalto Coop. CBR		25/05/15	
	Approvazione 1° SAL		31/07/15	€ 73.590,00
	Approvazione 2° SAL		30/11/15	€ 146.410,00
	Spesa per Autorità Vigilanza (ANAC)		30/07/15	€ 226,30
	2° Fase incarico dossier tecnico (SI.SE) acconto		30/11/15	€ 20.927,50
	Compart. Personale tecnico interno (onere figurativo??)		31/12/15	€ 10.000,00
		<b>TOTALE ANNO 2015</b>		<b>€ 262.896,30</b>
	Approvazione Perizia Variante		28/02/16	€ 19.160,10
	Approvazione 3° SAL		31/03/16	€ 160.000,00
	Approvazione collaudo lavori in appalto e contab. Finale		30/04/16	€ 3.202,05
	lavori e fornitura segnaletica stradale		31/03/16	€ 20.000,00
	Incarico coord. Sicurezza (Foschi F.)		31/05/16	€ 2.977,05
	2° Fase incarico dossier tecnico (SI.SE) saldo		31/05/16	€ 20.927,50
	Lavori di messa in sicurezza viabilità diffusa		31/10/16	€ 56.555,00
	Compart. Personale interno P.M. (onere figurativo??)		31/10/16	€ 10.000,00
	Spesa per divulgazione e sensibilizzaz. Utenza		31/10/16	€ 21.859,50
	quota incentivi di progettazione		31/10/16	€ 8.680,00
		<b>TOTALE ANNO 2016</b>		<b>€ 325.361,20</b>
	<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>		<b>€ 600.000,00</b>	

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>ENTRATE da C.D.S.</b>		<b>€ 40.000,00</b>		
		<i>di cui a capitolo</i>	<b>€ 18.788,00</b>		
		<i>di cui a fondo</i>	<b>€ 21.212,00</b>		
	<b>ENTRATE da ONERI URB.</b>		<b>€ 248.069,28</b>		<b>€ 11.930,72</b>
		<i>di cui a fondo pluriennale vincolato</i>	€ 248.069,28		
		Total FONDO PL. Vincolato	€ 269.281,28	€ 150.479,88	
		Da FONDO a CAPITOLO		€ 118.531,40	€ 150.749,88
	<b>CONTRIBUTO REGIONALE</b>			€ 137.319,40	€ 162.680,60
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.788,00</b>	<b>€ 255.850,80</b>	<b>€ 325.361,20</b>

NOTE

**Il cronoprogramma dei lavori richiede variazioni rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio e al fondo pluriennale vincolato di parte capitale.**

COORDINATORE LL.PP.  
DOTT. FOR. MARIO SALA





# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
http://www.cattolica.net  
PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

P.IVA 00343840401  
email:[info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

SETTORE 2  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - MANUTENZIONE URBANA - LL.PP. - PATRIMONIO -  
DEMONIO MARITTIMO - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE  
**Area P.O. Settore 2**



BANDIERA BLU FEE

Al Dirigente settore 1  
dr. Daniele Cristoforetti  
S E D E

Oggetto: Cronoprogramma Progetto "Rifacimento copertura e impianto riscaldamento della palestra scuola media Filippini" - Piano prov.le 2015/2017 in materia di edilizia scolastica.

\*\*\*\*\*

**Importo di progetto: € 138.000,00**

**Finanziamento: Contributo Regione per € 138.000,00** - previsto nell'ambito del "Piano Prov.le in oggetto" approvato con decreto Presidente Provincia Rimini n. 34 del 25/03/2015 .

**Iscrizione a bilancio comunale 2015:** Capitolo U. 6742000 – **€ 13.800,00 tutto da impegnare;**  
Capitolo E. 905000 - **€ 41.400,00 tutto da accertare;**

## Previsione tempi di esecuzione lavori:

- a)- Aggiudicazione definitiva - dicembre 2015;
- b)- Consegna ed inizio lavori – gennaio 2016;
- c)- Fine e collaudo lavori – aprile 2016;

## Previsione tempi di pagamento (tutto nel 2016):

- a)- quota Autorità di vigilanza: € 31,30 a marzo;
- b)- quota appalto lavori : € 136.334,00 (IVA inclusa) – unico SAL + contabilità finale in maggio;
- c)- quota incentivi di progettazione: € 1.635,00 a ottobre

**TOTALE PAGAMENTI anno 2016: € 138.000,00**

## Previsione Entrata contributo regionale (tutto nel 2016):

- **€ 41.400,00 - I° acconto a marzo;**
- **€ 96.600,00 - II° acconto a saldo a giugno.**

Nota: Le previsioni a bilancio del c.a. in entrata ed uscita si possono eliminare e spostare tutto nel 2016 per l'intero importo progettuale.

COORDINATORE LL.PP.  
DOCT. FOR. MARIO SALA



Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	<b>PROGETTO "Rifacimento copertura e impianto riscaldamento palestra scuola media Filippini"</b>	<b>€ 138.000,00</b>	6742000

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	CONTRIBUTO REGIONALE	€ 138.000,00	905000
<b>TOTALE</b>		<b>€ 138.000,00</b>	


Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>		<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	Approvazione progetto esecutivo		15/09/15	€ 138.000,00
	Aggiudicazione Definitiva		15/12/15	
	Fine lavori in appalto		30/04/16	
	<i>CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI</i>			
	Quota Autorità vigilanza (ANAC)		31/03/16	€ 31,00
	Quota appalto lavori		31/05/16	€ 136.334,00
	Quota incentivi di progettazione		31/10/16	€ 1.635,00
	<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>€ 138.000,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>			<b>€ 138.000,00</b>	


Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	CONTRIBUTO REGIONALE		€ 138.000,00	

## NOTE

**Il cronoprogramma dei lavori richiede variazioni rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio e al fondo pluriennale vincolato di parte capitale.**

COORDINATORE LL.PP.  
DOTT. F.S.P. MARIO SALA





# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
http://www.cattolica.net

P.IVA 00343840401  
email: info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it



CATTOLICA



BANDIERA BLU FEE

SETTORE 2  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - MANUTENZIONE URBANA - LL.PP. - PATRIMONIO -  
DEMANIO MARITTIMO - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE  
**Area P.O. Settore 2**

Al Dirigente settore 1  
dr. Daniele Cristoforetti  
S E D E

Oggetto: Cronoprogramma Progetto "Moli Flottanti Darsena Portuale".

\*\*\*\*\*

**Importo di progetto: € 50.000,00**

**Finanziamento: Contributo Regione per € 50.000,00** - concesso con determinazione responsabile servizio commercio, turismo e qualità aree turistiche n. 4408 del 03/04/2012 impegno n. 725/2012.

**Iscrizione a bilancio comunale:** Capitolo U. 11145000 - **impegno 776/2015;**  
Capitolo E. 917000 - **accertamento 175/2014;**

Lavori completati e liquidati per complessivi € 46.900,00;

Ulteriori spese già liquidate per autorità LL.PP.: € 30,00;

**Previsione tempi di esecuzione ed importi in pagamento – anno 2015 – impegno 776/2015**

a)- quota incentivi di progettazione a saldo: € 958,00 in dicembre (da prendere impegno);

**TOTALE PAGAMENTI anno 2015: € 958,00**

Previsione Entrata contributo regionale:

**anno 2015 = € 46.930,00 - I° acconto a settembre;**

**anno 2016 = € 958,00 - II° acconto a saldo a febbraio.**

Nota: l'accertamento 175/2014 sarà da ridurre per € 2.112,00 quale quota di economia finale di progetto. Da ridurre anche impegno 776/2015 su F.P.V.

COORDINATORE LL.PP.  
DOTT. FOR. MARIO SALA

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	<b>PROGETTO "Manutenzione straordinaria moli flottanti della darsena portuale".</b>	<b>€ 50.000,00</b>	11145000


Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	CONTRIBUTO REGIONALE	€ 50.000,00	917000
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 50.000,00</b>	

Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>	<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	Approvazione progetto esecutivo	14/11/11	€ 50.000,00
	Aggiudicazione Definitiva	28/02/14	€ 46.900,00
	Fine lavori in appalto	31/10/14	€ 46.900,00
	<b>CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI</b>		
	Quota Autorità vigilanza (ANAC)	26/02/14	€ 30,00
	Quota appalto lavori	30/11/14	€ 46.900,00
	<b>Totale Spesa anno 2014</b>		<b>€ 46.930,00</b>
	Quota incentivi di progettazione	31/10/15	€ 958,00
		<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>€ 958,00</b>
	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>€ 47.888,00</b>	

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	CONTRIBUTO REGIONALE	€ 46.930,00	€ 958,00	

NOTE

**Il cronoprogramma dei lavori non richiede variazioni rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio**


COORDINATORE LL.PP.  
 DOTT. FOR. MARIO SALA  




# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
http://www.cattolica.net  
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401  
email: info@cattolica.net



SETTORE 2  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - MANUTENZIONE URBANA - LL.PP. - PATRIMONIO -  
DEMANIO MARITTIMO - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE  
**Area P.O. Settore 2**

Al Dirigente settore 1  
dr. Daniele Cristoforetti  
S E D E

Oggetto: Cronoprogramma Progetto "Dragaggio Fondali Porto - Programma 2013".

\*\*\*\*\*

**Importo di progetto: € 300.000,00**

**Finanziamento: Contributo Regione per € 300.000,00** - concesso con determinazione responsabile servizio commercio, turismo e qualità aree turistiche n. 11316 del 16/09/2013 - impegno 2912/2013 .

**Iscrizione a bilancio comunale:** Capitolo U. 11145000 - **impegno 60/2015;**  
Capitolo E. 917000 - **accertamento 5/2014;**

Lavori completati e liquidati per complessivi € 274.058,00

Ulteriori spese già liquidate per analisi, incarichi, autorità LL.PP., ecc.: € 12.052,00;

**Previsione tempi di esecuzione ed importi in pagamento - anno 2015**

- a)- quota incentivi di progettazione: € 4.504,00 (già pagata) + € 1.126,00 a saldo a ottobre (da prendere impegno);  
b)- quota monitoraggio e analisi a saldo: € 7.640,00 (già liquidata);

**TOTALE PAGAMENTI anno 2015: € 13.270,00 (a + b)**

Previsione Entrata contributo regionale:

- **n. 4° acconti di complessivi € 288.888,00 già riscossi;**
- **acconto a saldo di presunti € 10.492,00 a marzo 2016 .**

**Nota:** Con determinazione regionale n. 15820 del 03/11/2014 nel liquidare il IV° acconto del contributo pari ad € 76.389,58 si dava atto che detta somma era conservata al residuo n. 2912 del bilancio 2014 proveniente dal capitolo 41250 "Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti e mantenimento fondali" del bilancio 2013.

COORDINATORE (LL.PP.)  
DOTT. FOR. MARIO SALA

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	<b>PROGETTO "Dragaggio fondali porto canale e darsena portuale - Programma regionale 2013 - 1° parte"</b>	<b>€ 300.000,00</b>	11145000


Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	CONTRIBUTO REGIONALE		917000
<b>TOTALE</b>		<b>€ 300.000,00</b>	

Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>		<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	Approvazione progetto esecutivo		19/08/13	€ 300.000,00
	Aggiudicazione Definitiva		06/12/13	€ 221.577,00
	Perizia di variante		31/03/14	€ 274.676,60
	Fine lavori in appalto		09/05/14	€ 274.058,70
	<b>CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI</b>			
	Quota Autorità vigilanza (ANAC)		26/02/14	€ 225,00
	Quota appalto lavori		30/10/14	€ 274.058,70
	Quota incarico geologo dr. Faina		31/07/14	€ 7.466,40
	Quota analisi e monitoraggio ARPA (acconto)		31/05/14	€ 4.359,62
	<b>TOTALE SPESA anno 2014</b>		<b>2014</b>	<b>€ 286.109,72</b>
	Quota analisi e monitoraggio ARPA a saldo		11/05/15	€ 7.640,38
	Quota incentivi di progettazione 1° acconto		22/05/15	€ 4.504,00
	Quota incentivi di progettazione a saldo		31/10/15	€ 1.126,00
	<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>€ 13.270,38</b>
<b>TOTALE SPESA</b>			<b>€ 299.380,10</b>	

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	CONTRIBUTO REGIONALE	€ 286.109,72	€ 13.270,38	

NOTE

**Il cronoprogramma dei lavori non richiede variazioni rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio.**


COORDINATORE LL.PP.  
 DOTT. FOR. MARIO SALA  




# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
http://www.cattolica.net  
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401  
email: info@cattolica.net



SETTORE 2  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - MANUTENZIONE URBANA - LL.PP. - PATRIMONIO -  
DEMANIO MARITTIMO - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE  
**Area P.O. Settore 2**

Al Dirigente settore 1  
dr. Daniele Cristoforetti  
S E D E

Oggetto: Cronoprogramma Progetto "Dragaggio Fondali Porto - Programma 2013".

\*\*\*\*\*

**Importo di progetto: € 100.000,00**

**Finanziamento: Contributo Regione per € 100.000,00** - concesso con determinazione responsabile servizio commercio, turismo e qualità aree turistiche n. 12877 del 18/09/2014 - impegno 2912/2013 .

**Iscrizione a bilancio comunale:** Capitolo U. 11145000 - **impegno 648/2015;**  
Capitolo E. 917000 - **accertamento 147/2015;**

## Previsione tempi di esecuzione ed importi in pagamento - anno 2015

- a)- quota appalto ditta "LA DRAGAGGI": € 93.118,70 (IVA esente) - I° ultimo SAL a luglio; (imp. 648 -2-3/2015) ;
- b)- quota Autorità di vigilanza: € 31,30 (imp. 648-1/2015) a giugno;
- c)- quota analisi e prelievi: € 5.000,00 a ottobre (da prendere impegno);
- e)- quota incentivi di progettazione: € 1.850,00 a ottobre (da prendere impegno).

**TOTALE PAGAMENTI anno 2015: € 100.000,00**

Previsione Entrata contributo regionale:

**anno 2015 = € 93.150,00 - n. 2 acconti;**  
**anno 2016 = € 6.850,00 - III° acconto a saldo.**

COORDINATORE LL.PP.  
DOTT. FOR. MARIO SALI

Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	<b>PROGETTO "Dragaggio fondali porto canale – Programma regionale 2013 – II° parte"</b>	<b>€ 100.000,00</b>	11145000


Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	CONTRIBUTO REGIONALE		917000
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>	


Sezione 3	<i>Cronoprogramma lavori</i>		<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
	Approvazione progetto esecutivo		28/02/14	€ 100.000,00
	Aggiudicazione Definitiva		09/04/15	€ 87.406,00
	Perizia variante		15/05/15	€ 93.118,70
	Fine lavori in appalto		20/05/15	€ 93.118,70
	<b>CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI</b>			
	Quota Autorità vigilanza (ANAC)		31/10/15	€ 31,30
	Quota appalto lavori		31/07/15	€ 93.118,70
	Quota incentivi di progettazione		31/10/15	€ 1.850,00
	Quota analisi e monitoraggio di ARPA		31/10/15	€ 5.000,00
	<b>TOTALE SPESA anno 2015</b>		<b>2015</b>	<b>€ 100.000,00</b>

Sezione 4	<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	CONTRIBUTO REGIONALE		€ 100.000,00	

NOTE

**Il cronoprogramma dei lavori non richiede variazioni rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio.**

COORDINATORE LL.PP.  
 ING. FORT. MARCO SALA  





# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
http://www.cattolica.net  
PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

P.IVA 00343840401  
email: [info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

SETTORE 2  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - MANUTENZIONE URBANA - LL.PP. - PATRIMONIO -  
DEMANIO MARITTIMO - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE  
**Area P.O. Settore 2**



Al Dirigente settore 1  
dr. Daniele Cristoforetti  
S E D E

Oggetto: Cronoprogramma Progetto "Manutenzione Camere d'espansione portuali  
- Programma 2011".

\*\*\*\*\*

**Importo di progetto: € 350.000,00**

**Finanziamento: Contributo Regione per € 350.000,00** concesso con determinazione responsabile servizio commercio, turismo e qualità aree turistiche n. 4654 del 06/05/2013 .

**Iscrizione a bilancio comunale:** Capitolo U. 11145000 - **impegno 61/2015;**  
Capitolo E. 917000 - **accertamento 6/2014;**

**Previsione tempi di esecuzione ed importi in pagamento - anno 2015**

a)- **n. 3 SAL alla ditta appaltatrice "C.B.R." di complessivi € 313.470,00 (IVA esente)** di cui:  
- I° SAL di € 115.500,00 già pagata;  
- II° SAL di € 159.000,00 a luglio;  
- III° Ultimo SAL + contabilità finale lavori di € 38.970,00 a ottobre;

b)- quota incentivi di progettazione: € 4.992,89 (già pagata) + € 1.665,00 a saldo in ottobre  
(da prendere impegno);

c)- quota per pavimentazione banchina portuale: € 24.520,00 in Luglio (già liquidata);

d)- quota incarico coordinatore sicurezza: € 4.800,00 in ottobre;

**TOTALE PAGAMENTI anno 2015: € 349.675,00 circa.**

**Pagamenti già effettuati nel 2014:** € 226,30 per quota Autorità di vigilanza (imp. 1478/2013)

Previsione Entrata contributo regionale Capitolo 917000:

- **I° acconto di € 70.000,00 già riscosso;**
- **II° acconto di presunti € 200.000,00 a ottobre 2015;**
- **III° acconto a saldo di presunti € 79.675,00 a marzo 2016 .**

COORDINATORE LL.PP.  
DOTT. FOR. MAURO SALA



Sezione 1	<i>Descrizione lavori/opera/intervento:</i>	<i>importo totale di progetto</i>	<i>capitoli di spesa</i>
	<b>PROGETTO "Manutenzione e risanamento camere d'espansione porto canale"</b>	<b>€ 350.000,00</b>	11145000

Sezione 2	<i>Finanziamento lavori/opera/intervento:</i>	<i>importi</i>	<i>capitoli di entrata</i>
	CONTRIBUTO REGIONALE		917000
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 350.000,00</b>	

<i>Cronoprogramma lavori</i>		<i>annualità esigibilità</i>	<i>importo previsto</i>
Approvazione progetto esecutivo		28/11/12	€ 350.000,00
Aggiudicazione Definitiva		20/11/13	€ 298.541,90
Perizia di variante		31/08/15	€ 14.927,10
Fine lavori in appalto		30/11/15	€ 313.469,00
<i>CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI</i>			
Quota Autorità vigilanza (ANAC)		26/02/14	€ 226,30
<b>TOTALE SPESA anno 2014</b>			<b>€ 226,30</b>
Quota appalto lavori		31/12/15	€ 298.541,90
Quota perizia variante		30/08/15	€ 14.927,10
Quota incarico coord. Sicurezza		31/12/15	€ 4.800,00
Quota lavori pavimentazione banchina		31/07/15	€ 24.520,00
Quota incentivi di progettazione 1° acconto		22/05/15	€ 4.992,89
Quota incentivi di progettazione a saldo		31/10/15	€ 1.665,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>€ 349.446,89</b>
<b>TOTALE SPESA</b>			<b>€ 349.673,19</b>

<i>Ripartizione finanziamento lavori</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
CONTRIBUTO REGIONALE	€ 226,30	€ 349.673,19	

## NOTE

Il cronoprogramma dei lavori non richiede variazioni rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio.

COORDINATORE LLPP.  
DOTT. FOR. MARIO SALA

