



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 396 DEL 29/05/2018

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DRAGAGGIO FONDALI) DEL LOCALE PORTO REGIONALE - PROGRAMMA REGIONALE EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2017 - APPROVAZIONE VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI E DI REGOLARE ESECUZIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- con propria **Determinazione n. 126 del 28/02/2018, in atti, è stata approvata la perizia tecnica** redatta dall'Ing. Raffaella Boga Funzionario tecnico del Settore 2, **relativa ai lavori di manutenzione straordinaria (dragaggio) dei fondali del porto regionale di Cattolica, dell'importo complessivo di € 50.000,00 finanziato totalmente dalla Regione Emilia Romagna, giusta Deliberazione di G.R. n. 914 del 28/06/2017 (Programma Opere Portuali ex L.R. n. 11/83 – anno 2017)** in atti depositata ed **accertato con imputazione sul Cap. E. 917000** “Contributo Regionale per manutenzione straordinaria porto - U.CAP. 11145000” del bilancio di previsione “2018/2020” - **esercizio 2018 – accertamento n. 145;**
- detto intervento è identificato con il seguente codice **CUP: G67E17000000002** e che **l'ammontare dei lavori risultante dall'anzidetta perizia pari a complessivi € 39.500,00 a base d'appalto** di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza, **è stato aggiudicato** ai sensi del nuovo art. 36, comma 2, lett. a), Dlgs n. 56/2017 (Correttivo del codice appalti ex Dlgs. n. 50/2016), **con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici**, pur nella salvaguardia dei generali principi di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione, **alla ditta “Mentucci Aldo” s.r.l. di Senigallia (AN) – Via Marche n. 38 (P. IVA: 00982160426), che ha offerto un ribasso del 15,80% sulla base d'asta** e si è impegnato a rispettare il cronoprogramma dei lavori come dettato ed illustrato dal sopraccitato tecnico comunale;
- per effetto del suindicato ed offerto ribasso d'asta, **l'importo dell'appalto a favore della succitata ditta “Mentucci Aldo” risulta quantificato in complessivi € 33.128,00** (quota d'ingaggio e oneri sicurezza inclusi) - (IVA esente ai sensi dell'art. 9, comma 1° n. 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.) **codice CIG: Z5B226381E;**
- con successiva propria Determinazione n. 216 del 30.03.2018 in atti, **veniva approvata ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, una specifica perizia di variante e suppletiva** redatta dal succitato Tecnico Comunale e D.L. che **non determinava alcun aumento dell'approvato costo di perizia (€ 50.000,00) ma apportava un aumento dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice**, contenuto nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs.

50/2016) **che da € 33.128,00 passa a € 38.853,60** (sempre al lordo della quota d'ingaggio e oneri sulla sicurezza) per un aumento quindi di **€ 5.725,60** trovando adeguata copertura finanziaria nelle "somme a disposizione" della perizia stessa;

Preso atto che per effetto della suindicata variante si è proceduto ex novo all'assestamento del quadro economico di perizia ripartito come segue:

Opere da appaltare

A) - LAVORI IN APPALTO:

- Lavori a misura	€ 34.353,60
- Quota d'ingaggio	€ 3.000,00
- Oneri per la sicurezza in cantiere	€ 1.500,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 38.853,60

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- quota per caratterizzazione e/o monitoraggio	€ 11.146,40

T O T A L E Perizia	€ 50.000,00

Dato atto che l'intervento di manutenzione di cui trattasi si è regolarmente concluso in data 06/04/2018, quindi entro il termine utile contrattuale fissato al 15 aprile, consentendo quindi al succitato tecnico progettista e direttore dei lavori, **di redigere il relativo Certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione dei medesimi**, così come attestato dal relativo provvedimento **del 08/04/2018 firmato tra le parti** ed in atti depositato;

Dato altresì atto che **alla ditta appaltatrice è stata debitamente liquidata la fattura n. 41/2018 del 17/04/2018 emessa per l'importo finale di € 38.853,60** giusta mandato n. 3281 del 15/05/2018, il tutto in atti depositato;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'anzidetto "Certificato" e di trasmettere il presente provvedimento oltre a detto Certificato e alle due fatture anzidette, alla Regione Emilia Romagna - "Servizio Commercio e Turismo" al fine di ottenere l'erogazione del sopraccitato finanziamento;

Visto l'art. 14 della L. R. n. 29/1985;

Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127;

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto il Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm. e in particolare l'art. 102;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di approvare **il verbale di ultimazione lavori e di regolare esecuzione dei medesimi**, così come attestato dal relativo provvedimento **del 08/04/2018** in atti depositato, redatto dal direttore lavori Ing. Raffaella Boga del Settore 2 e controfirmato senza riserve dalla ditta esecutrice, **in merito ai lavori di straordinaria manutenzione straordinaria (dragaggio fondali) del porto regionale di Cattolica,(CUP: G67E17000000002);**

- di dare atto che **detti lavori sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice "Mentucci Aldo" s.r.l. di Senigallia (AN) – Via Marche n. 38 (P. IVA: 00982160426) per un importo finale di di € 38.853,60 (IVA ESENTE ai sensi dell'art. 9, comma 1° n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.) e che è stata liquidata alla suddetta ditta la fattura n. 41/2018 del 17/04/2018 emessa per l'importo anzidetto, giusta mandato n. 3281 del 15/05/2018, il tutto in atti depositato (CIG: Z5B226381E);**

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - "Servizio Commercio e Turismo" al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento di sua competenza, concesso nell'ambito del "Programma Regionale Opere Portuali ex L.R. n. 11/83 - anno 2017" giusta Delibera G.R. n. 914 del 28/06/2017, come esposto in premessa;

- di ribadire nella persona dell'Ing. Raffaella Boga, funzionario del settore 2, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza, Settore 02
Arenile, Fiumi

Direzione Amministrativa Lavori Pubblici In Staff

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 29/05/2018

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)