



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 965 DEL 05/12/2018

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTI IN VIA EMILIA ROMAGNA E ALTRE STRADE CITTADINE - APPROVAZIONE RISULTANZE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

SERVIZIO
COORDINAMENTO UFFICIO MOBILITA' E TOPONOMASTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che **con propria Determinazione n. 176 del 20/03/2018** in atti ed alla quale integralmente si rimanda, **è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'importo di € 250.000,00** di cui € 198.200,00 (oneri sicurezza inclusi € 3.200,00) a base d'appalto, redatto dalla geom. Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 2, **relativo ai "Lavori di Manutenzione asfalti in Via Emilia-Romagna e altre strade cittadine" (CUP: G67H18000300004);**

- che, **a seguito della gara d'appalto espletata** tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i. (Codice Contratti), da svolgersi attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.), con il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4, lett. a), **i lavori in questione si aggiudicavano in via definitiva alla ditta "ROMAGNOLA STRADE" SPA – P.IVA 00123570400 - VIA PONARA n. 352 – BERTINORO (FC)**, con un ribasso dell'8,72% offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 195.000,00), quindi per un importo pari ad **€ 177.996,00 più oneri per la sicurezza di € 3.200,00 = € 181.196,00 + IVA 22% = € 221.059,12 - (C.I.G.: 74029546E5);**

- che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'assestamento del quadro economico progettuale come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

- Importo dei lavori	€	177.996,00
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	3.200,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	181.196,00

B)- Somme a Disposizione

- I.V.A. 22% su € 171.196,00 (Vedi Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 202/E del 19/05/2008)	€	39.863,12
- Quota Contributo Anac	€	225,00
- Spese tecniche di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore)	€	5.800,00
- Imprevisti e Arrotondamento	€	22.195,88

SOMMANO	€	68.804,00

TOTALE PROGETTO € 250.000,00

- che l'appalto in parola è stato formalizzato con Contratto Reg. n. 220 del 09/05/2018 in atti ed i lavori sono stati consegnati il giorno 18 Aprile 2018, come da verbale agli atti depositato;

Preso atto che con successiva propria Determina n. 439 del 11/06/2018 in atti, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva configuratosi ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c), punto 1 e comma 12, redatta dal citato tecnico progettista, nonché Direttore Lavori per fronteggiare le problematiche emerse durante le lavorazioni;

- che detta variante, che non ha apportato variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione, nè determinato alcun aumento dell'approvato costo progettuale ha determinato la sola modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016) e che da € 181.196,00 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 199.971,16 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 18.775,16 oltre IVA 22%, trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso;

- che, a seguito di quanto sopra, la citata D.L. ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 250.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

- Importo dei lavori	€	196.771,16
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	3.200,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	199.971,16

B)- SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% su € 199.971,16	€	43.993,66
- Quota Contributo Anac	€	225,00
- Spese tecniche di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore)	€	5.800,00
- Imprevisti e Arrotondamento	€	10,18

SOMMANO	€	50.028,84

TOTALE PROGETTO	€	<u>250.000,00</u>

Verificato e preso atto, quindi, che i lavori in questione sono stati regolarmente ultimati il 27.07.2018, come da verbale in pari data, nel pieno rispetto del termine utile contrattuale regolarmente prorogato come da verbali in atti;

Visto che il sopracitato tecnico comunale, quale Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice dai quali risulta che l'ammontare complessivo del

conto finale ammonta ad Euro 199.969,75 (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che **in data 15.11.2018 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 14.11.2020**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n. 3 SAL, per un ammontare complessivo di Euro 198.985,90 **determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 983,85 + IVA 22%= € 1.200,30 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Ritenuto inoltre **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 9.059,80** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 2018/13/6398685 emessa il 23.04.2018 da “Compagnia Italiana Assicurazioni”** agenzia di Forlì (San Vitale), **nonché della polizza assicurativa integrativa n. 2018/25/6094341 emessa dalla medesima compagnia assicuratrice** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 103 comma 7 Dlgs. n. 50/2016);

Considerato che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta in questione, è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- 1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori** di “Manutenzione asfalti in Via Emilia-Romagna e altre strade cittadine” (CUP: G67H18000300004) **eseguiti dalla ditta appaltatrice “ROMAGNOLA STRADE” SPA – P.IVA 00123570400 - VIA PONARA n. 352 – BERTINORO (FC), per l'importo definitivo di € 199.969,75** (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;
- 3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato,

redatto e firmato in data 15/11/2018 dalla geom. Antonella Villa quale D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 14/11/2020**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare** a favore della succitata ditta appaltatrice **la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 983,85 + IVA 22%= € 1.200,30 con relativa imputazione di spesa sul cap. 9937000** "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)" **annualità 2018 – impegno 686 - codice Siope/piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012; - (CIG: 74029546E5);**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti depositato;

6)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 9.059,80** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato D.lgs. n. 50/2016, **giusta polizza fidejussoria n. 2018/13/6398685 emessa il 23.04.2018 da "Compagnia Italiana Assicurazioni"** agenzia di Forlì (San Vitale), **nonché della polizza assicurativa integrativa n. 2018/25/6094341 emessa dalla medesima compagnia assicuratrice** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 103 comma 7 D.lgs. n. 50/2016);

7)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessandro Costa Dirigente del Settore 2;

8) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Coordinamento Ufficio Mobilità E
Toponomastica
Settore 02

Direzione Amministrativa Lavori Pubblici In Staff

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità

contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 05/12/2018

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)