

IL DIRIGENTE

Richiamata la determina dirigenziale n. 76 del 05.02.2002, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di straordinaria manutenzione delle n. 4 torri faro presenti nel porto-canale cittadino redatto dall'Ing. Emilio Filippini Dirigente dell'U.T. - OO.PP. nell'importo complessivo di Euro 51.645,69 di cui Euro 35.120,00 a base d'asta oltre a Euro 2.000,00 per oneri sulla sicurezza;

Premesso che con propria Determina Dirigenziale n. 578 del 09/10/2002 i lavori suddetti venivano affidati, a seguito esperimento di gara ufficiosa a trattativa privata, alla ditta ANTONIOLI SNC con sede a Riccione (RN) - Via Del Lavoro n. 11, per l'importo di Euro 35.860,00 IVA esente ex art.9, c.1 e 6, DPR 633/1972, giusta contratto Rep. n. 19.515 del 27/11/2002 e consegnati per l'inizio lavori in data 14.10.2002;

- che con propria Determina Dirigenziale n. 2 del 08/01/2003 veniva concessa alla suindicata ditta una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori a decorrere dal termine contrattuale del 11/01/2003 e quindi con nuova scadenza fissata al 10 febbraio 2003;

Vista la nota del 07/02/2003, in atti, con la quale la ditta appaltatrice chiede, ai sensi dell'art. 26, I comma del D.M. 145/2000, una ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori di giorni 30 (trenta) in quanto a causa delle attuali condizioni atmosferiche non è possibile provvedere alla verniciatura dei manufatti in cantiere;

Ritenuta la validità delle suindicate motivazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la Legge 19 marzo 1990 n. 55;

Vista la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.;

Visto l'art. 26 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145,

D E T E R M I N A

- di concedere, ai sensi ed effetti dell'art. 26, III comma del D.M. 145/2000, una ulteriore proroga di giorni 30 (Trenta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori, richiesta dalla ditta ANTONIOLI SNC con sede a Riccione (RN) - Via Del Lavoro n. 11 appaltatrice dei lavori di straordinaria manutenzione delle n. 4 torri faro presenti nel porto-canale cittadino, giusta contratto 19.515 del 27/11/2002, a decorrere dall'attuale termine contrattuale del 10/02/2003, quindi con nuova scadenza fissata al prossimo 12 marzo 2003;

- di procedere a notificare la presente determinazione alla suindicata ditta appaltatrice, dando atto in proposito che tale provvedimento costituisce a tutti gli effetti appendice e integrazione al predetto contratto di appalto;

=====
DEL28491 ASD-DEL - D.D. N. 81 DEL 7.2.2003 - PAG. N.
=====