

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 447 del 18.07.2002, veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del nuovo asilo nido comunale in Via Primule, redatto dal Geom. Fabio Rossini, istruttore tecnico dell'U.T.- OO.PP. dell'importo complessivo di Euro 1.652.662,00 di cui Euro 1.333.000,00 a base d'asta;

Visto che l'appalto anzidetto è stato aggiudicato, previa gara a licitazione privata ex art. 21 - Legge n. 109/94 e ss.mm. alla ditta "GPL COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." di ANCONA, per l'importo di Euro 1.156.138,00 + IVA 10%, giusta contratto Rep. n. 19.524 del 22/01/2003 e consegnati per l'inizio lavori in data 25.11.2002;

Vista la nota del 30.09.2003, in atti, con la quale la ditta appaltatrice chiede, ai sensi dell'art. 26, I comma del D.M. 145/2000, la proroga del termine di ultimazione lavori, fissato ai sensi dell'art. 5 di contratto in 360 (TRECENTOESSANTA) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla suindicata data di consegna, perciò con scadenza prevista al 19.11.2003;

Preso atto che tale richiesta viene motivata in quanto durante l'esecuzione dei lavori è stato indispensabile provvedere alla realizzazione di alcune categorie di lavoro non previste ed alcuni adeguamenti impiantistici che hanno ritardato il regolare svolgimento delle opere in questione riferite, per lo più, ad eventi e/o situazioni non prevedibili a priori;

Ritenuta la validità delle suindicate motivazioni e sentito ai sensi del comma 3 del citato art. 26 del D.M. 145 il Direttore dei Lavori Geom. Fabio Rossini;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la Legge 19 marzo 1990 n. 55;

Vista la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.;

Visto l'art. 26 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145,

D E T E R M I N A

- di concedere, ai sensi ed effetti dell'art. 26, III comma del D.M. 145/2000, sentito il Direttore dei Lavori come esposto in premessa, la proroga di giorni 42 (Quarantadue) naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori, richiesta dalla ditta "GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL" di ANCONA appaltatrice dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido in Via Primule, giusta contratto Rep. n. 19.524 del 22/01/2003, a decorrere dall'attuale termine contrattuale del 19/11/2003, quindi con nuova scadenza fissata al prossimo 30 dicembre 2003;

- di procedere a notificare la presente determinazione alla suindicata ditta appaltatrice, dando atto in proposito che tale provvedimento costituisce a tutti gli effetti appendice e integrazione al predetto contratto di appalto;

- di individuare nella persona del Geom. Fabio Rossini, funzionario dell'ufficio tecnico, nonchè direttore dei lavori in questione, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;