

## IL DIRIGENTE

Premesso che con propria Determinazione Dirigenziale n. 658 del 17.10.2007, veniva approvato il progetto esecutivo redatto dal tecnico del Settore 2 , Per. Ind. Castellani Luca, per la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione in alcune vie cittadine, dell'importo complessivo di Euro 140.000,00 di cui Euro 124.030,50 a base d'appalto, oneri per la sicurezza (Euro 2.000,00) inclusi;

- che, l'appalto di tali lavori, è stato aggiudicato mediante gara a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, Dec. Legsv. 163/2006 e s.m. e dell'art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99, alla ditta "SAMPAOLESI TULLIO" s.r.l. con sede in Via Flaminia 136 - 47900 Rimini, per un ribasso del 18,970% e dunque per un importo di Euro 98.881,31 oltre ad Euro 2.000,00 per oneri sulla sicurezza, quindi Euro 100.881,31 + IVA al 10% per un importo complessivo di Euro 110.969,44 giusta verbale di gara del 17.12.2007 e Determinazione n. 792 del 19.12.2007 con successivo contratto d'appalto Rep. n. 20.055 del 25.01.2008;

- che con ulteriore, propria Determinazione n. 260 del 05.04.2008 è stata approvata una specifica perizia di variante e suppletiva per i lavori in questione, redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 134, X comma, del D.P.R. n. 554/99, con assestamento del quadro economico progettuale e modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che passa da Euro 100.881,31 ad Euro 105.913,34 (oneri sulla sicurezza inclusi) oltre all'IVA 10%, giusta atto di sottomissione del 07.04.2008 all'uopo sottoscritto;

Atteso che detti lavori sono stati iniziati in data 06.02.2008, come da verbale in pari data e regolarmente ultimati il 18.04.2008, nel pieno rispetto del termine utile del 20 aprile 2008 previsto con l'anzidetto appalto;

Visto che il sopracitato progettista, nominato anche "Direttore Lavori" ex art. 123 - DPR n. 554/99, ha redatto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, dai quali risulta che l'ammontare complessivo finale per lavori eseguiti è di Euro 105.904,13 oltre all'I.V.A. 10%;

Visto, altresì, che in data 01.08.2008 è stato redatto e firmato dal sopracitato D.L. il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - Dec. Legs. n. 163/2006 e art. 199, 3 comma - D.P.R. n. 554/99, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 01.08.2010, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n. 2 (due) certificati di pagamento per un ammontare netto complessivo di Euro 105.300,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 604,13 + I.V.A.10% = Euro 664,54 giusta fattura n. 114/08 del 31.07.2008 in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II comma del C.C. come stabilito, peraltro, dall'art. 205, 3 comma del citato D.P.R. n. 554/99;

Ritenuto inoltre di poter svincolare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., la cauzione definitiva di Euro 9.568,59 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta fidejussione n. 460371301582/08 della Cassa di Risparmio di Rimini (CARIM agenzia di Rimini) emessa in data 16.01.2008, nonchè la polizza n. 281744222 emessa da "Generali Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Riccione in data 15.01.2008, in merito alla copertura assicurativa ex art. 103 - D.P.R. n. 554/99;

Ritenuto di procedere in merito;

Vista la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 11.06.2008 dichiarata i.e., ratificata dal C.C. con atto n. 61 del 10.07.08 i.e., con la quale è stata approvata una variazione urgente al suddetto Bilancio di Previsione;

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato i.e., con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2008 e si assegnano le risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili di settore per l'esercizio 2008;

Visto inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99 e in particolare l'art. 208;
- il Dec. Legs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 141, III comma;
- il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione inerente la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione in alcune vie cittadine, di cui in oggetto e premessa, eseguiti dalla ditta "SAMPAOLESI TULLIO" s.r.l. (P.IVA 00805370400), con sede in Via Flaminia 136 - Rimini, per l'importo di complessivi Euro 105.049,13 oltre I.V.A. 10%;
- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione redatto e firmato in data 01 agosto 2008 dal Direttore Lavori, Per. Ind. Castellani Luca, nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e dal Dirigente dott. M. Sala, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - Dec. Legs. n. 163/2006 e art. 199, 3 c. - D.P.R. n. 554/99, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 01.08.2010, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
- di liquidare e pagare a favore della succitata ditta appaltatrice la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 604,13 + I.V.A. 20% = Euro 664,54 giusta fattura n. 114/08 del 31.07.2008, in atti, assumendo la relativa imputazione di spesa sul cap. 9971.003 "Opere straordinarie di pubblica illuminazione" del bilancio 2007 R.P. (cap. E. 1160/3 BOC) - impegno n. 1435 sub 03 - che presenta la necessaria disponibilità (codice siope 2116);
- di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 205, 3 comma del citato D.P.R. n. 554/99, l'anzidetto pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II comma del C.C.;
- di autorizzare altresì, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 9.568,59 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta fidejussione n. 460371301582/08 della Cassa di Risparmio di Rimini (CARIM agenzia di Rimini) emessa in data 16.01.2008, nonché della polizza n. 281744222 emessa da "Generali Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Riccione in data 15.01.2008, in merito alla copertura assicurativa ex art. 103 - D.P.R. n. 554/99;
- di individuare nella persona del Direttore Lavori, Per. Ind. Castellani Luca, tecnico del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.