



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 280 DEL 29/04/2009

LAVORI DI DRAGAGGIO FONDALI DEL LOCALE PORTO REGIONALE (OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - PROGRAMMA 2002) - ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO E DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA REGIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - CED

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mario Sala

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 779 del 30.12.2002 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dall'U.T. comunale, relativo ai lavori di dragaggio dei fondali del locale porto regionale dell'importo complessivo di Euro 98.126,81 di cui Euro 88.500,00 a base d'asta, oneri sulla sicurezza inclusi (€ 1.000,00), debitamente inserito nel programma finanziario delle "Opere Portuali ex L.R. n. 11/1983 - anno 2002" di cui alla deliberazione di G.R. n. 2586 del 16.12.2002 e successivo atto del Direttore Generale alla Programmazione Territoriale n. 5635 del 09.05.2003;

- che, l'appalto di tali lavori veniva affidato mediante cottimo fiduciario ex art. 125, comma 8, del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii, alla ditta "La Dragaggi" S.r.l. con sede a Marghera (VE) - Via L. Kossut n. 6, per l'importo di Euro 88.500,00 (IVA esente ex art.9, c.1 e 6, DPR 633/1972), giusta contratto Rep. n. 4/3/2007 del 12/02/2007 e consegnati per l'inizio lavori in data 07.02.2007;

- che, con ulteriore Determinazione n. 360 dell'11.06.2007 è stata approvata la contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, eseguiti dalla succitata ditta appaltatrice per un importo, così come dedotto dal suddetto certificato, pari a complessivi Euro 88.200,00 (IVA esente);

Ritenuto, quindi, di provvedere alla definizione dei rapporti economici tra Regione e Comune in merito al progetto di cui trattasi ai sensi delle LL.RR. n. 11/83 e n. 29/85, inerenti i lavori pubblici di interesse regionale dando atto, in proposito, che oltre ai predetti lavori eseguiti dalla ditta "La Dragaggi" è stata liquidata una complessiva spesa lorda di € 9.379,31 regolarmente inserita nelle "Somme a Disposizione" di progetto che, pertanto, **viene definitivamente assestato nell'ammontare complessivo di € 97.579,31** (€ 88.200,00 + € 9.379,31)) ripartito come segue:

a)- Lavori in appalto ditta "La Dragaggi" (IVA esente).....	€	88.200,00
Somme a disposizione:		
b)- Spese per analisi e prelievi preliminari per smaltimento materiale asportato (IVA esente).....	€	8.051,81
c)- Incentivo di progettazione (quota 1,5% ex art. 3 D.M. n. 555/99) € 1.778,85 giusto mandato n. 4471 del 10.07.2003, ammesso a finanziamento per la quota parte di.....	€	1.327,50
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO.....		€ 97.579,31

Preso atto, quindi, che sul correlativo finanziamento regionale di € 98.126,81 si è registrata **un'economia finale di € 547,50** (€ 98.126,81 - € 97.579,31);

Ritenuto inoltre di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - "Servizio Pianificazione dei Trasporti e Logistica" a totale chiusura "tecnico-contabile" del progetto in questione ed al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del finanziamento di sua competenza;

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 214 del 29.12.2008, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Visto l'art. 14 della L. R. n. 29/1985;

Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127;

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di approvare la definizione dei rapporti economici tra Regione Emilia Romagna e Comune di Cattolica, per i lavori di dragaggio dei fondali del locale porto regionale (Programma Regionale ex L.R. n. 11/83 - anno 2002) dando atto che l'ammontare definitivo del progetto in questione risulta di complessive € 97.579,31 ripartito come riportato in premessa;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - "Servizio Pianificazione dei Trasporti e Logistica" al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del finanziamento di sua competenza **dando, altresì atto che**, come pure esposto in premessa, nell'ambito del succitato finanziamento regionale di € 98.126,81 **si è registrata un'economia finale di € 547,50** (€ 98.126,81 - € 97.579,31);

- di individuare nel Dirigente dr. Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - CED
Mario Sala

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09.05.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- lavori pubblici - bilancio

Dalla residenza Municipale, li 07.05.2009

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 09.05.2009 al 24.05.2009

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli