



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Dalla residenza Municipale, li

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

N. 49 DEL 02/02/2010

LAVORI DI MANUENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL BOCCIODROMO COMUNALE - APPROVAZIONE RISULTANZE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DELLA CONTABILITA' FINALE LAVORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

SETTORE 02 - SERVIZI PER IL TERRITORIO

SERVIZIO: DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 02

DIRIGENTE RESPONSABILE: Daniele Fabbri

.....

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 332 del 24.05.2007 con la quale è stato approvato **il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento sismico del Bocciodromo comunale** di Via Quarto, **dell'importo lordo complessivo di Euro 153.300,00** di cui Euro 136.584,00 a base d'appalto, oneri per la sicurezza (€ 4.000,00) inclusi;

Visto che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, 3° comma, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99, con verbale di gara del 05.06.2007, i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta **"Sanchi Massimo"** con sede in Via San Rocco, n. 808 – 47835 Saludecio (RN), **per un ribasso del 14,00%** sull'importo dei lavori e dunque per un importo di Euro 114.022,24 oltre ad Euro 4.000,00 per oneri sulla sicurezza, quindi Euro 118.022,24 + IVA al 10% **per un importo lordo complessivo di Euro 129.824,46** giusta contratto Rep. n. 20.036 del 12.09.2007;

Dato atto che i lavori in questione sono stati consegnati ed iniziati in data 11.06.07, come verbale in pari data in atti, risultando regolarmente ultimati l'11.12.2007, nel pieno rispetto del termine utile contrattuale regolarmente prorogato come da verbali in atti;

Dato altresì atto che con Determinazione Dirigenziale n. 724 del 24.11.2007 era stata approvata **una specifica perizia di variante suppletiva** del progetto in questione, redatta ai sensi dell'art. 132 del dlgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal progettista e direttore lavori, Ing. Luci Andrea di Rimini che, tra l'altro, andava a determinare un nuovo importo contrattuale a favore della ditta appaltatrice quantificato in € 119.708,91 oltre agli oneri per la sicurezza (€ 4.000,00) ed IVA 10%, quindi **per un importo definitivo di lordi € 136.079,80** giusta atto di sottomissione del 29.11.2007, all'uopo sottoscritto ed in atti depositato;

Visto che il succitato direttore dei lavori **ha redatto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, dai quali risulta che l'ammontare complessivo finale per lavori eseguiti è di Euro 123.698,15 oneri per la sicurezza (€ 4.000,00) inclusi, oltre all'I.V.A. 10%;

Visto, altresì, che in data 20.06.2008 è stato redatto e firmato dal predetto D.L. il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 199, 3 comma - D.P.R. n. 554/99, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 20.06.2010, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice **sono stati corrisposti n. 2 (due) certificati di pagamento per un ammontare netto complessivo di Euro 123.070,00** determinando, quindi, **un residuo credito a suo favore di Euro 628,15 + I.V.A. 10% = Euro 690,96** giusta fattura n. 25 del 16.11.2009 in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra il cui

pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del C.C. come stabilito, peraltro, dall'art. 205, III° comma del citato D.P.R. n. 554/99;

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99 e in particolare l'art. 208;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 141, III comma;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di prendere atto ed approvare **gli atti di contabilità finale**, redatti e firmati dal D.L. Ing. Andrea Luci di Rimini, **nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori** inerenti il progetto esecutivo **per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento sismico del Bocciodromo comunale di Via Quarto**, eseguiti dalla ditta appaltatrice **"Sanchi Massimo"** con sede in Saludecio (RN) - (P.IVA 0344003405), per l'importo **di Euro 123.698,15 oltre I.V.A. 10%**;

2)- di precisare che **detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, redatto e firmato in data 20.06.2008 dal succitato D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice **ha carattere provvisorio, divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione quindi al 20.06.2010**, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 199, 3 comma - D.P.R. n. 554/99, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

3)- **di liquidare e pagare** a favore della succitata ditta appaltatrice **la residua rata a saldo** dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 628,15 + I.V.A. 10% = **Euro 690,96** giusta fattura n. 25 del 16.11.2009 in atti, assumendo la relativa imputazione di spesa sul cap. 9337.000 "Manutenzione straordinaria del Bocciodromo comunale" del bilancio 2007 R.P. **sull'impegno 914 sub 3**, la cui residua quota di € 11,84 quale economia di appalto potrà essere allocata sull'impegno principale 914.000 che, quindi, sulla base dell'attuale disponibilità (€ 90,61), risulterà definitivamente quantificato in **€ 102,45 (90,61 + 11,84) somma da mandare in economia**;

4)- di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 205, III° comma del citato D.P.R. n. 554/99, l'anzidetto pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del C.C.;

5)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 18.175,42** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, **giusta polizza fidejussoria n. 46731149 del 10.08.2007**, emessa dalla "Aurora Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Cattolica, nonché quello delle due polizze assicurative ex art.103 del DPR n. 554/1999, costituite in data 11 e 20 agosto.2007 presso "Toro Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Morciano, rispettivamente con n. 478/59/00801161 e n. 478/36/503022;:

6)- di individuare nel Geom. Fabio Rossini, tecnico del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

7)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Contratti e Tecnico.

.....

Cattolica, 12/01/2010

Firma
Il Dirigente Responsabile
Daniele Fabbri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
9337.000	914/3	2007	690,96

Cattolica, 13/01/2010

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia Rufer