



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/05/2010

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 02 SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - D.T. 04 - SETT. 02 UFFICIO RAGIONERIA

Dalla residenza Municipale, li 12/05/2010

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2010 al 28/05/2010

Dalla Residenza Municipale, li

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 359 DEL 10/05/2010

REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIFUNZIONALE IN ZONA TORCONCA - OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. A SUPPORTO DEL PREFABBRICATO - APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIAMENTO LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Fabbri

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2010, con assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Premesso che con propria determinazione n. 75 del 15/02/2010, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Balducci Simone, Istr. Tecnico del Settore 2, relativo alla "Realizzazione di una Palestra Polifunzionale in zona Torconca", dell'importo complessivo di Euro 180.000,00 di cui € 120.000,00 a base d'appalto;

- che con successiva propria determinazione n. 156 del 15/03/2010 si approvava il verbale di gara e si aggiudicavano i suddetti lavori alla Ditta Subissati di Ostra Vetere (An) che offriva un ribasso dell'1,50% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, pertanto per un importo contrattuale pari ad € 113.275,00 + oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00 = € 118.275,00 oltre ad IVA 10% per un importo lordo complessivo di € 130.102,50;

Vista la perizia in data 21/04/2010 in atti depositata, redatta dal suddetto tecnico comunale, con la quale si evidenzia la necessità, nella fase attuale, di procedere alla realizzazione delle opere di fondazione in c.a. a supporto del prefabbricato come sopra aggiudicato;

Verificato che l'importo complessivo della suddetta perizia, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione, risulta di € 36.153,39 + I.V.A. 10% per un totale complessivo di € 39.768,73 e trova adeguata copertura nelle somme a disposizione previste nel quadro economico progettuale assestato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, di cui alla suddetta determinazione dirigenziale n. 156/2010;

Ritenuto che i lavori di cui trattasi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 4 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

Ritenuto altresì, in considerazione dell'urgenza di effettuare i lavori come sopra previsti, di procedere al loro affidamento mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con unico interlocutore, previa indagine di mercato con richiesta di preventivi alle ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 13, 4° c., lett. d) del sopracitato Regolamento Comunale;

Verificato che in esito alle risultanze determinate dall'anzidetta, espletata indagine di mercato, si ritiene di affidare i lavori alla ditta A.G.B. COSTRUZIONI – Via Romania 17 - Pagani (SA) che ha offerto un importo pari ad € 32.755,60 + I.V.A. 10% per un totale di € 36.031,16;

Dato atto inoltre che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 15/10/2009 atto n. 146 i.e., al fine della tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09 è

ipotizzabile che la liquidazione delle fatture inerenti la presente perizia di spesa potrà avvenire entro il 2° semestre 2010;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto inoltre:

- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4, 6, e 13;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- di approvare la perizia redatta dal Geom. Simone Balducci Istr. Tecnico del Settore 2, in atti depositata, dell'importo complessivo di **€ 39.768,73 (I.V.A. inclusa)** relativa ai lavori di “realizzazione delle opere di fondazione in c.a. a supporto del prefabbricato polifunzionale in zona Torconca”;
- di dare atto che i relativi lavori saranno svolti in regime di economia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e a degli artt. 4 e 6 del vigente “Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia”, mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con un unico interlocutore (previa indagine di mercato e richiesta di preventivi alle ditte specializzate nel settore), ai sensi dell'art. 13, 4° comma, lett. d) del suddetto Regolamento Comunale;
- di dare altresì atto che in esito alle risultanze determinate dall'anzidetta, espletata indagine di mercato, si ritiene di affidare i lavori del sopracitato intervento alla ditta **A.G.B. COSTRUZIONI – Via Romania 17 - Pagani (SA)** per un importo pari ad **€ 32.755,60 + I.V.A. 10% = € 36.031,16;**
 - di demandare all'ufficio ragioneria l'assunzione dell'impegno di spesa per quanto sopra, di complessivi **€ 36.031,16 (I.V.A. Inclusa)**, a carico del capitolo 9338.004 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. CTR. RER E. CAP. 902001)" del bilancio 2009 R.P. - codice Siope 2115” del bilancio 2010 - impegno 1402 - codice Siope 2115;
 - di ribadire quanto esposto in premessa in relazione alle misure finalizzate alla tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09, quindi con previsione di liquidazione delle fatture inerenti la presente perizia di spesa nel 2° semestre dell'anno in corso;
 - di individuare nella persona del Geom. Simone Balducci, tecnico del settore, il

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile
Daniele Fabbri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
9338004	1402/3	2010	36031,16

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari