



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 809 DEL 06/11/2020

PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R.N. 11/1983
"2019/2021" - LAVORI DI DRAGAGGIO FONDALI AL PORTO CANALE E
DARSENA PESCHERECCI DEL LOCALE PORTO REGIONALE -
APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso:

- che l'art. 4 della L.R. n. 11/1983 stabilisce, tra l'altro, che la Regione Emilia Romagna provvede, mediante stanziamento di appositi fondi, a finanziare a totale proprio carico, la costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il mantenimento di idonei fondali, di opere, impianti e attrezzature inerenti i porti regionali;
- che l'art. 6 della medesima legge, delega ai Comuni, sedi di porti regionali e/o comunali, le funzioni amministrative inerenti la progettazione e realizzazione delle "Opere Portuali" di specifica loro competenza territoriale, compresa l'adozione dei necessari atti tecnico-amministrativi ed eventuali varianti, il collaudo, nonché il pagamento alle imprese esecutrici;
- **che la Regione Emilia Romagna trasmetteva la deliberazione di G.R. n. 1664 del 14.10.2019 in atti, con la quale approvava il "Programma Regionale 2019-2021" relativo al finanziamento delle "Opere Portuali" ex L.R. n.11/1983, assegnando al Comune di Cattolica per il proprio porto regionale un complessivo importo di € 200.000,00 in merito al dragaggio dei fondali del porto canale;**
- **che con delibera di G.C. n. 12 del 30.01.2020 si procedeva all'approvazione del progetto definitivo redatto dal Per. Ind. Marco Vescovelli, funzionario del Settore 5 relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PORTO CANALE E DARSENA PESCHERECCI DI CATTOLICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PORTUALE" per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 145.248,00 per lavori ed € 4.752,00 per somme a disposizione - CUP: G67G19000020002;**
- **che l'appalto in questione, a seguito di espletata procedura di gara, è stato aggiudicato ai sensi del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), alla ditta "La Dragaggi" s.r.l. con sede in Via Luigi Kossut n. 6, Marghera (VE) - P.IVA 02499550271 che ha offerto un ribasso del 17,27% quindi per un importo pari ad € 117.807,52 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza di € 2.848,00 per un importo contrattuale definitivo di € 120.655,52 (I.V.A. esente ai sensi dell'art. 9, comma 1° n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.) - CIG: 8180132A77, giusta propria Determina Dirigenziale n. 158 del 09/03/2020 in atti;**
- **che con ulteriore propria Determina Dirigenziale n. 341 del 29/05/2020 in atti, è stata approvata apposita perizia di variante e suppletiva ex art. 106, comma 1, lett. c, e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. (variante in corso d'opera), che pur non modificando l'importo progettuale, determina un aumento contrattuale della ditta appaltatrice,**

peraltro contenuto nei limiti di un quinto del citato importo dell'appalto ai sensi dell'indicata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016) **che, da € 120.655,52 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 144.786,62 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza), per un aumento di € 24.131,10;**

Verificato che **i lavori in questione sono stati regolarmente consegnati il 02/04/2020 ed ultimati i data 10/07/2020**, come da verbali in atti di pari data, nel pieno rispetto del termine ultimo, utile contrattuale, debitamente prorogato e fissato al 26 luglio 2020;

Visto che il sopracitato tecnico comunale, quale Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale è pari ad Euro 144.786,62 (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che **in data 20.10.2020 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 19.10.2022**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n. 2 (due) SAL, per un ammontare complessivo di Euro 144.068,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 718,62 giusta fattura n. 2020220000019 del 22.10.2020 in atti;

Ritenuto pertanto, **di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra**, il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c. **e di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 10.419,00** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza assicurativa n. 0882407123 emessa il 16.03.2020 da "HDI Assicurazioni" S.p.A.** agenzia di Brescia, **nonché della polizza assicurativa n. 1618082 emessa da "Elba Assicurazioni" S.p.A.** di Milano, a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 103 comma 7 Dlgs. n. 50/2016);

Considerato che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta in questione, è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso, ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PORTO CANALE E DARSENA PESCHERECCI DI CATTOLICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PORTUALE” - CUP G67G19000020002, incluso nel programma finanziario regionale delle "Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 – anno 2019 (CUP: G67E16000040002), eseguiti dalla ditta “LA DRAGAGGI SRL” – P.IVA 02499550271 - VIA LUIGI KOSSUT n. 6 – 30175 MARGHERA (VE), per l'importo definitivo di € 144.786,62 (oneri per la sicurezza inclusi ed IVA esente);**

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 20.10.2020 dal Per. Ind. Marco Vescovelli, funzionario del Settore 5, quale D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 19.10.2022, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;**

4)- **di liquidare e pagare a favore della succitata ditta appaltatrice la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 718,62 giusta fattura n. 2020220000019 del 22.10.2020 in atti, con relativa imputazione di spesa sul cap. 11145000 del bilancio di previsione 2020 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE – E. CAP.917)” impegno 582 - Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.011 - (CIG: 8180132A77);**

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge;

6)- **di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 10.419,00 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, 1° comma del D.lgs. n. 50/2016, giusta polizza assicurativa n. 0882407123 emessa il 16.03.2020 da “HDI Assicurazioni” S.p.A. agenzia di Brescia, nonché della polizza assicurativa n. 1618082 emessa da “Elba Assicurazioni” S.p.A. di Milano, a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 103 comma 7 D.lgs. n. 50/2016);**

7)- di confermare ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di

interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

8) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 06/11/2020

Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)